

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Amatenango de la Frontera

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programa do Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11										
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS									5,947,439	5,947,439	5,947,439	5,947,439	100.0%		1,155	854	74.0%		
	FISM																			
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	PASOS VEHICULARES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
104117	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	VILLA HIDALGO	RURAL	SE0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	686,467	672,897	672,897	672,897	100.0%	METROS LINEALES	8	8	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE																			
	OTROS																			
104578	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BUENAVISTA	RURAL	SE0607	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	573,758	563,861	563,861	563,861	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%		
104488	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	CHIQUEBIL	RURAL	SE0706	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	454,883	447,625	447,625	447,625	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%		
104865	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	SE0709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	509,403	498,169	498,169	498,169	100.0%	CANCHA	1	1	50.0%		
104230	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL	NUEVA MORELIA	RURAL	SE0604	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,227,737	1,170,931	1,170,931	1,170,931	100.0%	OBRA	1	1	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA																			
	PRIMARIA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
104330	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	HUIXQUILAR	RURAL	SJ0205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	461,172	270,521	2,705,210	270,521	100.0%	METROS CUADRADOS , CANCHA	540	540	100.0%		
105006	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	SJ0210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,663	422,469	422,469	422,469	100.0%	METROS CUADRADOS , BARDAS, CERCOS	600	300	50.0%		
	CAMINOS RURALES																			
	CAMINOS RURALES																			
104705	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: CHEMIC - ZACATONAL (3A. ETAPA)	ZACATONAL	RURAL	UB0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,191,356	357,406	357,406	357,406	100.0%	KILÓMETROS	1	1	38.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																			
	SERVICIOS PERSONALES DE																			
103920	GASTOS INDIRECTOS	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	U90101	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	INFORME	1	1	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO																			
	OTRAS ACCIONES DEL																			
	OTROS																			
104019	ASISTENCIA TECNICA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	U90102	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	INFORME	1	1	100.0%		