

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Cacahoatán

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico				
										Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado	Ejercido	Programado Anual	Acumulado al	Avance %
											2	3	4							
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS										18,894,145	14,252,982	14,252,982	11,351,025	80.0%		35,318	29,932	85.0%	
	FISM																			
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
6845	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE DREN PLUVIAL)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107,372	52,007	52,007	52,007	100.0%	CANAL	1	1	100.0%		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
	REHABILITACIÓN																			
6729	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (REHAB. Y AMPL. DE DRENAJE SAN)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225,823	109,379	109,379	109,379	100.0%	METRO LINEAL	669	669	100.0%		
12481	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,066	61,227	61,227	61,227	100.0%	METRO LINEAL	1,342	300	22.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
6732	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204,402	99,004	99,004	99,004	100.0%	METROS CUADRADOS	1,524	1,524	100.0%		
6825	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	AHUACATLÁN	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,260	44,687	44,687	44,687	100.0%	METROS CUADRADOS	780	780	100.0%		
6736	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	ALPUJARRAS	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	274,337	132,878	132,878	132,878	100.0%	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100.0%		
6856	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	ALPUJARRAS	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,251	49,526	49,526	49,526	100.0%	METROS CUADRADOS	550	550	100.0%		
6452	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	497,454	240,946	240,946	240,946	100.0%	METROS CUADRADOS	2,479	2,479	100.0%		
6889	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21,187	10,262	10,262	10,262	100.0%	METROS CUADRADOS	210	210	100.0%		
6864	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,160	32,530	32,530	32,530	100.0%	METROS CUADRADOS	393	393	100.0%		
6627	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	SALVADOR URBINA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	295,542	143,148	143,148	143,148	100.0%	METROS CUADRADOS	1,215	1,215	100.0%		

6743		CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	LA CONCEPCIÓN	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,456	39,454	39,454	39,454	100.0%	METROS LINEALES	560	560	100.0%
6722		PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	PUENTE COLORADO	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,341	97,521	97,521	97,521	100.0%	METROS LINEALES	420	420	100.0%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
		OTROS																	
12427		CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (3A. ETAPA)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,022,877	2,702,600	2,702,600	2,702,600	100.0%	OBRA	1	1	90.0%
6718		PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE CANCHA)	DOS DE MAYO	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104,487	50,609	50,609	50,609	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%
6725		PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE TECHADO DE CANCHA)	EL CARMEN	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	273,251	132,352	132,352	132,352	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
6697		PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. TECHADO CANCHA)	ROSARIO IXTAL	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	323,453	156,667	156,667	156,667	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%
6701		PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST.CASA COMUNAL)	SANTA LUCÍA	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195,872	94,872	94,872	94,872	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
12406		PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANOBRAS 2010	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,189	224,005	224,005	224,005	100.0%	ACCIÓN	1	1	50.0%
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																	
		RED DE ELECTRICIDAD																	
		AMPLIACIÓN																	
76437		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	AHUACATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	794,052	794,052	794,052	238,215	30.0%	POSTE	17	4	24.0%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
		CONSTRUCCIÓN																	
13409		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TELEBACH. 060	AHUACATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	397,988	397,988	397,988	295,684	74.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	500	81.0%
		CAMINOS RURALES																	
		CAMINOS DE SACACOSECHA																	
6740		CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CAMINO)	CACAOHATÁN	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	95,558	46,285	46,285	46,285	100.0%	KILÓMETROS	0	0	100.0%
13389		PAVIMENTACION DE CAMINO	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247,816	247,816	247,816	247,615	100.0%	KILÓMETROS	0	0	100.0%
13426		PAVIMENTACION DE CAMINO	MIRAMAR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	691,671	691,671	691,671	597,548	86.0%	KILÓMETROS	0	0	90.0%
76550		PAVIMENTACION DE CAMINO	SANTA MARÍA LA VEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,266	481,266	481,266	144,380	30.0%	KILÓMETROS	0	0	36.0%

13417		PAVIMENTACION DE CAMINO	TOQUIÁN LAS NUBES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	667,295	667,295	667,295	667,295	100.0%	KILÓMETROS	0	0	100.0%
		CAMINOS RURALES																	
13533		PAVIMENTACION DE CAMINO	BENITO JUÁREZ EL PLAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,559	459,559	459,559	391,505	85.0%	KILÓMETROS	0	0	73.0%
		GASTOS INDIRECTOS																	
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS																	
12274		GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	810,712	305,517	305,517	305,517	100.0%	INFORME	1	1	50.0%
		PROGRAMAS DE DESARROLLO																	
		TÉCNICAS																	
		ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA																	
12291		ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	348,000	149,830	149,830	149,830	100.0%	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	2	2	100.0%
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE																	
		OTROS																	
12379		CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS MPAALES.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,119	67,559	67,559	67,559	100.0%	CURSO	10	4	40.0%
		FORTAMUN									13,833,373	7,095,795	7,095,795	6,863,099	97.0%		1,195	1,163	97.0%
		INVERSIÓN																	
		OBRA PÚBLICA																	
		REHABILITACIÓN																	
87684		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	63,575	63,575	63,575	100.0%	LUMINARIA	40	15	38.0%
87809		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA	MIXCUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	37,894	37,894	37,894	100.0%	OBRA	1	1	80.0%
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
86790		ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL PROTECCION CIVIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,000	9,840	9,840	9,840	100.0%	VEHÍCULO	3	1	33.0%
87586		EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,005	223,005	223,005	223,005	100.0%	CORPORACIÓN	1	1	100.0%
86721		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	43,014	43,014	43,014	100.0%	VEHÍCULO	5	5	100.0%
		GASTO CORRIENTE																	
		SERVICIOS PERSONALES																	
76759		ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	379,859	379,859	379,859	147,163	39.0%	ASISTENCIA TÉCNICA	4	4	100.0%
83106		CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO	CACAOHATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,874	253,688	253,688	253,688	100.0%	PERSONA	19	19	100.0%

83211		CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,724	207,451	207,451	207,451	100.0%	PERSONA	9	9	100.0%
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
87132		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	1,530,455	1,530,455	1,530,455	100.0%	ACCIÓN	1	1	50.0%
87143		PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,692	18,692	18,692	18,692	100.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%
86950		PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANOBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,197,217	864,046	864,046	864,046	100.0%	ACCIÓN	1	1	50.0%
		ATENCIÓN DE NECESIDADES																	
86920		ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	880,596	361,461	361,461	361,461	100.0%	PROYECTO	3	2	67.0%
86838		AMPLIACION DE PLANTILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,640,958	2,155,171	2,155,171	2,155,171	100.0%	CORPORACIÓN	1	1	100.0%
86879		CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141,680	56,012	56,012	56,012	100.0%	ACCIÓN	1	1	50.0%
87165		CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	33,162	33,162	33,162	100.0%	CURSO	2	1	50.0%
86270		GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129,912	58,566	58,566	58,566	100.0%	ACCIÓN	1	1	50.0%
87715		GASTOS OPERATIVOS PARA LA SEMANA SANTA BLANCA 2010	CACAOHATÁN	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29,942	29,942	29,942	29,942	100.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN																	
86992		DESAYUNOS ESCOLARES	CACAOHATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,249,914	549,962	549,962	549,962	100.0%	ACCIÓN	1	1	50.0%
87653		ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS RUSTICAS DE TRASPATIO	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	PRODUCTOR	1,100	1,100	100.0%
7-CHIAPAS RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES																			
FAIS																			
FISM																			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
CALLE																			
CONSTRUCCIÓN																			
											2,780,050	2,779,950	2,779,950	1,603,950	58.0%		1,310	1,309	100.0%

87248		APORTACION AL PROGRAMA CODECOA SOLIDARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,395	15,395	15,395	15,395	100.0%	ACCION	1	1	100.0%
87259		APOYO AL FOMENTO AGROINDUSTRIAL (RESPOSTERIA)	EL PLATANAR	RURAL	039/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,083	4,083	4,083	4,083	100.0%	ACCION	1	1	100.0%
7-CHIAPAS RECURSO 2007																			
APORTACIONES FEDERALES																			
FAIS																			
											2,726	2,726	2,726	2,726	100.0%		1,116	1,116	100.0%
FISM																			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
CALLE																			
CONSTRUCCIÓN																			
13304		PAVIMENTACIÓN DE CALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,726	2,726	2,726	2,726	100.0%	METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones
11
BARRIO LA UNIDAD NORTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO ALVARO OBREGON. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO LA UNIDAD Y BARRIO EMILIANO ZAPATA
BARRIO ANAHUAC. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO LA PRESA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO JUQUILA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO LA UNIDAD NORTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
UNIDAD HAB. FOVISSSTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008

OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON RECURSO BANOBRAS. 3ER. PAGO ANUAL. OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO TAMARINDO.OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO 3 HERMANOS. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3er. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
BARRIO EMILIANO ZAPATA
BARRIO ANAHUAC
BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ. INCL. 221.45 M.L. DE REHAB. DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC SAN. CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA Y LA REHAB. DE 221.45 M.L. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 3 DIAM.
BARRIO ALVARO OBREGON Y BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ






OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
TRAMO POBLADO NUEVA ALIANZA BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN
CANTON LA CEIBA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
CANTON LA CEIBA. OBRA TERMINADA AL 100%
TRAMO FRACC. PUENTE COLORADO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA

INCL. PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRA, PAPELERIA, MATERIAL DE IMPRESION, MANTTO. DE VEHICULO, MANTTO. FOTOCOPIADORA, COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33
ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
REHABILITACION DE LAMPARAS, CAMBIO DE BALASTROS, LAMPARAS COMPLETAS EN CABECERA MUNICIPAL
APOYO AL PEC, PRIM. AGUSTIN MELGAR
3 VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL. ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS
ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO
ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO

<p>BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44; EJERCIDO 2009:\$371,664.23; REFRENDADO 2010: RECURSO 2008, 2007 Y \$ 45,293.09 DEL 2009. REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010. OBRA AL 100% TERMINADA</p>
<p>EN UN AREA DE 19M. DE LARGO x 10.50 DE ANCHO. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PARA EJECUTAR EN 2010</p>
<p>COBACH NO. 140. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009.EJERCIDO 2009: \$ 207,943.85; MONTO REFRENDADO 2010: \$485,202.33 PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL 2010. OBRA AL 100% TERMINADA</p>
<p>AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 47. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009: \$210,615.93; REFRENDADO 2010 \$491,437.19. PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010 OBRA AL 100% TERMINADA</p>
<p>OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009:\$ 113,902.66; REFRENDADO 2010 \$78,118.50; EJERCIDA AL 100% EN EL 2010 \$78,017.60; AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 100.90</p>
<p>OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009, REFRENDADA A EJERCER EN 2010. EJECUTADA AL 100%</p>
<p>BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44. RECURSO 2008 Y 2007 EJECUTADO AL 100%REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010</p>

APOYO A DIFERENTES GRUPOS CON
APEROS DE LABRANZA. ESTE
PROYECTO FUE EJECUTADO CON
AHORROS PRESUPUESTALES 2008,
REFRENDADO A EJERCER EN 2010,
EJECUTADA AL 100%

ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO
CON AHORROS PRESUPUESTALES
2008, REFRENDADA A EJECUTAR EN
2010, EJECUTADA AL 100%



BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA
EJECUTADA CON MEZCLA DE
RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008:
\$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL
\$574,462.44. RECURSO 2008 Y 2007
EJECUTADOS AL 100%; REFRENDADA
PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN
2010