

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Chamula

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPOF SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11									
7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS									56,778,915.00	56,778,915.00	56,778,915.00	30,261,476.00	59.0%		63,994	42,795	67.0%	
	FISM																		
	AGUA POTABLE																		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
	CONSTRUCCIÓN																		
81734	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PUGCHÉN MUMUNTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	360,000	30.0%	SISTEMA	1	0	30.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	CALLES																		
68463	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CENTRO YALVANTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,325	566,325	566,325	450,353	80.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,385	80.0%	
67651	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	440,000	440,000	440,000	315,298	72.0%	METROS CUADRADOS	2,000	1,433	72.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN AL BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE TONTIC DE LA CABECERA MUNICIPAL.
68137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	440,000	440,000	440,000	437,071	99.0%	METROS CUADRADOS	2,000	1,986	99.0%	LOS DATOS PERTENECEN AL BARRIO YAALVACAX DE LA CABECERA MUNICIPAL
79252	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	935	0	0.0%	LOS DATOS PERTENECEN AL BARRIO LOS PORTILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
79279	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHICVILTENAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	666,000	666,000	666,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	3,000	0	0.0%	
69381	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	NICHNAMTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	711,500	711,500	711,500	438,268	62.0%	METROS CUADRADOS	4,000	2,463	62.0%	
69116	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	NITIJOM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	559,000	559,000	559,000	233,161	42.0%	METROS CUADRADOS	3,000	1,251	42.0%	
68343	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	PATYALEMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,000	566,000	566,000	518,709	92.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,749	92.0%	
67697	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	PILALCHÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	744,295	744,295	744,295	518,148	70.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,088	70.0%	
69805	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	POZUELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,000	566,000	566,000	565,999	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,999	100.0%	
57724	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO JORDÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	712,327	712,327	712,327	710,527	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,991	100.0%	

68918		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	SETELTÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	570,825	570,825	570,825	329,913	58.0%	METROS CUADRADOS	3,000	1,733	58.0%	
79320		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	YAALTZUNUN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,325	566,325	566,325	0	0.0%	METROS CUADRADOS	3,000	0	0.0%	
67588		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	242,834	242,834	242,834	241,656	100.0%	METROS CUADRADOS	380	378	99.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN AL BARRIO SAN JUAN (NIO JUAN) DE LA CABECERA MUNICIPAL.
68252		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CRUZ OBISPO I	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	530,000	530,000	530,000	254,773	48.0%	METROS CUADRADOS	3,000	1,442	48.0%	
68590		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	JOLTOJTIK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	559,325	559,325	559,325	411,137	74.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,205	74.0%	
68014		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	TIKOMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	597,975	597,975	597,975	520,255	87.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,610	87.0%	
67940		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	TILIL CENTRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	558,500	558,500	558,500	227,101	41.0%	METROS CUADRADOS	3,000	1,219	41.0%	
57081		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	TZAJALUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	560,000	560,000	560,000	559,434	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,997	100.0%	
67729		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	YOLONCHÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	579,000	579,000	579,000	446,487	77.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,313	77.0%	
68077		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	YUT OSIL UNO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	814,672	814,672	814,672	685,552	84.0%	METROS CUADRADOS	3,000	2,524	84.0%	
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE RED DE ELECTRICIDAD																		
85158		INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	JOLPAJALTÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,500,249	1,500,249	1,500,249	450,000	30.0%	POSTE	33	10	30.0%	
		AMPLIACIÓN																		
84972		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHIMTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	999,806	999,806	999,806	0	0.0%	POSTE	20	0	0.0%	
85789		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAKCH'EN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	POSTE	19	0	0.0%	
84866		AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AISLADO A 34.5 KV Y OPERANDO A 34.5 KV PRIMERA ETAPA	JOLCHIJK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	360,000	30.0%	POSTE	26	1	3.0%	
85350		AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AISLADO A 34,500 KVA Y OPERANDO A 13,200 KVA	BACHÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	2,263,694	2,263,694	2,263,694	0	0.0%	POSTE	47	0	0.0%	

85615		AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA ETAPA AISLADA A 34.5 KVA Y OPERANDO A 13,200 KVA.	LOMHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,849,168	1,849,168	1,849,168	554,750	30.0%	POSTE	32	10	30.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA																		
		OTRAS OBRAS DE																		
		OTROS																		
84236		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. CON NOMBRE Y CLAVE EN TRAMITE	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	148,000	148,000	148,000	82,165	56.0%	CANCHA	1	1	55.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE JOLCHENTIC
84534		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. CON NOMBRE Y CLAVE EN TRAMITE	YUTBASH	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	148,000	148,000	148,000	108,854	74.0%	CANCHA	1	1	73.0%	
94161		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR.C.C.T.	TZALATOM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	0	0.0%	AULA	2	0	0.0%	
86069		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO JOSE ALLENDE Y UNZAGA C.C.T.	TRES CRUCES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	44,401	12.0%	AULA	2	0	6.0%	
93025		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 07DPB3206B.	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	AULA	2	2	100.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE BATOJTC UNO.
94372		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. JUAN SABINES GUTIERREZ C.C.T. 07DPB3215J.	SANTA ANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	0	0.0%	AULA	2	0	0.0%	
86386		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C.C.T.	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	198,115	55.0%	AULA	2	0	23.0%	
86243		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS C.C.T. 07DPB3222T.	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	221,486	61.0%	AULA	2	0	15.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE
85989		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. NICOLAS BRAVO C.C.T.07DPB3008B	PUGHÉN CHICO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	44,401	12.0%	AULA	1	0	12.0%	
86137		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS EN LA ESC. PRIM. BIL. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, C.C.T.	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	44,401	12.0%	AULA	2	0	6.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE YUT UK UM
93250		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. RURAL NIÑOS HEROES C.C.T. 07DPR4832B.	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	0	0.0%	AULA	2	0	0.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE NICHTE.
86845		CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00	CORRALITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
83993		CONSTRUCCION DE SALON MULTIDISCIPLINARIO (ANEXO ESCOLAR) EN LA ESC. PRIM. BIL. FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T.	EL CIPRÉS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
71181		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ES. PRIM. BIL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07DPB0332E.	LAS OLLAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	412,024	69.0%	OBRA	1	1	68.0%	
74280		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRI. BIL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ C.C.T. 07DPB0569Q.	SACTZU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
79047		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07DPB1881F.	CUCHULUMTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%	
71395		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB2706Q.	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	423,883	71.0%	OBRA	1	1	70.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE NICHEN I.
73429		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. FRANCISCO VILLA C.C.T. 07DPB2148V.	CHULTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	

72576		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. C.C.T. 07DPB2145Y.	CHIOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
79026		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 07DPB2599Y.	BAUTISTA GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%	
79073		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C.C.T. 07DPB1114Y.	YUTOSIL TRES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%	
72705		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. LEONARDO MARQUEZ, C.C.T. 07DPB2151I.	BOTATULÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	478,071	80.0%	OBRA	1	1	79.0%	
73059		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. MOCTEZUMA ILHUICAMINA, C.C.T. 07DPB1213Y.	ICHINTÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
79178		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. TEZOZOMOC, C.C.T. 07DPB2621J.	MONTE BONITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%	
74536		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 07DPB2766E.	UKUMTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
73624		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. VICENTE GUERRERO, C.C.T. 07DPB2419X.	MUQUÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
71519		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 07DPB0336A.	JOLTZEMÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,393,255	1,393,255	1,393,255	417,976	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
71264		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 07DPR1139H.	TZAJALTETIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
72905		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL JAIME TORRES BODET C.C.T. 07DPB3152P.	TOJTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
73722		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA C.C.T. 07DPR1151C.	YALVANTÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
74096		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T. 07DPB1948G.	YALTEM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
83503		CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE Y CLAVE EN TRAMITE	PULUMSIBAK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	OBRA	1	1	100.0%	
86498		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T.	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	561,000	561,000	561,000	456,537	81.0%	AULA	3	2	81.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA
93845		CONSTRUCCION DE UNA AULA DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN EL CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD	CHICVILTENAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	180,000	180,000	180,000	18,000	10.0%	AULA	1	0	10.0%	
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO																		
125791		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	AGIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	140,400	140,400	140,400	140,400	100.0%	VIVIENDA	52	52	100.0%	
124490		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	ARVENZA UNO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	680,400	680,400	680,400	680,400	100.0%	VIVIENDA	252	252	100.0%	
124577		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	BAHUKUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	27,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	VIVIENDA	10	10	100.0%	

124359		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	BAUTISTA CHICO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,139,400	1,139,400	1,139,400	1,139,400	100.0%	VIVIENDA	422	422	100.0%	
125115		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	BOTAMESTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	264,600	264,600	264,600	264,600	100.0%	VIVIENDA	98	98	100.0%	
125157		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	326,700	326,700	326,700	326,700	100.0%	VIVIENDA	121	121	100.0%	ESTOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE BECHIJTIC I.
125556		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	394,200	394,200	394,200	394,200	100.0%	VIVIENDA	146	146	100.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN I
125984		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	72,900	72,900	72,900	72,900	100.0%	VIVIENDA	27	27	100.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE LA VENTANA III
125249		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	CRUZ OBISPO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	210,600	210,600	210,600	210,600	100.0%	VIVIENDA	78	78	100.0%	
124206		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	CRUZTON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,234,440	1,234,440	1,234,440	1,234,440	100.0%	VIVIENDA	508	508	100.0%	
126017		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	EL CRUCERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	VIVIENDA	200	200	100.0%	
126097		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	ICHILHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	164,700	164,700	164,700	164,700	100.0%	VIVIENDA	61	61	100.0%	
124564		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	MAJOMUT	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,028,700	1,028,700	1,028,700	1,028,700	100.0%	VIVIENDA	381	381	100.0%	
126164		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	PAJALTON BAJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	550,800	550,800	550,800	550,800	100.0%	VIVIENDA	204	204	100.0%	
124372		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	PATHUITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	345,600	345,600	345,600	345,600	100.0%	VIVIENDA	128	128	100.0%	
125192		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	ROMERILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	81,000	81,000	81,000	81,000	100.0%	VIVIENDA	30	30	100.0%	
126195		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	SACLAMANTON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,069,200	1,069,200	1,069,200	1,069,200	100.0%	VIVIENDA	396	396	100.0%	
125349		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	TZAJALCHEN TRES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	143,100	143,100	143,100	143,100	100.0%	VIVIENDA	53	53	100.0%	
126078		SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	TZELOPATIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	91,800	91,800	91,800	91,800	100.0%	VIVIENDA	34	34	100.0%	

108935		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	BACHÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	33,350	33,350	33,350	33,350	100.0%	KILÓMETROS	2	2	100.0%	
108731		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	BAHOSIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	27,600	27,600	27,600	27,600	100.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%	
107779		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	CORRALITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	21,424	21,424	21,424	21,424	100.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%	
107457		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	JOLBÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	28,980	28,980	28,980	28,980	100.0%	KILÓMETROS	3	3	100.0%	
108602		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	JOLTOJTIK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	28,520	28,520	28,520	28,520	100.0%	KILÓMETROS	5	5	100.0%	
109091		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	LAS MINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	28,520	28,520	28,520	28,520	100.0%	KILÓMETROS	3	3	100.0%	
105635		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	SACTZU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	25,875	25,875	25,875	25,875	100.0%	KILÓMETROS	2	2	100.0%	
106863		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	TIKOMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	24,150	24,150	24,150	24,150	100.0%	KILÓMETROS	2	2	100.0%	
109004		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	TZAJALUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	31,050	31,050	31,050	31,050	100.0%	KILÓMETROS	3	3	100.0%	
107095		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	YALVANTÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	29,900	29,900	29,900	29,900	100.0%	KILÓMETROS	2	2	100.0%	
106150		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	YUTBASH	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	28,980	28,980	28,980	28,980	100.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%	
105870		SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINOS	EPALCHÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	33,810	33,810	33,810	33,810	100.0%	KILÓMETROS	4	4	100.0%	