

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Chiapa de Corzo

EJERCICIO FISCAL: 2010  
 PERIODO QUE SE REPOR: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				
										Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido						
1										2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																			
	FAIS										4,275,404.00	4,275,404.00	4,275,404.00	4,275,404.00	30.0%		7,304	1,680	23.0%
	FISM																		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCIÓN																		
49552	PAVIMENTACION DE CALLE	BARRANCA HONDA	RURAL	027-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	899,859	899,859	899,859	269,864	30.0%	METROS CUADRADOS	1,833	0	0.0%	
49586	PAVIMENTACION DE CALLE	GALECIO NARCÍA	RURAL	027-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	700,052	700,052	700,052	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,264	0	0.0%	
49456	PAVIMENTACION DE CALLE	PLAYA VISTA	RURAL	027-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	1,075,879	1,075,879	1,075,879	1,075,879	100.0%	METROS CUADRADOS	1,446	1,446	100.0%	
48853	PAVIMENTACION DE CALLE 2A ETAPA ACCESO AQL PANTEON	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUYI)	RURAL	027-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	899,549	899,549	899,549	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,560	234	15.0%	
49191	PAVIMENTACION DE CALLES 2A ETAPA	RIBERA EL AMATAL	RURAL	027-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	700,065	700,065	700,065	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	0	0.0%	

Información complementaria y explicación de variaciones

11


--

--

--

--

LA OBRA NO SE HA INICIADO