

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Escuintla

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORSEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------|------------------|------------------|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | | | | | | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | 11,028,085 | 6,349,431 | 5,779,431 | 5,093,083 | 80.0% | | 14,559 | 8,600 | 59.0% | | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21475 | CONSTRUCCION DEL EMISOR SANITARIO PARA EL DESALOJO DE LAS AGUS TRATADAS, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SD010100016100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 1,612,362 | 1,200,000 | 1,190,000 | 1,181,696 | 98.0% | METRO LINEAL | 840 | 828 | 99.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| | URBANIZACION MUNICIPAL CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29933 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA VARIAS CALLES DEL EJIDO EL TRIUNFO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034SE060300276100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 672,391 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | METROS CUADRADOS | 1,305 | 200 | 15.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 30211 | CONSTRUCCION DE 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO 8 DE AGOSTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE060300106100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 963,040 | 900,000 | 850,000 | 789,242 | 88.0% | METROS CUADRADOS | 1,650 | 1,600 | 97.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 24345 | CONSTRUCCION DE 400 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES; EJIDO: LAS VEGAS JAMAICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE060300126100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 1,220,317 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | METROS CUADRADOS | 2,400 | 1,300 | 54.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 24157 | CONSTRUCCION DE 800 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO EL MANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE060300046100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 1,048,509 | 900,000 | 850,000 | 846,782 | 94.0% | METROS CUADRADOS | 2,400 | 2,300 | 96.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 24007 | CONSTRUCCION 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, RANCHERIA EL RECUERDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE060300266100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 911,709 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | METROS CUADRADOS | 1,800 | 150 | 8.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 25043 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO; EJIDO: SAN FELIPE TIZAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034SE060100036100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 1,677,599 | 250,000 | 200,000 | 195,632 | 78.0% | METROS CUADRADOS | 2,001 | 1,650 | 82.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 29114 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. CALLE PONIENTE INDEPENDENCIA, EJIDO EL TRIUNFO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034SE060100286100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 295,685 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0.0% | METROS CUADRADOS | 536 | 50 | 9.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| | PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24955 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO CRISTO REY, CABECERA MUNICIPAL | ESCUINTLA | URBANO | 034SE050200026100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 717,143 | 550,000 | 540,000 | 533,099 | 97.0% | METROS LINEALES | 6 | 5 | 98.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |
| 24826 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR; EJIDO NUEVA CALIFORNIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034UB010200056100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 866,340 | 866,340 | 866,340 | 866,340 | 100.0% | METROS LINEALES | 8 | 8 | 100.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE | |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25334 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; FRACCION LAS NUBES, MANACAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE070100116100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 428,005 | 400,000 | 350,000 | 299,737 | 75.0% | CANCHA | 1 | 1 | 80.0% | RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO | |

| URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|-------|----------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|-------|-------|--------|---|
| CALLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22679 | | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN JUAN PANAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE060100686100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 898,598 | 898,598 | 898,598 | 898,598 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,160 | 1,160 | 100.0% | RECURSOS FISM 2008 DE REFRENDOS. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22792 | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034UB010200046100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 923,535 | 923,535 | 923,535 | 923,535 | 100.0% | METROS LINEALES | 12 | 10 | 83.0% | RECURSO FISM 2008, DE REFRENDO, OBRA EN PROCESO. ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009, CORRESPONDIENDO FISM 2007 \$253,086.89, FISM 2008 \$923,534.83 Y FISM 2009 \$76,220.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59, POR CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENCIA FOLIO 32382 |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22742 | | APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+289.13, RANCHERIA SAN LUCAS. | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034UB010100216200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 834,248 | 834,248 | 834,248 | 779,739 | 93.0% | KILOMETROS | 3 | 3 | 100.0% | RECURSO FISM 2008 OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$54,509.00 |
| 22756 | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EN FRACCION BANDERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE060300866100HA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 395,530 | 395,530 | 395,530 | 395,530 | 100.0% | KILOMETROS | 1 | 1 | 100.0% | RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | 586,055 | 586,055 | 586,055 | 586,055 | 100.0% | | 1,735 | 1,735 | 100.0% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20859 | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE0603000406100FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 586,055 | 586,055 | 586,055 | 586,055 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,735 | 1,735 | 100.0% | RECURSO FAFM 2008, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FAFM 2007, FAFM 2008 Y FAFM 2009, CORRESPONDIENDO AL FAFM 2007 \$147,815.67, FAFM 2008 \$586,055.23 Y FAFM 2009 \$323,805.69, DANDO UN TOTAL DE \$1,057,676.59, POR LO CUAL SE CREAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. FOLIOS DE REFERENCIA 30952, 32500. |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | 253,087 | 253,087 | 253,087 | 43,733 | 17.0% | | 12 | 10 | 83.0% | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22817 | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034UB010200046100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 253,087 | 253,087 | 253,087 | 43,733 | 17.0% | METROS LINEALES | 12 | 10 | 83.0% | RECURSO FISM 2007, OBRA DE REFRENDO, EN PROCESO. ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009, CORRESPONDIENDO AL FISM 2007 \$253,086.89, FISM 2008 \$923,534.83 Y FISM 2009 \$76,220.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59, POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENCIA FOLIOS 32382, 35622 |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | 147,816 | 147,816 | 147,816 | 147,816 | 100.0% | | 1,735 | 1,735 | 100.0% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20882 | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034SE0603000406100FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 147,816 | 147,816 | 147,816 | 147,816 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,735 | 1,735 | 100.0% | RECURSO FAFM 2007, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON FAFM 2007, FAFM 2008 Y FAFM 2009, CORRESPONDIENDO FAFM 2007 \$147,815.67, FAFM 2008 \$586,055.23 Y FAFM 2009 \$323,805.69, DANDO UN TOTAL DE \$1,057,676.59, POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. FOLIO DE REFERENCIA 30952 |































