

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Ixhuatán

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
										Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al		Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido							
1										2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																				
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																				
	<b>FAIS</b>										8,815,075.00	8,815,075.00	8,815,075.00	4,461,750.00	54.0%		2,052	1,159	56.0%	
	<b>FISM</b>																			
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN																			
111437	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	IXHUATÁN	URBANO	042 - 03 - 0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,053,388	1,053,388	1,053,388	935,041	89.0%	CANAL	2	1	50.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO FINANCIERO Y LO FISICO RADICA EN QUE LA CONSTRUCTORA YA AVANZO MAS DE LO PAGADO	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
111304	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	EMILIANO ZAPATA	RURAL	042 - 03 - 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,231,799	1,231,799	1,231,799	716,267	58.0%	METROS	643	400	62.0%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO FINANCIERO Y FISICO CORRESPONDE A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA YA AVANZO MAS DE LO QUE SE LE HA PAGADO	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																			
	OTROS																			
111837	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	IXHUATÁN	URBANO	042 - 03 - 0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	912,000	912,000	912,000	665,077	73.0%	METRO CÚBICO	261	205	79.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO FINANCIERO Y LO FISICO RADICA EN QUE EL CONTRATISTA YA AVANZO MAS DE LO PAGADO	
107901	CONSTRUCCION DE AUDITORIO TEMATICO DE LA JUVENTUD	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	042-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	3,317,889	3,317,889	3,317,889	995,366	30.0%	METROS CUADRADOS	300	130	43.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISCO Y FINANCIERO ES POR QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA Y LA CONTRATISTA YA AVANZO MAS.	
111597	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	POJAYAL 2A. SECCIÓN	RURAL	042 - 03 - 0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,750,480	1,750,480	1,750,480	875,240	50.0%	METRO CUADRADO	540	270	50.0%		
	CAMINOS RURALES																			
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS																			
111951	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	RIVERA EL CARMELO	RURAL	042 - 03 - 0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	549,519	549,519	549,519	274,759	50.0%	METRO LINEAL	305	153	50.0%		
	<b>FORTAMUN</b>										1,817,866	1,730,797	1,730,797	710,000	41.0%		9,452	4,551	48.0%	
	<b>INVERSIÓN</b>																			
	EQUIPAMIENTO																			
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																			
108894	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS COMUNICACION	IXHUATÁN	URBANO	042 - 04 - 0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	47,896	47,896	47,896	0	0.0%	EQUIPO	8	8	100.0%	LA DIFERENCIA RADICA EN QUE LOS EQUIPOS YA SE ADQUIRIERON PERO AUN NO SE HAN PAGADO	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>																			
	SERVICIOS PERSONALES																			
108820	CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	IXHUATÁN	URBANO	042 - 04 - 0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	1,443,785	1,443,785	1,443,785	606,422	42.0%	PERSONA	26	26	100.0%	LA DIFERENCIA ES QUE LO FISICO REPRESENTA EL NUMERO DE POLICIAS CONTRATADOS EN EL AÑO Y AÑO Y LO FISICO REPRESENTA EL COSTO DEL PERSONAL CONTRATADO	

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
108439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA LAS PATRULLAS	IXHUATÁN	URBANO	042 - 04 - 0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	204,116	204,116	204,116	94,248	46.0%	LITRO	9,400	4,500	48.0%	LA DIFERENCIA EXISTENTE ES POR LA CANTIDAD DE LITROS Y LA VARIACION DEL COSTO
108658		CURSOS DE CAPACITACION	IXHUATÁN	URBANO	042 - 04 - 0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	35,000	35,000	35,000	9,330	27.0%	CURSO	2	1	50.0%	LA DIFERENCIA RADICA EN QUE EL COSTO POR CURSO ES DIFERENTE Y SEGUN LOS ELEMENTOS QUE AISTAN
108214		EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	IXHUATÁN	URBANO	042-04-0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	87,069	0	0	0	0.0%	EQUIPO	16	16	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO FINANCIERAMENTE Y EL FISICO CONSISTE EN QUE YA SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS DE UNIFORMES PERO AUN NO SE HA PAGADO.