

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Jiquipilas

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPOR: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de	Progra mado	Acumula do al		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido						
2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11										
7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS									13,446,480.00	13,401,480.00	13,401,480.00	9,050,197.00	67.0%		10,796	6,641	62.0%	
	FISM																		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN																		
90119	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	QUINTANA ROO	RURAL	0460078SD051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	629,742	629,742	629,742	520,381	83.0%	METRO LINEAL	1,236	1,020	82.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
100983	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	TILTEPEC	RURAL	0460104SD053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,211,674	1,211,674	1,211,674	363,502	30.0%	METRO LINEAL	1,013	0	0.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	CALLES																		
	AMPLIACIÓN																		
90634	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	683,155	683,155	683,155	204,946	30.0%	METRO S CUADROS	700	0	0.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
90091	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	528,958	528,958	528,958	528,958	100.0%	METRO S CUADROS	1,068	1,068	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
90492	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARCOS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	258,000	258,000	258,000	258,000	100.0%	METRO S CUADROS	420	420	100.0%	
90185	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MICHOACÁN	RURAL	0460052SE022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	392,091	392,091	392,091	273,770	70.0%	METRO S CUADROS	811	561	69.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																		
	OTROS																		
90075	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	UNIÓN AGRARISTA	RURAL	0460109SE021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	287,185	287,185	287,185	287,185	100.0%	OBRA	1	1	100.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
90106	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO DE GUADALUPE	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,296,973	1,296,973	1,296,973	821,983	63.0%	OBRA	1	1	63.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
100947	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	383,031	383,031	383,031	180,710	47.0%	OBRA	1	0	47.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
77520	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	CUAUHTÉMOC	RURAL	0460023SE020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	444,943	52.0%	METRO S CUADROS	690	361	52.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
77497	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	QUINTANA ROO	RURAL	0460078SE025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	620,596	73.0%	METRO S CUADROS	690	0	0.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010
77537	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL TRIUNFO	RURAL	0460107SE029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	894,623	849,623	849,623	682,214	80.0%	METRO S CUADROS	690	555	80.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
77562	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	LUIS ESPINOSA	RURAL	0460050SE028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	682,214	80.0%	METRO S CUADROS	690	555	80.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.

77546		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0460039SE024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	683,550	80.0%	METROS CUADROS	690	555	80.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
77554		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	0460040SE023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	682,214	80.0%	METROS CUADROS	690	555	80.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
77567		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	SINALOA	RURAL	0460100SE027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	814,346	96.0%	METROS CUADROS	690	660	96.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
90061		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES	VICENTE GUERRERO	RURAL	0460112SE030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	381,804	45.0%	METROS CUADROS	690	310	45.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.
90354		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDO SAN DIONISIO	SAN DIONISIO	RURAL	0460222SH039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	356,318	356,318	356,318	263,659	74.0%	VIVIENDA	5	4	74.0%	
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE RED DE ELECTRICIDAD																		
		OBRA COMPLEMENTARIA																		
123859		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION BARRIO SANTA CECILIA	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SG059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	317,352	317,352	317,352	95,205	30.0%	POSTE	2	0	0.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA.
		CAMINOS RURALES																		
		VADO																		
		CONSTRUCCIÓN																		
101003		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	QUINTANA ROO	RURAL	0460078UB020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	260,017	260,017	260,017	260,017	100.0%	METROS CUADROS	14	14	100.0%	OBRA FINIQUITADA
		FORTAMUN									3,503,674	3,503,674	3,503,674	1,440,070	41.0%		3	2	58.0%	
		GASTO CORRIENTE																		
		SERVICIOS PERSONALES																		
90215		CONTRATACIÓN DE BRIGADA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD0100FA0171111	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	121,452	121,452	121,452	121,452	100.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90219		CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0201FA0021111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	2,110,788	2,110,788	2,110,788	904,618	43.0%	ACCIÓN	1	0	42.0%	
90201		POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN	JIQUIPILAS	URBANO	PP0201FA0291601	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,271,434	1,271,434	1,271,434	414,000	33.0%	ACCIDENTE	1	0	32.0%	