

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Ocosingo

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de	Programado	Acumulado al		Avance %
											2	3	4						
7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS									53,054,781.00	52,681,440.00	37,841,504.00	16,470,674.00	36.0%		63,365	3,700	6.0%	
	FISM																		
	AGUA POTABLE																		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
	CONSTRUCCIÓN																		
71480	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO WOY AQUIL)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC0100000286100544	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,442,409	1,442,409	1,442,409	1,019,542	71.0%	METRO LINEAL	4,424	3,097	70.0%	
71622	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA (RIA. GUADALUPE JAHUACA)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC0100000296100524	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	873,341	500,000	500,000	0	0.0%	METRO LINEAL	12,926	1	0.0%	
71752	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PARAISO)	EL PARAÍSO	RURAL	EASC0100000546100545	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,122,192	2,122,192	2,122,192	0	0.0%	METRO LINEAL	4,248	1	0.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA																		
71269	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES (EJIDO LA FRONTERA)	LA FRONTERA	RURAL	EASC010000036100488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,894,081	2,894,081	2,000,000	1,776,550	61.0%	TANQUE	30	21	70.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																		
71833	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO (FRONTERA COROZAL)	FRONTERA COROZAL	URBANO	EASD0101000496100526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,997,529	1,997,529	1,000,000	0	0.0%	METRO LINEAL	3,791	1	0.0%	
71915	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA (COL. NUEVO PARAISO)	NUEVO PARAISO	RURAL	EASD0101000506100003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,950,454	2,950,454	1,500,000	0	0.0%	METRO LINEAL	2,669	1	0.0%	
	LETRINAS																		
88236	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN ANTONIO)	SAN ANTONIO	RURAL	EASH0500000176100493	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	905,777	905,777	905,777	641,884	71.0%	LETRINAS METROS CUBICOS	21	15	71.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	CALLES																		
72296	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. CINCO DE FEBRERO)	CINCO DE FEBRERO	RURAL	EASE0100000106100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,617,754	2,617,754	1,500,000	0	0.0%	METROS	2,700	1	0.0%	
72074	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULIJA)	JOL TULIJA	RURAL	EASE0100000096100512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,033,273	2,033,273	1,500,000	0	0.0%	METROS	1,828	1	0.0%	

72389		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. LAGUNA SANTA ELENA)	LAGUNA SANTA ELENA	RURAL	EASE0100000306100549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,098,066	1,098,066	800,000	0	0.0%	METROS	1,828	1	0.0%
76636		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO HOSPITAL 20 CAMAS (CAB. MPAL.)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601000516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,479,969	1,479,969	1,000,000	0	0.0%	METROS CUADROS	600	1	0.0%
76546		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALESTINA, DAMASCO, GALILEA Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAB. MPAL.)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0601000056100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,934,781	2,934,781	1,500,000	0	0.0%	METROS CUADROS	1,200	1	0.0%
76599		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ROMAN, ANDADOR OCOSINGO, MARGARITAS, SAN SEBASTIAN Y JATATE (BARRIO SAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0601000126100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,834,973	2,834,973	1,500,000	0	0.0%	METROS CUADROS	3,180	1	0.0%
		REHABILITACION																	
72499		REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES AVENIDAS (CAB. MPAL.)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0100000526200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,000,008	2,000,008	1,500,000	0	0.0%	METROS	22,789	1	0.0%
		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																	
		RED DE ELECTRICIDAD																	
		CONSTRUCCION																	
76936		CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 2A. ETAPA (POBLADO COATZACALCOS)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASG0201000326100520	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,964,572	2,964,572	2,964,572	2,610,025	88.0%	POSTE	36	32	89.0%
76757		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COPROPIEDAD NUEVA PROVIDENCIA)	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	EASG0201000146100506	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,306,919	2,306,919	2,306,919	2,069,361	90.0%	POSTE	39	35	90.0%
		AMPLIACION																	
79119		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO MUMUNTIC DOS)	MUMUNTIC DOS	RURAL	EASG0202000156100507	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,070,965	2,070,965	2,070,965	1,871,907	90.0%	POSTE	44	41	93.0%
79156		AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EJ. EL LIMONAR)	EL LIMONAR	RURAL	EASG0203000016100517	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,858,713	2,858,713	1,500,000	0	0.0%	POSTE	63	1	2.0%
		OBRA COMPLEMENTARIA																	
79196		REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA (CHUL-NA TENANGO)	CHULNA TENANGO	RURAL	EASG0203000566100262	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,208,145	2,208,145	1,500,000	0	0.0%	POSTE	44	1	2.0%
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE OTROS																	
80047		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COPROPIEDAD EL POZO)	EL POZO	RURAL	EASH0202000256200561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	531,770	531,770	300,000	0	0.0%	VIVIENDA	41	1	2.0%
83751		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SAN VICENTE RIO BLANCO)	RIO BLANCO SAN VICENTE	RURAL	EASH0202000376200556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	570,680	570,680	570,680	0	0.0%	VIVIENDA	44	1	2.0%
79721		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO EL AVELLANAL)	EL AVELLANAL	RURAL	EASH0202000206200560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	674,440	674,440	674,440	671,216	100.0%	VIVIENDA	52	52	100.0%
79981		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO IBARRA)	IBARRA	RURAL	EASH0202000236200569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	168,610	168,610	168,610	168,351	100.0%	VIVIENDA	13	13	100.0%
80819		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA ZARCA)	LA ZARCA	RURAL	EASH0202000346200563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	933,840	933,840	500,000	466,195	50.0%	VIVIENDA	72	36	50.0%
83893		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LAS TACITAS)	LAS TACITAS	RURAL	EASH0202000386200555	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	622,560	622,560	300,000	0	0.0%	VIVIENDA	48	1	2.0%

80483		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LOS QUINICHEZ)	LOS QUINICHEZ	RURAL	EASH0202000 276200562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	544,740	544,740	300,000	0	0.0%	VIVIENDA	42	1	2.0%	
80879		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO NAZARETH)	NAZARETH	RURAL	EASH0202000 356200547	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,763,920	1,763,920	1,000,000	878,051	50.0%	VIVIENDA	136	68	50.0%	
80682		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO)	OJO DE AGUA	RURAL	EASH0202000 316200025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	505,830	505,830	300,000	0	0.0%	VIVIENDA	39	1	3.0%	
83571		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO TZAJALOB)	TZAJALOB	RURAL	EASH0202000 366200557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	440,980	440,980	200,000	0	0.0%	VIVIENDA	34	1	3.0%	
80731		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO YUT-JA TENANGO)	YUT-JA	RURAL	EASH0202000 336200564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	376,130	376,130	376,130	374,392	100.0%	VIVIENDA	29	29	100.0%	
79803		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO SAN QUINTIN)	SAN QUINTIN	RURAL	EASH0202000 216200559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,788,550	2,788,550	1,500,000	1,391,897	50.0%	VIVIENDA	215	108	50.0%	
84117		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CARMEN)	EL CARMEN	RURAL	EASH0202000 406200567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	635,530	635,530	635,530	634,365	100.0%	VIVIENDA	49	49	100.0%	
88032		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. LA FRONTERA)	LA FRONTERA	RURAL	EASH0202000 466200566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	324,250	324,250	324,250	322,874	100.0%	VIVIENDA	25	25	100.0%	
80234		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JUAN DEL RIO)	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	EASH0202000 266200570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	246,430	246,430	246,430	245,384	100.0%	VIVIENDA	19	19	100.0%	
79872		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN NICOLAS TENANGUITO)	SAN NICOLAS TENANGUITO	RURAL	EASH0202000 226200558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	518,800	518,800	518,800	514,880	99.0%	VIVIENDA	40	40	100.0%	
		CAMINOS RURALES																		
		CAMINOS RURALES																		
		CONSTRUCCION																		
88558		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO A PUEBLO NUEVO - RIA. NUEVO MEXICO 2A. ETAPA - RIA. NUEVO MEXICO)	NUEVO MEXICO	RURAL	EAUB0101000 086100513	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	813,800	813,800	813,800	813,800	100.0%	KILOMETROS	1	1	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																				
APORTACIONES FEDERALES																				
		FAIS									148,472,662	148,742,659	148,742,862	99,270,748	67.0%		95,166	72,140	76.0%	
		FISM																		
		AGUA POTABLE																		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
		CONSTRUCCION																		
139833		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EJ. LA SELVA	LA SELVA	RURAL	HBSC0100901 846100481	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,480,103	1,480,103	1,480,103	0	0.0%	SISTEMA	1	0	12.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
139836		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, RIA. GUADALUPE JAHUACA	GUADALUPE	RURAL	HBSC0100901 866100424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,979,633	2,979,633	2,979,633	2,519,754	85.0%	SISTEMA	1	1	86.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

140030		CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA 2A. ETAPA, EJ. SANTO DOMINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBSH0500090296100244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,860,752	2,860,752	2,860,752	889,733	31.0%	LETRINAS CUBICAS	85	27	32.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140021		CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA. MONTEBELLO	MONTEBELLO	RURAL	EASH0500090196100212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	485,875	485,875	485,875	472,628	97.0%	LETRINAS CUBICAS	10	10	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140437		CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN LUIS GETZEMANI)	SAN LUIS GETZEMANI	RURAL	HBSH0500900366100345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,615,188	1,615,188	1,615,188	1,513,603	94.0%	LETRINAS CUBICAS	44	44	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
128074		CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS (RIA. GUAYAQUIL)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSH0500900666100241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	862,410	862,410	862,410	847,765	98.0%	LETRINAS CUBICAS	17	17	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
		CALLES																		
102885		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SANTA LUCIA)	SANTA LUCIA	RURAL	EASE0100900956100146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	655,576	655,576	655,576	655,575	100.0%	METROS	2,743	2,743	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
102659		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO NUEVA SAMARIA)	NUEVA SAMARIA	RURAL	EASE0100900306100130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,944,501	1,944,501	1,944,501	1,685,751	87.0%	METROS	2,098	1,818	87.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
102539		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO SAN JOSE)	SAN JOSE	RURAL	EASE0100900166100128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,769,809	2,769,809	2,769,809	2,430,205	88.0%	METROS	3,900	3,500	90.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103339		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES INCLUYE CONSTRUCCION DE 3 PUENTE VEHICULAR (EJ. SAN CARALAMPIO)	SAN CARALAMPIO	RURAL	EASE0100900806100238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,072,367	2,072,367	2,072,367	0	0.0%	METROS	3,514	215	6.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103218		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (LOC. BETHEL)	BETHEL	RURAL	EASE0100900436100062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,067,431	1,067,431	1,067,431	1,067,431	100.0%	METROS	3,173	3,173	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103240		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (NUEVO SUSCHILA)	NUEVO SUSCHILA	RURAL	EASE0100900476100486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,793,728	2,793,728	2,793,728	0	0.0%	METROS	2,123	258	12.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
102474		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+204.45, EJ. OJO DE AGUA TZELTAL.	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100090076100302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,537,855	2,537,855	2,537,855	1,850,361	73.0%	METROS	2,204	1,685	76.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103773		CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS GIRASOLES)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,105,006	2,105,006	2,105,006	0	0.0%	METROS CUADROS	2,570	680	26.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104158		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BELLAVISTA)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900536100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,947,063	2,947,063	2,947,063	2,932,327	99.0%	METROS CUADROS	4,625	4,625	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104010		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO JERUSALEN)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900526100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,822,241	1,822,241	1,822,241	1,578,854	87.0%	METROS CUADROS	2,870	2,555	89.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104287		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS TULIPANES PUERTO ARTURO)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900556100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,050,075	2,050,075	2,050,275	1,378,199	67.0%	METROS CUADROS	2,243	1,685	75.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
CONSTRUCCIÓN																				
130623		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3A. ETAPA CBTA NO. 91 (CAB. MPAL., BARRIO TONINA)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0104901146100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,785,434	2,785,434	2,785,434	2,771,507	100.0%	METROS CUADROS, SALÓN	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
130649		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EE EST. U-1C, COBACH EMSAD NO. 174, CLAVE: 07EMSO101P, EJ. PEÑA LIMONAR.	PENA LIMONAR	RURAL	EASJ0104901316100232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	985,128	985,128	985,128	978,929	99.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	2	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
130638		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 167 CLAVE: 07EMSO084W, EJ. CONGREGACION VIRGINIA	LA VIRGINIA	RURAL	EASJ0104901256100170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	411,818	42.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	1	50.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
130683		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO112V, EJ. SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	RURAL	EASJ0104901356100244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	401,753	41.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	1	50.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
130698		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 191 CLAVE 07EMSO117Q, EJIDO CINTALAPA.	CINTALAPA	RURAL	EASJ0104901366100183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,048,869	1,048,869	1,048,869	1,048,869	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	2	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
130723		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD 105 CLAVE: 07EMSO053W, ABASOLO.	ABASOLO	URBANO	EASJ0104901386100077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	2	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
130712		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD 184 CLAVE 07EMSO111W, EJ. PLACIDO FLORES.	PLACIDO FLORES	RURAL	EASJ0104901376100137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	902,142	93.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	2	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
PRIMARIA																				
128203		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ (CAB. MPAL., BARRIO LA CEIBA)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0102901026100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	454,683	454,683	454,683	454,683	100.0%	METROS CUADROS, CANCHA	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
128249		CONSTRUCCION DE 1 Y 2 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPR0328T, BARRIO NUEVO	OCOSINGO	URBANO	EASJ0102901466100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,034,144	1,034,144	1,034,144	555,250	54.0%	METROS CUADROS, AULAS	3	2	67.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
128231		CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPB1693W, SAN FELIPE BUENA	SAN FELIPE BUENAVISTA	RURAL	EASJ0102901456100460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,107,919	1,107,919	1,107,919	413,583	37.0%	METROS CUADROS, AULAS	3	1	33.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
128216		CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA R.C. ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPR 4725T (BARRIO LA CEIBA)	OCOSINGO	URBANO	EASJ0102901276100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	952,415	952,415	952,415	499,574	52.0%	METROS CUADROS, AULAS	3	2	67.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE																				
OTROS																				
126889		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO POMARROSA ABASOLO)	POMARROSA	RURAL	EASH0202900906200334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	964,047	964,047	964,047	964,047	100.0%	VIVIENDA	77	77	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127494		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO YANK BAKAL, EJ. ABASOLO)	ABASOLO	URBANO	EASH0202901596200077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	43,888	43,888	43,888	43,888	100.0%	VIVIENDA	12	12	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127530		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENA VISTA TIBER)	TEHUACAN	RURAL	EASH0202901616200492	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	61,718	61,718	61,718	61,718	100.0%	VIVIENDA	15	15	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

127393		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHULNA TENANGO)	CHULNA TENANGO	RURAL	EASH0202901576200262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	82,291	82,291	82,291	82,291	100.0%	VIVIENDA	20	20	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
126945		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. CONGREGACION VIRGINIA)	LA VIRGINIA	RURAL	EASH0202901516200170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	65,833	65,833	65,833	65,833	100.0%	VIVIENDA	16	16	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
126976		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA FRONTERA)	LA FRONTERA	RURAL	EASH0202901536200488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	69,490	69,490	69,490	69,490	100.0%	VIVIENDA	19	19	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
126737		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LAS TAZAS)	LAS TAZAS	RURAL	EASH0202900716200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,303,696	2,303,696	2,303,696	2,296,692	100.0%	VIVIENDA	184	184	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2009.
126998		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	TENANGO	URBANO	EASH0202901546200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	275,674	275,674	275,674	275,674	100.0%	VIVIENDA	67	67	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127026		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	TENANGO	URBANO	EASH0202901556200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	263,331	263,331	263,331	263,331	100.0%	VIVIENDA	64	64	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127135		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	TENANGO	URBANO	EASH0202901566200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	267,445	267,445	267,445	267,445	100.0%	VIVIENDA	65	65	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127583		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TOMAS MUNZER)	TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	EASH0202901636200319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	111,093	111,093	111,093	111,093	100.0%	VIVIENDA	27	27	100.0%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2009.
127666		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO CINTALAPA)	CINTALAPA	RURAL	EASH0202901766200183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	417,169	417,169	417,169	417,169	100.0%	VIVIENDA	365	365	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127546		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL. PAKUTE)	JOL. PACUTE	RURAL	EASH0202901626200317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%	VIVIENDA	10	10	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127507		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL. PAKUTE II)	JOL. PACUTE	RURAL	EASH0202901606200491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%	VIVIENDA	10	10	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127620		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	OCOSINGO	URBANO	EASH0202901696200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	365,737	365,737	365,737	0	0.0%	VIVIENDA	160	25	16.0%	OBRA REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2009.
126065		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. LA GARRUCHA)	LA GARRUCHA	RURAL	EASH0202900626200355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	438,203	438,203	438,203	424,900	97.0%	VIVIENDA	35	35	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
126756		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. ALACTE BUENAVISTA)	ALACTÉ BUENAVISTA UNO	RURAL	EASH0202900816200349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	450,723	450,723	450,723	431,699	96.0%	VIVIENDA	36	36	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
126814		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL OCOTAL)	EL OCOTAL	RURAL	EASH0202900886200237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	838,846	838,846	838,846	811,315	97.0%	VIVIENDA	67	67	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
127483		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SACBATUL)	TZACBATUL	RURAL	EASH0202901586200490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	87,777	87,777	87,777	87,777	100.0%	VIVIENDA	24	24	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

127637		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	OCOSINGO	URBANO	EASH0202901706200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	404,596	404,596	404,596	0	0.0%	VIVIENDA	177	23	13.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
		CAMINOS RURALES																		
		CAMINOS RURALES																		
		CONSTRUCCIÓN																		
132476		APERTURA DE CAMINO CON PUENTE VEHICULAR (ABASOLO)	ABASOLO	URBANO	EAUB0101900276100077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,973,609	2,973,609	2,973,609	974,354	33.0%	KILOMETROS	1	0	55.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
140497		APERTURA DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+960, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, PARAJE OJO DE AGUA ZAPOTE	OJO DE AGUA ZAPOTE	RURAL	HBUB0101901336100453	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	856,941	856,941	856,941	856,941	100.0%	KILOMETROS	2	2	100.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140501		APERTURA DE CAMINO TRAMO CRUCERO CATARRAYA - TZAJALUK' CUM KM 0+900 1+720 2A. ETAPA, TZAJALUK' CUM.	TZAJALUCUM	RURAL	HBUB0101901726100482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	900,503	900,503	900,503	0	0.0%	KILOMETROS	1	0	13.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140504		APERTURA DE CAMINO TRAMO POMARROSA - TZAJALUK' CUM DEL KM 0+000 AL 0+900, LOC. TZAJALUK' CUM	TZAJALUCUM	RURAL	HBUB0101901886100482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,054,936	1,054,936	1,054,936	0	0.0%	KILOMETROS	1	0	13.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140454		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJ. NUEVO JERUSALEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBUB0101090316100307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,368,146	2,638,146	2,638,146	2,115,092	80.0%	KILOMETROS	3	3	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140480		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE Y CAPERNAUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBUB0101090486100001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,180,500	2,180,500	2,180,500	230,863	11.0%	KILOMETROS	2	0	11.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
140507		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. SAN JOSE - EL CALVARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+580, EJ. CALVARIO	EL CALVARIO	RURAL	HBUB0101901016100236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,254,437	2,254,437	2,254,437	0	0.0%	KILOMETROS	3	1	20.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
132752		apertura y revestimiento de camino tramo san quintin - nvo. chapultepec del km 0+000 al km 12+000 (ejido nvo. chapultepec)	NUEVO CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB0101901676100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,154,789	1,154,789	1,154,789	733,017	63.0%	KILOMETROS	2	1	68.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
140489		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, EJ. SAN ANTONIO CATARRAYA	SAN ANTONIO CATARRAYA	RURAL	HBUB0101901226100141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,012,119	2,012,119	2,012,119	699,332	35.0%	KILOMETROS	2	1	37.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
132595		APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO BETANIA - TRABAJADORES	BETANIA	RURAL	EAUB0101901066100281	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,884,220	1,884,220	1,884,220	1,619,765	86.0%	KILOMETROS	3	3	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
132610		APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO QUESHIL - NVO. ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA MARTHA (RIA. SANTA	SANTA MARGARITA	RURAL	EAUB0101901096100347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,811,583	2,811,583	2,811,583	2,778,506	99.0%	KILOMETROS	3	3	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
140484		APERTURA Y REVTO. DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PEÑA LIMONAR - COPROPIEDAD LAGUNA COLORADA	LAGUNA COLORADA	RURAL	HBUB0101901106100167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,504,641	2,504,641	2,504,641	2,036,838	81.0%	KILOMETROS	2	2	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
139529		PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CRUCERO LOMA BONITA AL EJ. LOMA BONITA	LOMA BONITA	RURAL	EAUB0402900106100228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,800,001	2,800,001	2,800,001	1,384,602	49.0%	KILOMETROS	2	1	53.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
		RECONSTRUCCION																		
139516		AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOCATALUM TENANGO A LA FRONTERA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, LA FRONTERA	LA FRONTERA	RURAL	EAUB0301901286100452	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,890,614	2,890,614	2,890,614	2,790,941	97.0%	KILOMETROS	12	12	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
		REHABILITACION																		
138470		REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO NAHA - EJIDO SIBAL, EJ. SAN ANTONIO ESCOBAR.	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	EAUB0201901266200309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	951,871	951,871	951,871	932,509	98.0%	KILOMETROS	43	43	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
138048		REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO AGUA DULCE - EJ. NA-HA (EJ. NA-HA)	NAHA	RURAL	EAUB0201900476200315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,857,467	1,857,467	1,857,467	1,831,197	99.0%	KILOMETROS	45	45	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
138028		REHABILITACION DE CAMINO: EJ. NAHA - EJ. PEÑA LIMONAR (EJ. PEÑA LIMONAR)	PEÑA LIMONAR	RURAL	EAUB0201900466200232	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	850,676	850,676	850,676	833,280	98.0%	KILOMETROS	27	27	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

138382		REHABILITACION DE CAMINO TRAMO QUESHIL A 5 DE FEBRERO (EJ. 5 DE FEBRERO)	CINCO DE FEBRERO	RURAL	EAUB0201900496100335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,011,563	2,011,563	2,011,563	1,970,675	98.0%	KILOMETROS	17	17	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
138015		REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO CRUCERO NAJCHACAL A EJ. GETZEMANI (EJ. GETZEMANI)	GETZEMANI	RURAL	EAUB0201900116200298	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	605,512	605,512	605,512	584,674	97.0%	KILOMETROS	21	21	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009
		PUNTES VEHICULARES																		
		CONSTRUCCIÓN																		
134112		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A, SECCION. (MORELOS)	LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS)	RURAL	EAUB0102901176100451	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%	METROS CUADROS, METROS LINEALES	34	12	35.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
134064		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJ. LA NUEVA ESPERANZA)	NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA)	RURAL	EAUB0102900386100011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,517,166	2,517,166	2,517,166	2,103,200	84.0%	METROS CUADROS, METROS LINEALES	13	11	85.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
		FORTAMUN									929,954	929,954	929,954	0	0.0%		2	0	0.0%	
		INVERSIÓN																		
		OBRA PÚBLICA																		
139543		CONSTRUCCION DE BODEGA PARA DESAYUNOS ESCOLARES (LOC. PALESTINA)	PALESTINA	RURAL	ECSE0801903116100503	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	430,000	430,000	430,000	0	0.0%	BODEGA	1	0	0.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
139565		CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (SAN QUINTIN)	SAN QUINTÍN	RURAL	FCSJ0402903136100543	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	499,954	499,954	499,954	0	0.0%	BODEGA	1	0	0.0%	REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
		7-CHIAPAS RECURSO 2008																		
		APORTACIONES FEDERALES																		
		FAIS									40,107,151	40,107,151	40,107,151	31,125,852	78.0%		117,863	106,114	90.0%	
		FISM																		
		AGUA POTABLE																		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
		CONSTRUCCIÓN																		
90810		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC0100001316100135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,086,783	2,086,783	2,086,783	2,076,349	99.0%	SISTEMA	1	1	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
		LETRINAS																		
127841		CONSTRUCCION DE LETRINAS 2A. ETAPA (EJIDO ARROYO GRANIZO)	ARROYO GRANIZO	RURAL	EBSH0500801656100242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,805,900	2,805,900	2,805,900	2,791,870	99.0%	LETRINAS METROS CÚBICOS	80	80	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
		CALLES																		
93125		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2A. ETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100801156100125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,524,122	1,524,122	1,524,122	989,782	65.0%	METROS CUADROS	28,720	18,580	65.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
105139		PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (ESC. SEC. TEC. NO. 70)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0602801846100077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,784,964	2,784,964	2,784,964	2,389,163	86.0%	METROS	1,166	1,166	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
		REHABILITACIÓN																		
102411		REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0100801706200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,901,378	1,901,378	1,901,378	1,848,116	97.0%	METROS	73,560	73,560	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
102367		REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD FRONTERA COROZAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100801526200034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	414,981	414,981	414,981	385,570	93.0%	METROS	7,000	7,000	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.

