



100852		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y PORTICO EST. 31	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,397,334	419,200	419,200	419,200	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	18.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO 31
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE																		
		OTROS																		
99515		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	SANTA CRUZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,497	51,248	51,248	51,248	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99553		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	192,695	96,347	96,347	96,347	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99876		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIAL	CHOLOL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	623,185	311,592	311,592	311,592	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA
99431		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	AGUA AZUL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,197	45,098	45,098	45,098	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99326		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	BENITO JUÁREZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	537,087	268,543	268,543	268,543	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
100635		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	BUMILJA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	778,981	389,490	389,490	389,490	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA
99978		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	EL MASH	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	549,387	274,693	274,693	274,693	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA
99189		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	EL MIRADOR	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	176,295	88,147	88,147	88,147	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
95205		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	GUADALUPE BACJA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	168,096	84,048	84,048	84,048	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES
98791		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	GUADALUPE XOIXMAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,993	143,496	143,496	143,496	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
99221		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	JAMCÓSH	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,188	250,094	250,094	250,094	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
98855		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	JUTUBA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	405,890	202,945	202,945	202,945	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
100174		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	LELENCI J	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,935,154	967,577	967,577	967,577	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA
100677		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	NUEVA ESPERANZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106,597	53,298	53,298	53,298	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA

95931		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,721,959	860,979	860,979	860,979	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUSMINISTROS DE MATERIALES
95823		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,557,963	778,981	778,981	778,981	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES
96272		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	594,486	297,243	297,243	297,243	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES
99013		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106,597	53,298	53,298	53,298	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
98979		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,786	282,893	282,893	282,893	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99486		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,197	45,098	45,098	45,098	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
100026		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,140,149	1,070,074	1,070,074	1,070,074	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA
99768		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	PACVILNA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,176,672	588,336	588,336	588,336	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99800		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	SAN JUAN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,698	34,849	34,849	34,849	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99583		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131,196	65,598	65,598	65,598	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
99371		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	SANTO TOMÁS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360,791	180,395	180,395	180,395	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
96122		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	TOLBILJA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,258,670	629,335	629,335	629,335	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES
99681		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	TUXAQUILJÁ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	807,681	403,840	403,840	403,840	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
98752		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	TZAJALCHÉN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	651,884	325,942	325,942	325,942	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES
99704		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	TZONTEALJA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,017,529	1,508,764	1,508,764	1,508,764	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES
99731		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	TZUNUN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,623,561	811,780	811,780	811,780	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL

100226		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	YA' AL OKIL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,897	59,448	59,448	59,448	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA
99085		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTROS DE MATERIALES	BALAXIL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,998	40,999	40,999	40,999	100.0%	OBRA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL
		GASTOS INDIRECTOS																		
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE																		
94803		GASTOS INDIRECTOS	OXCHUC	URBANO	FISM-S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,319,731	1,092,045	1,092,045	1,092,045	100.0%	INFORME	1	0	47.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS Y GASTOS DE OPERACION
		SERVICIOS PERSONALES DE																		
94128		GASTOS INDIRECTOS	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,319,458	1,092,045	1,092,045	1,092,045	100.0%	INFORME	1	0	47.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS.
		PROGRAMAS DE DESARROLLO																		
		TÉCNICAS																		
		ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																		
94617		PRODIM	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,159,865	498,846	498,846	498,846	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	0	43.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
94844		PRODIM (ASISTENCIA TECNICA)	OXCHUC	URBANO	FISM-S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,159,865	498,846	498,846	498,846	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	0	43.0%	CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS (ASISTENCIA TECNICA)
		<b>FORTAMUN</b>									<b>15,557,193</b>	<b>6,771,294</b>	<b>6,771,294</b>	<b>6,771,294</b>	<b>100.0%</b>		<b>26</b>	<b>14</b>	<b>55.0%</b>	
		INVERSIÓN																		
		EQUIPAMIENTO																		
		BIENES MUEBLES																		
86976		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO PARA AREAS TECNICA Y ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	393,621	83,500	83,500	83,500	100.0%	PROYECTO	1	0	21.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS TECNICA Y ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO
		MAQUINARIA																		
86916		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	573,575	144,358	144,358	144,358	100.0%	PROYECTO	1	0	25.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA Y PIPA PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y BARRIO CERCANOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS, CENTRO DE SALUD, PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTRE OTROS
		OTROS																		
88225		ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE AGUA Y DISPENSADOR PARA CLORACION DE AGUA	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,699	46,397	46,397	46,397	100.0%	PROYECTO	1	1	80.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE AGUA Y DISPENSADOR PARA CLORACION DE AGUA, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
87192		ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,492,664	795,000	795,000	795,000	100.0%	PROYECTO	3	2	67.0%	CONSISTE EN ADQUISICION DE UNIFORMES, CAMISAS, PANTALON, PLAYERAS, GORRAS, ZAPATOS, FORTINURAS; EQUIPO PERSONAL, CHAMARRA, GAS LACRIMOGENO, PR-24 LAMPARAS DE MANO, ESPOSAS, SILVATOS Y CAMIONETA PARA PATRULLA EQUIPADO CON TORRETA, RADIO, ROTULACION, LONAS Y TUBULARES
88953		APOYO A LA EDUCACION CON EQUIPOS DE COMPUTO	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203,998	149,600	149,600	149,600	100.0%	PROYECTO	1	1	80.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
88985		CODECOM	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163,004	163,004	163,004	163,004	100.0%	PROYECTO	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: APORTACION DE RECURSO PARA ADECUACION DE ESPACIO SEGUN CONVENIO CON CODECOM (CON MOTIVO AL CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO).
87563		CONTRATACION DE COORDINADOR PARA PREVENCION DEL DELITO	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	290,100	60,400	60,400	60,400	100.0%	PROYECTO	1	1	50.0%	ESTE PROYECTO COSISTE EN: CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA PREVENCION DEL DELITO QUE TRABAJARA COORDINADAMENTE CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE IGUAL FORMA CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
87961		CONTRATACION DE PERSONAL PARA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,085	275,582	275,582	275,582	100.0%	PROYECTO	1	1	53.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION DE UNIFORME, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA APOYAR A LA CIUDADANIA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DE DESASTRES
88455		EQUIPAMIENTO A ESCUELAS Y AGENCIAS MUNICIPALES	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,750	47,090	47,090	47,090	100.0%	PROYECTO	1	1	50.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE SONIDO CON TROMPETA, MISMOS QUE SERVIRAN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ESCOLARES Y CULTURALES.
88850		FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	665,850	414,120	414,120	414,120	100.0%	PROYECTO	1	1	70.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS EN CABECERA MUNICIPAL Y BARRIOS CERCANOS AL BASURERO MUNICIPAL.

87436		MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	259,659	189,654	189,654	189,654	100.0%	PROYECTO	2	2	85.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: MANTENIMIENTO DE RADIOS BASES, MOLES, PORTATILES Y ADQUISICION DE RADIOS MOVILES, PORTATILES Y BASES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
		GASTO CORRIENTE																		
		SERVICIOS PERSONALES																		
87038		CONTRATACION DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,000	152,000	152,000	152,000	100.0%	PROYECTO	1	0	42.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN 1 ASESOR FINANCIERO Y 1 AUXILIAR PARA ASESORIA EN EL RAMO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y FONDOS QUE EL AYUNTAMIENTO MANEJE, INCLUYE SUELDO DE PERSONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA.
86893		CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208,294	90,728	90,728	90,728	100.0%	PROYECTO	1	0	43.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO E IMPUESTO SOBRE NOMINA.
86936		CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376,992	160,512	160,512	160,512	100.0%	PROYECTO	1	0	43.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERADORES Y AYUDANTES DE MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTIENE SUELDO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO E IMPUESTO SOBRE NOMINA
86869		CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ACTIVIDADES DEL FONDO IV	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,273,567	661,029	661,029	661,029	100.0%	PROYECTO	1	1	51.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ACTIVIDADES DEL FONDO IV, CONTIENE SUELDO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, IMPUESTO SOBRE NOMINA Y GASTOS DE OPERACION
86632		CONTRATACION DE POLICIAS	OXCHUC	URBANO	SIN NUMERO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,497,250	1,331,954	1,331,954	1,331,954	100.0%	PROYECTO	1	0	29.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE POLICIAS INCLUYE SUELDO, DESPESA, SEGURO DE VIDA, IMPUESTO SOBRE NOMINA Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
86812		CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL C.M.S.P.	OXCHUC	URBANO	SIN NUMERO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,610	51,360	51,360	51,360	100.0%	PROYECTO	1	0	40.0%	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE SUELDO, GRATIFICACION, DESPESA E IMPUESTO SOBRE NOMINA.
		OTROS GASTOS DE OPERACION																		
88792		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148,707	101,611	101,611	101,611	100.0%	PROYECTO	1	1	70.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: HOSPITALIZACION LAS 24 HRS. CONSULTAS, ANALISIS MEDICOS Y/O CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN CASOS NECESARIOS Y DE URGENCIAS MEDICAS.
112291		DESAYUNOS ESCOLARES 2010	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	ACCION	1	1	70.0%	CORRESPONDE A LOS DESAYUNOS ESCOLARES DEL EJERCICIO 2010
87004		FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	316,308	4,756	4,756	4,756	100.0%	PROYECTO	1	0	1.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN DONACION DE MATERIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DAR SEPULTURA A SUS FAMILIARES, CUANDO LO NECESITEN.
86843		MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLA	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	786,460	348,639	348,639	348,639	100.0%	PROYECTO	3	1	44.0%	CONSISTE EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS, ADO. DE COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LOS TRES PROYECTOS SE DEBERAN INCLUIR EN UN SOLO EXPEDIENTE
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																				
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																				
<b>FISM</b>																				
AGUA POTABLE																				
SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
AMPLIACION																				
91503		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	OXCHUC	URBANO	FISM-03-055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318,669	318,669	318,669	318,669	100.0%	SISTEMA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION.
REHABILITACION																				
92476		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MOLINO SHELL)	OXCHUC	URBANO	FISM-03-077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	340,997	180,007	180,007	180,007	100.0%	SISTEMA	1	1	64.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA																				
CONSTRUCCION																				
92667		COSNTRUCCION DE TANQUE CON CAPACIDAD DE 6 M3	BUENAVISTA	RURAL	FISM-03-080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	327,319	322,649	322,649	322,649	100.0%	TANQUE	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PROYECTO TERMINADO AL 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																				

92620		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL SUMIDERO	OXCHUC	URBANO	FISM-03-079	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,553	69,557	69,557	69,557	100.0%	METRO LINEAL	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PROYECTO TERMINADO AL 100%
		TRATAMIENTO DE AGUAS																		
92952		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	OXCHUC	URBANO	FISM S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	1,540,569	1,602,538	1,602,538	1,602,538	100.0%	PLANTA	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010, CON RECUROS 2009, MEDIANTE UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, CON LA APORTACION DEL MUNICIPIO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE EL GASTO QUE SE REFLEJA ES LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL
		OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO,																		
		OTROS																		
89304		APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE GUADALUPE BACJA- EL NIZ	GUADALUPE BACJA	RURAL	FISM-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141,594	16,677	16,677	16,677	100.0%	KILOMETRO	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA, ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
92693		CONSTRUCCION DE EMISOR, FOSA SEPTICA Y POZOS DE ABSORCION	MESBILJA	RURAL	FISM-03-089	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,548,646	1,548,646	1,548,646	0	0.0%	SISTEMA	1	0	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.PROYECTO POR INICIARSE
92060		CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	YOSHIB	URBANO	FISM-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	100	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
92580		DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO NACHOJ)	OXCHUC	URBANO	FISM-03-078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,517	216,836	216,836	216,836	100.0%	SISTEMA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
92009		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OXCHUC	URBANO	FISM-03-068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287,440	75,617	75,617	75,617	100.0%	SISTEMA	1	1	64.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION.
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
		CALLES																		
		CONSTRUCCIÓN																		
89473		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1ª CALLE OTE	OXCHUC	URBANO	FISM-03-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	859,637	841,890	841,890	841,890	100.0%	METROS CUADRADOS	623	623	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%, EL SALDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
91400		PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO 2ª ETAPA	BUMILJA	RURAL	FISM-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	758,108	714,141	714,141	714,141	100.0%	METROS CUADRADOS	3,475	3,475	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009,TERMINADA AL 100%
91619		PAVIMENTACION DE HUELLAS PARA ACCESO A BASURERO CON CONCRETO HIDRAULICO	GUADALUPE BACJA	RURAL	FISM-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,682	2,682	2,682	2,682	100.0%	METROS CUADRADOS	286	286	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
		PUNTES Y PASOS PEATONALES																		
89394		CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL SUMIDERO	OXCHUC	URBANO	FISM-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,175,714	1,175,714	1,175,714	1,175,714	100.0%	METROS LINEALES	80	80	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO AL SUMIDERO DE AGUAS NEGRAS DE CONCRETO HIDRAULICO. TERMINADA AL 100%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																		
		OTROS																		
92249		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA	EL MIRADOR	RURAL	FISM-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,126	9,126	9,126	9,126	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.TERMINADA AL 100%
91872		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 MTS.	LAS PALMAS	RURAL	FISM-03-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	407,594	386,917	386,917	386,917	100.0%	OBRA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% EL SUELDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
89401		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8 MTS.	TZONTEALJA	RURAL	FISM-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	865,655	509,901	509,901	509,901	100.0%	OBRA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SUELDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.

91792		REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	TZUNÚN	RURAL	FISM-03-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,009	306,416	306,416	306,416	100.0%	OBRA	1	1	87.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE ALUMBRADO PÚBLICO																		
		OBRA COMPLEMENTARIA																		
92033		REHABILITACION DE ENERGIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	629,877	617,243	617,243	617,243	100.0%	LUMINARIA	1,085	1,085	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% FISICAMENTE EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES (1%, .5 AL MILLAR Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA). PENDIENTE DE PAGAR.
92232		REHABILITACION DE LA RED EN BT (BARRIO YANCHEN)	EL CALVARIO	RURAL	FISM-03-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,926	1,926	1,926	1,926	100.0%	POSTE	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
		RED DE ELECTRICIDAD																		
91423		REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	OXCHUC	URBANO	FISM-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	664,182	664,182	664,182	664,182	100.0%	TRANSFORMADOR	3	3	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
91538		REHABILITACION Y PROTECCION DEL ENTRONQUE DE LA LINEA EN AT DEL BOMBEO Y REBOMBEO (MOLINO SHELL)	OXCHUC	URBANO	FISM-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	212,812	212,812	212,812	212,812	100.0%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA																		
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																		
		REHABILITACIÓN																		
89467		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL CECYT 11	OXCHUC	URBANO	FISM-03-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,905	2,905	2,905	0	0.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
		PREESCOLAR																		
		CONSTRUCCIÓN																		
89429		CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	OXCHUC	URBANO	FISM-03-036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271,242	119,998	119,998	119,998	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	75.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
91456		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN J.N. NIÑOS HEROES CVE.CT-07DCC1604H	YOSHIB	URBANO	FISM-03-054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	514,906	328,650	328,650	328,650	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	88.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
		PRIMARIA																		
89405		CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON	OXCHUC	URBANO	FISM-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,856	108,576	108,576	108,576	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	90.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
89422		CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	AGUA AZUL	RURAL	FISM-03-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,689	225,384	225,384	0	0.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	92.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION.
89417		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. BIL. MIGUEL H. Y COSTILLA	BAJCHÉN	RURAL	FISM-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318,217	311,075	311,075	311,075	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADO AL 100% FISICAMENTE, EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES (2%, .5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA)PENDIENTES DE PAGAR
89342		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. XICONTECATL	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	FISM-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242,164	242,164	242,164	242,164	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
89355		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	SAN MARCOS	RURAL	FISM-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	544,008	388,854	388,854	388,854	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	1	84.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDAD DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
89262		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JAIME NUNO	JUTUBA	RURAL	FISM-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,257	5,257	5,257	5,257	100.0%	METROS CUADROS, CANCHA	1	1	100.0%	ESTE ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
89438		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO	SAKMUKULJÁ	RURAL	FISM-03-037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,051	119,059	119,059	119,059	100.0%	METROS CUADROS, CANCHA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
111101		CONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	645,947	193,784	193,784	193,784	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	1	0	10.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA LOCALIDAD SANTISIMA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OXCHUC.

91957		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CHENCHAUUC	RURAL	FISM-03-067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	384,860	376,331	376,331	376,331	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009 TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LOS PAGO DE RETENCIONES (1% .5 AL MILLAR Y 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA). PENDIENTE DE PAGAR.
92717		CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM BENITO JUAREZ	OXCHUC	URBANO	FISM-03-090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,132,842	911,185	911,185	911,185	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	95.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
89478		CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. MONOLINGUE AGUILES SERDAN	OXCHUC	URBANO	FISM-03-046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	456,993	167,038	167,038	167,038	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%, EL SALDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
89485		CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. NARCIZO MENDOZA	OXCHUC	URBANO	FISM-03-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	588,600	214,668	214,668	214,668	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100 %, QUE DANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL LOCALIDAD: MONTEBELLO
89411		CONSTRUCCION DE 04 AULAS ESC. PRIM. PROGRESO	CRUZTÓN	RURAL	FISM-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,394	894,123	894,123	894,123	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE, UNICAMENTE ESTA PENDIENTE DE PAGAR LAS RETENCIONES (2% .5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA)LO QUE SE REFLEJA EN EL SALDO EN PESOS
91184		COSNTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM 20 DE NOVIEMBRE	SAN RAFAEL LOLJA	RURAL	FISM-03-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,077	6,077	6,077	6,077	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.TERMINADA AL 100%
		SECUNDARIA																		
89327		CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. BENITO JUAREZ	JAMCÓSH	RURAL	FISM-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	681,927	666,522	666,522	666,522	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
89310		CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. NARCISO MENDOZA	TUXAQUILJÁ	RURAL	FISM-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	191,685	191,685	191,685	191,685	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
89447		COSNTRUCCION DE AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C SEC. GRAL.	LELENCI J	RURAL	FISM-03-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	997,788	273,785	273,785	273,785	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	86.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
89360		COSNTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. BENITO JUAREZ GARCIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	FISM-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,111	244,111	244,111	244,111	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																		
		OTROS																		
91710		REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	324,038	28,328	28,328	28,328	100.0%	OBRA	1	1	51.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE																		
92106		CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	MESBILJA	RURAL	FISM-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	100	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
		CAMINOS RURALES																		
		CAMINOS RURALES																		
		CONSTRUCCION																		
92839		APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA ESPERANZA-CHENK'OJ DEL KM.0+000 AL 1+240	CHENCO	RURAL	FISM-03-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,100,674	2,100,674	2,100,674	0	0.0%	KILÓMETROS	1	1	70.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
91924		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C JOVILTON 0+000 AL 1+360 (SEGUNDA ETAPA)	BALAXIL	RURAL	FISM-03-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,557,343	1,102,200	1,102,200	1,102,200	100.0%	KILÓMETROS	1	1	81.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
89456		CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO	MESBILJA	RURAL	FISM-03-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,715	13,715	13,715	13,715	100.0%	KILÓMETROS	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
92441		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO GUDALUPE-LA CUMBRE	LA CUMBRE	RURAL	FISM-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,013,172	785,461	785,461	785,461	100.0%	KILÓMETROS	1	1	95.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION



91271		CONSTRUCCION DE 2.08 DE CAMINO RURAL A NIVEL TERRACERIA	PILALCHÉN	RURAL	FISM-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,957,277	906,444	906,444	906,444	100.0%	KILOMETROS	2	1	67.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
91346		COSNTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	OXCHUC	URBANO	FISM-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,745,156	1,745,156	1,745,156	1,745,156	100.0%	KILOMETROS	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD: LA FRONTERA TERMINADA AL 100%
		RECONSTRUCCIÓN																		
92765		CONSERVACION DE CAMINO E.C. PACBILNA-EL RETIRO TRAMO DEL KM.0+000 AL 3+500	EL RETIRO	RURAL	FISM-03-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,504,207	1,403,499	1,403,499	1,403,499	100.0%	KILOMETROS	4	3	97.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
		REHABILITACIÓN																		
92208		COSNTRUCCION DE PLATAFORMAS, REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL	OXCHUC	URBANO	FISM-03-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,062,735	458,993	458,993	458,993	100.0%	KILOMETROS	5	4	71.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
		FORTAMUN									806,289	276,001	276,001	276,001	100.0%		2	1	70.0%	
		GASTO CORRIENTE																		
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
89174		ADQUISICION DE COBIJAS	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,001	156,001	156,001	156,001	100.0%	PROYECTO	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: LA ADQUISICION Y DOTACION DE COBIJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
89126		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PESADOS	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	650,288	120,000	120,000	120,000	100.0%	PROYECTO	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION DE DIESEL PARA 04 VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y UN VEHICULO PARA DISTRIBUIR AGUA.
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																				
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																				
		FAIS									718,502	570,662	570,662	339,264	59.0%		94	93	99.0%	
		FISM																		
		AGUA POTABLE																		
		DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA																		
		CONSTRUCCIÓN																		
93237		CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE 25 M3 Y PASO PEATONAL (BARRIO YAXNICHIL)	LAS PALMAS	RURAL	FISM-03-094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38,716	19,827	19,827	19,827	100.0%	TANQUE	1	1	75.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, CON RECURSO 2008, EN PROCESO DE TERMINACION
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																		
		OTROS																		
93047		CONSTRUCCION DE TECHADO TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DEL DIF	OXCHUC	URBANO	FISM-03-056/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115,699	115,699	115,699	0	0.0%	CANCHA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, EL RECURSO QUE SE REFLEJA ESTA PENDIENTE DE PAGAR
102450		CONSTRUCCION DE TECHADO TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DEL DIF	OXCHUC	URBANO	FISM-03-056/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115,699	115,699	115,699	0	0.0%	CANCHA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, EL RECURSO QUE SE REFLEJA ESTA PENDIENTE DE PAGAR
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE																		
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																		
93138		CONSTRUCCION DE 89 ML DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL IMSS COPLAMAR	OXCHUC	URBANO	FISM-03-052	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,886	1,886	1,886	1,886	100.0%	METRO LINEAL	89	89	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, CON RECURSO 2008.
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA																		
		PRIMARIA																		
		CONSTRUCCIÓN																		
93260		CONSTRUCCION DE AULAS ESTRUCTURA RC DE 6X8 MTS ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	SANTA CRUZ	RURAL	FISM-03-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,502	317,551	317,551	317,551	100.0%	METROS CUADROS, AULAS	2	1	50.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, CON RECURSO 2008, EN PROCESO DE TERMINACION
		FORTAMUN									154,250	154,250	154,250	154,250	100.0%		1	1	100.0%	
		GASTO CORRIENTE																		
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
89232		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PESADO	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,250	154,250	154,250	154,250	100.0%	PROYECTO	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE DIESEL PARA 4 VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y UN VEHICULO PARA DISTRIBUIR AGUA, DICHO PROYECTO SE LLEVA A CABO CON MEZCLA DE RECURSO 2008 Y 2009 DEL FONDO IV; UNICAMENTE AQUI SE REFLEJA EL IMPORTE GASTADO DENTRO DEL FAFM 2008.
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2007</b>																				

APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS									31,667	31,667	31,667	0	0.0%			1	0	0.0%	
	FISM																			
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																			
	OTROS																			
93639	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	GUADALUPE XOIXMAL	RURAL	FISM-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31,667	31,667	31,667	0	0.0%	OBRA		1	0	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. CON RECURSO DEL 2007 POR INICIARSE