

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
Municipio: Pueblo Nuevo Solistahuacán

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11								
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								24,523,490	15,312,835	15,312,835	12,527,414	82.0%		13,718	8,768	64.0%	
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																	
73366	APORTACION MUNICIPAL DE CONVENIO CODECOM PARA LA OBRA DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,254,725	2,254,725	2,254,725	2,254,725	100.0%	SISTEMA	1	0	10.0%	APORTACION DEL 10% DE OBRA EN CONVENIO CODECOM CON GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
	REHABILITACIÓN																	
73698	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,717,356	1,717,356	1,717,356	858,678	50.0%	SISTEMA	1	1	50.0%	OBRA EJECUTADA EN EL 2008. SE COMPRUEBA EL CAPITAL FINANCIADO POR CREDITO BANOBRAS.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONSTRUCCIÓN																	
79508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A ETAPA.	LA PLANADA SAN LUIS	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	860,037	258,011	258,011	258,011	100.0%	OBRA	1	1	50.0%	
74295	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA	SONORA	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	706,366	211,910	211,910	211,910	100.0%	POZOS	2	1	50.0%	OBRA EN EJECUCION EN SU 3A ETAPA.
74190	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	BENITO JUAREZ	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,251	303,075	303,075	303,075	100.0%	OBRA	1	1	50.0%	EJECUCION DE LA OBRA EN SU SEGUNDA ETAPA.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
78931	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	491,972	98.0%	METROS CUADRADOS	669	669	100.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS 2009, TERMINADA FISICAMENTE AL 100% PENDIENTE PAGO DE IMPUESTOS.
79039	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 PARA PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO.	EL CAMPANARIO	RURAL	072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	METROS CUADRADOS	440	245	56.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009.
73938	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	775,984	775,984	775,984	387,992	50.0%	METROS CUADRADOS	450	270	60.0%	OBRA EJECUTADA EN EL 2008, FINANCIADA CON BANOBRAS.
78972	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO	RINCÓN CHAMULA	URBANO	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	METROS CUADRADOS	761	320	42.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009.
67612	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BA SAN DIEGO	RINCÓN CHAMULA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	METROS CUADRADOS	708	380	54.0%	
67437	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	AURORA ERMITA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	708,175	708,175	708,175	696,934	98.0%	METROS CUADRADOS	963	963	100.0%	
67426	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	LINDAVISTA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,390	705,390	705,390	691,624	98.0%	METROS CUADRADOS	805	805	100.0%	
67396	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. SAN LORENZO.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,837	489,837	489,837	481,972	98.0%	METROS CUADRADOS	791	791	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE EN EL BARRIO SAN LORENZO DE LA CABECERA MUNICIPAL...
67542	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. SEÑOR DEL POZO	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	512,164	512,164	512,164	477,928	93.0%	METROS CUADRADOS	710	500	70.0%	
74741	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,239	169,572	169,572	169,572	100.0%	METROS CUADRADOS	578	250	43.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANOBRAS... ESTA OBRA ES MEZCAL DE RECURSOS SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS \$ 565239.21 + FONDO FISM 2010 403,742.29 = \$ 968,981.50 IMPORTO TOTAL DEL CONTRATO.

74818		PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	403,742	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	413	0	0.0%	OBRA EJECUTADA EN MEZCLA DE RECURSOS. ESTO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISM VINCULADA CON EL FOLIO DE CAPTURA N. 74741
74388		PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTIAGO.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	519,636	519,636	519,636	259,818	50.0%	METROS CUADRADOS	716	420	59.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS 2009.
67481		PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, BA CENTRO.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,269,786	1,269,786	1,269,786	634,893	50.0%	METROS CUADRADOS	963	650	67.0%	
74998		PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO. RINCON CHAMULA BARRIO CENTRO	RINCON CHAMULA	URBANO	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	METROS CUADRADOS	660	310	47.0%	OBRA EJECUTADA CON CREDITO FINANCIADO POR BANOBRAS 2009.
67657		PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA, BA SAN JOSE	RINCON CHAMULA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503,031	503,031	503,031	333,598	66.0%	METROS CUADRADOS	696	480	69.0%	
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
		OTROS																	
69018		CONSTRUCCION DE ANADORES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	370,869	370,869	370,869	370,869	100.0%	METRO CUADRADO	344	344	100.0%	
68078		CONSTRUCCION DE ANDADORES, BUENA VISTA LA MONTAÑA	BUENAVISTA LA MONTAÑA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,378	90,113	90,113	90,113	100.0%	METRO CUADRADO	322	165	51.0%	
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
		VIVIENDA																	
		AMPLIACIÓN																	
70071		AMPLIACION DE VIVIENDA 2A ETAPA.	NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA)	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	71,925	71,925	71,925	100.0%	METROS CUADRADOS	120	60	50.0%	OBRA CONSISTENTE EN 04 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS.
71138		AMPLIACION DE VIVIENDA 3A ETAPA	NUEVO OCOTAL	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	71,925	71,925	71,925	100.0%	METROS CUADRADOS	120	60	50.0%	OBRA CONSISTENTE EN 04 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 5.00X6.00 MTS
73217		AMPLIACION DE VIVIENDA 3A ETAPA	PLAN LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,875	35,962	35,962	35,962	100.0%	METROS CUADRADOS	60	30	50.0%	OBRA CONSISTENTE EN 02 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS
72766		AMPLIACION DE VIVIENDAS, LA SIDRA	LA SIDRA	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	899,060	269,718	269,718	269,718	100.0%	METROS CUADRADOS	450	180	40.0%	OBRA CONSISTENTE EN 15 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS
67944		AMPLIACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA	PUERTO RICO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	179,812	53,943	53,943	53,943	100.0%	METROS CUADRADOS	30	15	50.0%	OBRA CONSISTENTE EN 03 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS.
69652		AMPLIACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA,	SONORA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	71,925	71,925	71,925	100.0%	METROS CUADRADOS	36	15	42.0%	OBRA CONSISTENTE EN 04 ACCIONES DE 5.00X6.00 MTS.
69912		AMPLIACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA.	LAS PLAYAS	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	71,925	71,925	71,925	100.0%	METROS CUADRADOS	36	15	42.0%	OBRA, CONSISTENTE EN 4 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS
68023		AMPLIACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA, NUEVO POBLADO EL PROGRESO	NUEVO POBLADO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,812	53,944	53,944	53,944	100.0%	METROS CUADRADOS	30	15	50.0%	OBRA CONSISTENTE EN 03 ACCIONES DE VIVIENDAS, DE 6.00X5.00 MTS
72656		AMPLIACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA, SANTA RITA 1A SECCION.	SANTA RITA	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,812	53,944	53,944	53,944	100.0%	METROS CUADRADOS	90	60	67.0%	OBRA CONSISTE EN 3 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS
84404		AMPLIACION DE VIVIENDAS, 3A ETAPA	PALO BLANCO (ANÁHUAC)	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	599,373	179,812	179,812	179,812	100.0%	METROS CUADRADOS	300	120	40.0%	OBRA CONSISTENTE EN AMPLIACION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS.
72382		AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA	LAS PALMAS	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	71,925	71,925	71,925	100.0%	METROS CUADRADOS	120	60	50.0%	OBRA CONSISTENTE EN 04 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS
71852		AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA	MONTE OLIVO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,624	107,887	107,887	107,887	100.0%	METROS CUADRADOS	180	75	42.0%	OBRA CONSISTENTE EN 06 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00 X 5.00 MTS
70408		AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA	PLAN DE AYALA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	71,925	71,925	71,925	100.0%	METROS CUADRADOS	36	15	42.0%	OBRA CONSISTENTE EN 04 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS

72915		AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA	SAN ISIDRO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,812	53,943	53,943	53,943	100.0%	METROS CUADRADOS	90	60	67.0%	OBRA CONSISTENTE EN 03 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 5.00X6.00 MTS
71553		AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA.	AÑO DE JUÁREZ	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	599,373	179,812	179,812	179,812	100.0%	METROS CUADRADOS	300	120	40.0%	OBRA CONSISTENTE EN 10 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS
71346		AMPLIACION DE VIVIENDAS, 3A ETAPA, LA PLANADA.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,687	89,906	89,906	89,906	100.0%	METROS CUADRADOS	150	60	40.0%	OBRA CONSISTENTE EN 5 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS
70966		AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA, SAN ANTONIO JERICO	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,687	89,906	89,906	89,906	100.0%	METROS CUADRADOS	150	90	60.0%	OBRA CONSISTENTE EN 05 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00 X 5.00 MTS
68215		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	839,123	251,737	251,737	251,737	100.0%	METROS CUADRADOS	420	150	36.0%	OBRA CONSISTENTE EN 14 ACCIONES DE 5.00X6.00 MTS.
		CAMINOS RURALES																	
		CAMINOS RURALES CONSTRUCCIÓN																	
79282		CAPITAL COMPROBADO DE FINAN. BANOBRAS 2009 PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. RINCONCITO	EL RINCONCITO	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,211,490	1,211,490	1,211,490	812,019	67.0%	KILÓMETROS	2	1	78.0%	OBRA EJECUTADA CON CAPITAL BANOBRAS 2009.
		REHABILITACIÓN																	
74067		REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CAB. MPAL.-CHAPAYAL-SHUTAL.	SHUTAL	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,115,490	334,647	334,647	334,647	100.0%	KILÓMETROS	5	2	42.0%	OBRA EJECUTADA CON CREDITO BANOBRAS 2009. EJECUTADA EN EL 2010.
		FORTAMUN								3,748,549	3,748,549	3,748,549	1,543,035	41.0%		7	3	50.0%	
		GASTO CORRIENTE																	
		SERVICIOS PERSONALES																	
80245		CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,587,643	2,587,643	2,587,643	971,951	38.0%	ACCIÓN	1	0	38.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION, SE CAPTURA PARA EFECTOS INFORMATIVOS.
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
79724		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	350,000	350,000	165,507	47.0%	ACCIÓN	1	0	47.0%	PROYECTO EN EJECUCION SE CAPTURA CON FINES INFORMATIVOS. YA QUE NO ESTA VALIDADO AUN.
79822		ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS MUNICIPALES	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,000	320,000	320,000	154,676	48.0%	ACCIÓN	1	0	48.0%	OBRA EN PROCESO DE VALIDACION SE CAPTURA PARA FINES INFORMATIVOS.
80854		CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,250	215,250	215,250	92,250	43.0%	ACCIÓN	1	0	43.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION, SE CAPTURA PARA FINES INFORMATIVOS.
80776		CONTRATACION DE UNA DIRECTORA PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	132,020	132,020	132,020	56,580	43.0%	ACCIÓN	1	0	43.0%	PROYECTO EN EJECUCION DEL PROGRAMA TF.- OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES; SUBPROGRAMA 04.- FORTALECIMIENTO A LA CONDICION DE GENERO. SE CAPTURA PARA FINES INFORMATIVOS.
80009		CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	18,435	31.0%	ACCIÓN	1	0	30.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION SE CAPTURA PARA FINES INFORMATIVOS.
81045		PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83,636	83,636	83,636	83,636	100.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%	PAGO DE DERECHOS DE LOS MANANTIALES DEL MUNICIPIO... EN PROCESO DE VALIDACION SE CAPTURA PARA FINES INFORMATIVOS.