

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: San Cristobal de las Casas

EJERCICIO FISCAL: 2010  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
									Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
										Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5					
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
	FAIS								10,391,899.00	10,391,899.00	8,789,455.00	2,136,157.00	19.0%		4,554	3,042	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO,																
	OTROS																
104170	SUSTITUCION DE REJILLAS METALICAS POR REJILLAS DE CONCRETO EN LA CIUDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	235,480	235,480	235,480	144,677	61.0%	SISTEMA	1	1	61.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN																
92534	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,482,580	1,482,580	1,482,580	444,774	30.0%	POSTE	39	12	31.0%
92838	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	230,751	230,751	230,751	0	0.0%	POSTE	3	0	0.0%
92730	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SUBTERRANEA)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,225,822	1,225,822	1,225,822	367,476	30.0%	TRANSFORMADOR	2	1	30.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																
80920	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y REHAB. DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. MARIA ADELINA FLORES MORALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	207,596	207,596	207,596	179,230	86.0%	METRO CUADRADO	660	569	86.0%
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
104413	CONSTRUCCION DE CUNETAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,563,065	1,563,065	1,563,065	1,000,000	64.0%	KILÓMETROS	3,844	2,460	64.0%
	REHABILITACION																
103992	MODERNIZACION DEL CAMINO CHILIL AL EJIDO PEDERNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,157,399	3,157,399	3,157,399	0	0.0%	KILÓMETROS	4	0	0.0%
104283	MODERNIZACION DEL CAMINO OCOTAL SECCION UNO TRAMO (0+000 AL 1+060)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,289,206	2,289,206	686,762	0	0.0%	KILÓMETROS	1	0	0.0%
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
	FAIS								1,917,662	1,917,662	575,299	740,675	27.0%		1,485	0	0.0%
	FISM																
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	REHABILITACION																
91995	PAVIMENTACION DE LA CALLE COMITAN TRAMO: AV. VICENTE GUERRERO-DIEGO DUGELAY CON CONCRETO HIDRAULICO CON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,917,662	1,917,662	575,299	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,485	0	0.0%