

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Siltepec

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico					
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido						2
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS									23,095,621	23,095,621	23,095,621	11,211,171	49.0%		4,874	3,119	64.0%
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																	
66096	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MONTEBELLO	RURAL	ICS/DR17/FISM002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		629,959	629,959	629,959	592,508	94.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
66113	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PABLO GALEANA	RURAL	ICS/DR17/FISM004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,436,818	1,436,818	1,436,818	712,267	50.0%	SISTEMA	1	1	50.0%
66105	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLAN DE AYALA	RURAL	ICS/DR17/FISM003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		877,924	877,924	877,924	805,787	92.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
66085	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RANCHO BONITO	RURAL	ICS/DR17/FISM001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,818,453	1,818,453	1,818,453	622,111	34.0%	SISTEMA	1	1	50.0%
66121	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	CAMPO AÉREO	RURAL	ICS/DR17/FISM005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,026,965	1,026,965	1,026,965	308,090	30.0%	METRO LINEAL	3,680	2,400	65.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN OTROS																	
66632	ELABORACION, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO RURAL	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICSDR17/FISM025/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		749,000	749,000	749,000	582,573	78.0%	PROYECTO	1	1	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																	
66170	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA AMPLIACION	LA LUCHA	RURAL	ICS/DR17/FISM006/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,350,308	1,350,308	1,350,308	1,350,308	100.0%	POSTE	13	13	100.0%
66183	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LLANO GRANDE	RURAL	ICSDR17/FISM008/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		90,134	90,134	90,134	27,040	30.0%	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	120	120	100.0%
66189	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICSDR17/FISM009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		118,408	118,408	118,408	35,522	30.0%	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	180	180	100.0%
66179	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO PINADITA)	ANGEL DIAZ	RURAL	ICS/DR17/FISM007/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		483,253	483,253	483,253	144,976	30.0%	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	245	180	73.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
	CENTROS DE SALUD CONSTRUCCIÓN																	
66616	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	TOQUIÁN GRANDE	RURAL	ICSDR17/FISM021/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		649,500	649,500	649,500	194,850	30.0%	METROS CUADRADOS , CENTROS DE SALUD	48	15	31.0%
66613	CONSTRUCCION DE CLINICAS DE SALUD	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICSDR17/FISM020/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		649,500	649,500	649,500	194,850	30.0%	METROS CUADRADOS , CENTROS DE SALUD	48	15	31.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	PRIMARIA																	
66649	CONSTRUCCION DE UN AULA	MALPASO	RURAL	ICS/DR17/FISM40/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		359,999	359,999	359,999	108,000	30.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	50.0%
66220	CONSTRUCCION DE UN AULA	NUEVO LAREDO	RURAL	ICSDR17/FISM012/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		399,999	399,999	399,999	393,220	98.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	100.0%
66645	CONSTRUCCION DE UN AULA	QUINCE DE ABRIL	RURAL	ICS/DR17/FISM39/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		359,999	359,999	359,999	108,000	30.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	50.0%
66200	CONSTRUCCION DE UN AULA	SAN FRANCISCO	RURAL	ICS-DR17/FISM010/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		359,999	359,999	359,999	277,138	77.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	100.0%
66210	CONSTRUCCION DE UN AULA (BARRIO EL RINCON)	LIBERTAD VENTANAS	RURAL	ICS/DR17/FISM010/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		359,999	359,999	359,999	277,138	77.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	100.0%
66225	CONSTRUCCION DE UN AULA (BARRIO LAS FLORES)	EL LETRERO	RURAL	ICSDR17/FISM013/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		359,999	359,999	359,999	277,138	77.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	100.0%

CAMINOS RURALES																		
CAMINOS RURALES																		
66235	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA	PIEDRA BLANCA	RURAL	ICSDR17/FISM014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	686,860	69.0%	KILOMETROS	1	1	100.0%	
66238	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA	SANTA ISABEL ZUÁN (LA FRAILESCA)	RURAL	ICSDR17/FISM015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,688,208	2,688,208	2,688,208	806,462	30.0%	KILOMETROS	3	1	33.0%	
66318	PAVIMENTACION DE CAMINO A NIVEL CARPETA	EL RODEO	RURAL	ICSDR17/FISM016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,456,232	2,456,232	2,456,232	736,870	30.0%	KILOMETROS	2	1	59.0%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																		
66557	CONSTRUCCION DE PUENTE AMACA	NUEVO SAN FRANCISCO	RURAL	ICSDR17/FISM019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503,585	503,585	503,585	151,076	30.0%	METROS CUADRADOS ,METROS LINEALES	60	20	33.0%	
PUENTES VEHICULARES																		
66436	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA	PABLO GALEANA	RURAL	ICSDR17/FISM017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	508,724	508,724	508,724	483,903	95.0%	METROS CUADRADOS ,METROS LINEALES	30	10	33.0%	
66477	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3RA ETAPA	LAS DELICIAS	RURAL	ICSDR17/FISM018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	330,000	30.0%	METROS CUADRADOS ,METROS LINEALES	46	46	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS																		
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y																		
66624	GASTOS INDIRECTOS	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FISM022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,655,193	1,655,193	1,655,193	607,553	37.0%	PERSONA	18	18	100.0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO																		
TÉCNICAS																		
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																		
66627	PRODIM	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FISM023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,597	827,597	827,597	286,585	35.0%	HORAS ASISTENCIA/ ASESORIA	365	90	25.0%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA																		
OTROS																		
66629	PRODIM (CAPACITACION)	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FISM024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275,866	275,866	275,866	110,346	40.0%	CAPACITACION	4	0	0.0%	
FORTAMUN									9,933,049	5,759,344	5,759,344	5,556,675	96.0%		523,501	440,101	84.0%	
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
38989	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	EL LETRERO	RURAL	ICS/DR17/FAFM10/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,095,000	701,743	701,743	701,743	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	
38957	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	RANCHO BONITO	RURAL	ICS/DR17/FAFM09/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,269	160,581	160,581	160,581	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	
39022	CONSTRUCCION DE FORO Y CAFETERIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ICS/DR17/FAFM11/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	462,116	138,635	138,635	138,635	100.0%	OTROS	1	1	100.0%	
38138	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	EL PALMAR GRANDE	RURAL	ICSDR17/FAFM02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	656,047	656,047	656,047	596,487	91.0%	CANCHA	1	1	100.0%	
38520	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	EL PARRALITO	RURAL	ICSDR17/FAFM04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	656,047	196,814	196,814	196,814	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	
38006	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	NUEVA LUCHA	RURAL	ICSDR17/FAFM01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	650,029	650,029	650,029	561,476	86.0%	CANCHA	1	1	100.0%	
38262	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	TOQUIÁN GRANDE	RURAL	ICSDR17/FAFM03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	859,733	859,733	859,733	805,177	94.0%	CANCHA	1	1	100.0%	
GASTO CORRIENTE																		
SERVICIOS PERSONALES																		
38847	CONTRATACION Y CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FAFM05/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,054,398	921,920	921,920	921,920	100.0%	OTROS	43	43	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		

38871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17FAFM006/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	634,079	593,581	593,581	593,581	100.0%	PROYECTO	1	1	100.0%
39101	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ICS/DR17/FAFM14/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	PROYECTO	1	1	100.0%
39081	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ICS/DR17/FAFM13/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,480	150,740	150,740	150,740	100.0%	PIEZA	43	43	100.0%
38894	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FAFM007/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,784	121,598	121,598	121,598	100.0%	PERSONA	6	6	100.0%
38784	DESAYUNOS ESCOLARES	SILTEPEC	URBANO	ICS/DR17FAFM08/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,594,067	557,923	557,923	557,923	100.0%	OTROS	523,400	440,000	84.0%