

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
Municipio: Socoltenango

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11								
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								14,380,850.00	9,003,427.00	9,003,400.00	7,303,693.00						
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																	
90901	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EJIDO TZINIL	TZINIL	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,162,204	947,940	947,940	947,940	100.0%	SISTEMA	1	0	30.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
86966	PAVIMENTACION DE BOULEVARD NUEVO TAMAULIPAS	NUEVO TAMAULIPAS	RURAL	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,646,002	1,258,552	1,258,552	1,258,552	100.0%	METROS CUADRADOS	2,741	2,100	77.0%	
86590	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL	RURAL	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,505,910	1,401,501	1,401,501	1,215,725	87.0%	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
	OTROS																	
86488	CONSTRUCCION DE CRUCERO Y PARADOR VEHICULAR	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,204,054	1,204,054	1,204,054	361,216	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	
86803	CONSTRUCCION DE PLAZA LOS CANTAROS (MERCADO MUNICIPAL 2A ETAPA)	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,505,876	2,505,876	2,505,876	1,834,783	73.0%	OBRA	1	1	73.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																	
86846	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO NVA FLORESTA	NUEVA FLORESTA	RURAL	083-03-0006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,391,542	417,462	417,462	417,462	100.0%	POSTE	33	10	30.0%	
	AMPLIACIÓN																	
86890	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SAN MIGUEL SOCTIC	SAN MIGUEL SOCTIC	RURAL	083-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	612,729	529,448	529,448	529,448	100.0%	POSTE	10	9	86.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																	
	OTROS																	
90791	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: ES-374-42	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,453	211,636	211,636	211,636	100.0%	METRO CUADRADO	744	223	30.0%	
87044	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: 07DPB2488T	FRANCISCO VILLA	RURAL	083-03-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,453	211,663	211,636	211,636	100.0%	METRO CUADRADO	744	223	30.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y GASTOS INDIRECTOS																	
86708	GASTOS INDIRECTOS	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	706,160	212,695	212,695	212,695	100.0%	INFORME	1	0	30.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
	TÉCNICAS																	
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																	
92626	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	235,467	102,600	102,600	102,600	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ ASESORÍA	2,000	872	44.0%	
	FORTAMUN								4,377,989	2,757,533	2,303,532	2,290,060	83.0%		335,897	160,066	48.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
93761	PAGO DE ADEUDO HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS)	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	806,072	806,072	806,072	806,072	100.0%	OBRA	1	1	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS																	
94099	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (CURSO DE CAPACITACION A	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56,422	56,422	56,422	42,950	76.0%	OTROS	42	42	100.0%	
94417	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,133,265	1,009,772	899,175	899,175	89.0%	OTROS	42	18	43.0%	
94248	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO (MANTENIMIENTO DE	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	375,274	375,274	61,870	61,870	16.0%	PROYECTO	2	0	17.0%	

		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN																	
93039		APOYO DE BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS (BECAS ECONOMICAS POR LA CANTIDAD DE \$500.00 MENSUALES)	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	30,000	30,000	50.0%	BECA	10	5	50.0%	
94573		DESAYUNOS ESCOLARES	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	946,956	449,993	449,993	449,993	100.0%	OTROS	335,800	160,000	48.0%	