

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Tapachula

EJERCICIO FISCAL: 2010  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Progra mado	Acumul ado al		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido						
2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11											
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS										31,042,004	31,042,004	31,042,004	21,136,518	68.0%		16,939	4	0.0%	
	FISM																			
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
	CONSTRUCCION																			
71930	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA PROCASA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0102030036100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,089,805	1,089,805	1,089,805	326,493	30.0%	CANAL	1	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 Y HABITAT 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/003/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$326,493 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA PROCASA.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
71397	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0102030276100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	565,789	565,789	565,789	282,894	50.0%	METRO LINEAL	176	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$282,894. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
58256	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602030066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	667,464	667,464	667,464	333,732	50.0%	METROS	300	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO POR \$333,732 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA VALLE HERMOSO
58017	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ESTACIONAMIENTO), COLONIA SANTA CLARA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602030086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	384,016	384,016	384,016	192,008	50.0%	METROS CUADRADOS	1,857	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2010 SE EJECUTO EL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$192,008 GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA SANTA CLARA.
57475	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, SEGUNDA SECCION DE TINAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0602030096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,421,638	1,421,638	1,421,638	710,819	50.0%	METROS CUADRADOS	4,675	0	0.0%	OBRA DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2010. SE EJECUTO EL 50% DE ANTICIPO POR \$710,819 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. SEGUNDA SECCION DE TINAJAS.
69791	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES; COLONIA FUERZA Y PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,200,514	1,200,514	1,200,514	349,333	29.0%	METROS CUADRADOS	3,746	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 Y HABITAT 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/007/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$349,333.00 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA FUERZA Y PROGRESO.
63251	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	319,651	319,651	319,651	159,825	50.0%	METROS CUADRADOS	747	0	0.0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO \$159,825 GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS.
71086	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GRANJA LA JOYA.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	681,944	681,944	681,944	204,583	30.0%	METROS CUADRADOS	1,376	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$204,583 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA GRANJA LA JOYA.

71618		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MAYA SOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	895,340	895,340	895,340	447,670	50.0%	METROS CUADRADOS	1,840	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$447,670 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA MAYA SOL.
70014		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030 156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	733,567	733,567	733,567	366,783	50.0%	METROS CUADRADOS	1,500	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA POR \$366,783. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																			
		OTROS																			
95922		PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS 2008 EN EL EJERCICIO 2010.	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098OF0300032 006200EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	11,861,302	11,861,302	11,861,302	11,861,302	100.0%	ACCION	1	0	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III, FISM 2010. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.
		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																			
		PRIMARIA																			
		CONSTRUCCION																			
70398		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DE 6X8 RC, ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 07DPR4553R, FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ01020301 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	697,649	697,649	697,649	348,824	50.0%	METROS CUADRADOS . AULAS	2	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA POR \$348,824. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
63394		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, ESC. PRIM. MARIANO BLAS MARTINEZ, CLAVE 07DPR012PU, CANTON EL CHAPARRON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ01020300 76100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	878,947	878,947	878,947	439,437	50.0%	METROS CUADRADOS	672	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO POR \$439,437 GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, ESC. PRIM. MARIANO BLAS MARTINEZ, CLAVE 07DPR0129U. CANTON EL CHAPARRON.
		CAMINOS RURALES																			
		CAMINOS RURALES																			
63178		PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.	MEXIQUITO	RURAL	098UB0402030 056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2,834,671	2,834,671	2,834,671	1,414,904	50.0%	KILOMETRO S	1	0	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO POR \$1,414,904 GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.
63501		REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, 1°.- SECCION CEBADILLA (CAMINO EL COYOL).	CEBADILLA 1A. SECCION	RURAL	098UB0201030 036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,502,764	1,502,764	1,502,764	1,502,764	100.0%	KILOMETRO S	4	4	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/003/2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, 1°.- SECCION CEBADILLA (CAMINO AL COYOL)
		GASTOS INDIRECTOS																			
		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS																			
86459		GASTOS INDIRECTOS 2010, 01	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098U901000300 16200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	3,184,166	3,184,166	3,184,166	1,341,481	42.0%	INFORME	1	0	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
		ORGANIZACIONAL																			
		CAPACITACION Y ACTUALIZACION																			
86485		CURSO DE CAPACITACION PRODIM 2010	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098U902000300 26200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	530,694	530,694	530,694	265,347	50.0%	HORAS CURSO	40	0	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE																			
		OTROS																			
87366		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098U902000300 36200EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,592,083	1,592,083	1,592,083	588,319	37.0%	INFORME	1	0	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.
		FORTAMUN										48,697,870	48,697,870	48,697,870	44,655,172	92.0%		5,049	1	0.0%	
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																			
82204		PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, 01	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098OF0100040 016200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,219,842	96.0%	ACCION	1	0	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO CUATRO, FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010.







13826		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0502030 606100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	272,909	272,909	272,909	211,462	77.0%	METROS LINEALES	7	7	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD EJIDO UNIDAD 2000.
		REHABILITACION																			
13835		REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA, 05	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0503030 776100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	175,909	175,909	175,909	141,681	81.0%	METROS LINEALES	117	94	80.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA PERLA NORTE.
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																			
		OTROS																			
13842		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303030 736100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	637,257	637,257	637,257	637,257	100.0%	METRO CUADRADO	398	398	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$191,177.37, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010, LOCALIDAD COLONIA MIL GARZAS 1.
18305		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303030 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	826,505	826,505	826,505	400,871	49.0%	METROS CUADRADOS	530	260	49.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
13847		CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030 226100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	196,802	196,802	196,802	196,802	100.0%	METRO LINEAL	1,726	1,726	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE.
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																			
		RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																			
19481		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SG0201030 696100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	234,498	234,498	234,498	184,263	79.0%	TRANSFORM ADOR	1	1	70.0%	OBRA RFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD CANTON SOLEDAD.
19567		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	EL TESORO (EL CANTÓN)	RURAL	098SG0201030 636100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,005,690	1,005,690	1,005,690	792,019	79.0%	TRANSFORM ADOR	6	5	79.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$502,845.35, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010, LOCALIDAD CANTON EL TESORO.
		AMPLIACIÓN																			
19798		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SG0202030 546100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	240,580	240,580	240,580	184,278	77.0%	TRANSFORM ADOR	1	1	77.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2009. SE EJECUTO RECURSO POR \$184,278 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO.
19928		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	EL ENCANTO	RURAL	098SG0202030 556100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	273,610	273,610	273,610	203,653	74.0%	TRANSFORM ADOR	1	1	74.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$136,805.05, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010, LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO 1.
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
		CONSTRUCCIÓN																			
15139		CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC.PREPARATORIA DEL ESTADO NO.03, CLAVE:07EBH0034W, 01	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098SJ01040308 26100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	503,331	503,331	503,331	206,547	41.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	2	1	41.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.



15173		CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8, ESC.SEC.GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE:07EE501596, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ01030308 56100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	375,905	375,905	375,905	375,905	100.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO MORELOS.
20426		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.SEC.DEL SOCONUSCO, 01	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098SJ01030303 86100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	150,480	150,480	150,480	0	0.0%	METROS CUADRADOS	620	515	83.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA CALCANEO BELTRAN.
16976		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.SEC.UNIDAD CHIAPANECA, 01	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	098SJ01030304 16100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	886,598	886,598	886,598	886,598	100.0%	METROS CUADRADOS	620	620	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010. LOCALIDAD PUERTO MADERO (SAN BENITO)
CAMINOS RURALES																					
CAMINOS RURALES																					
20201		APERTURA DE CAMINO, 01	MEXIQUITO	RURAL	098UB0101030 426100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,233,586	1,233,586	1,233,586	1,007,650	82.0%	KILÓMETRO S	1	1	82.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2009. SE EJECUTO RECURSO POR \$1,007,650 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO.
15461		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	EL EDÉN	RURAL	098UB0402030 446100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2,618,558	2,618,558	2,618,558	0	0.0%	KILÓMETRO S	1	0	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO EL EDEN - SAN JOSE REFORMA.
20381		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	098UB0402030 436100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2,567,358	2,567,358	2,567,358	0	0.0%	KILÓMETRO S	1	0	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE.
15642		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA CAMINO CHAPARRON2-TOLUQUITA OTRAS COMUNIDADES, 04	TOLUQUITA	RURAL	098UB0402030 476100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	231,976	231,976	231,976	231,976	100.0%	KILÓMETRO S	0	0	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.LOCALIDAD EJIDO TOLUQUITA.
MUROS DE CONTENCIÓN																					
31645		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303031 266100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	212,241	212,241	212,241	212,241	100.0%	METROS CUADRADOS	87	87	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/OT/0001/2009. ES OBRA CONTRATADA CON 87 METROS LINEALES. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.
FORTAMUN												5,621,346	5,621,346	5,621,346	1,737,139	31.0%		1	0	0.0%	
INVERSIÓN																					
OBRA PUBLICA																					
85685		CONSTRUCCION DE CRED (CENTRO REGIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0300040 686200FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	5,621,346	5,621,346	5,621,346	1,737,139	31.0%	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	1	0	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV, FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.
7-CHIAPAS RECURSO 2008																					
APORTACIONES FEDERALES																					
FAIS												5,990,194	5,990,194	5,990,194	5,155,961	86.0%		17,152	15,286	89.0%	
FISM																					
AGUA POTABLE																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
CONSTRUCCIÓN																					
46145		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100030 666100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	285,131	285,131	285,131	285,131	100.0%	METRO LINEAL	1,678	1,678	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL.



46295		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC0100030 936100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	237,829	237,829	237,829	237,829	100.0%	METRO LINEAL	2,550	2,550	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO 26 DE OCTUBRE.
		REHABILITACION																			
46328		REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0300030 046100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	18,883	18,883	18,883	18,883	100.0%	METRO LINEAL	442	442	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA DEMOCRACIA.
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
53121		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA OBRERA.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301031 246100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	653,168	653,168	653,168	609,116	93.0%	METRO LINEAL	634	596	94.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2008. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA OBRERA.
46694		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030 076100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	158,121	158,121	158,121	158,121	100.0%	METRO LINEAL	521	521	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES II.
		TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																			
		CONSTRUCCION																			
46788		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA, 04	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S504010300 86100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	350,641	350,641	350,641	350,641	100.0%	PLANTA	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010. LOCALIDAD COLONIA EL VERGEL.
		URBANIZACION MUNICIPAL																			
		CALLES																			
48078		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602031 676100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	METROS CUADRADOS	239	239	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2009, SON 239.92 METROS LINEALES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO.
52845		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602030 156100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	833,944	833,944	833,944	510,769	61.0%	METROS CUADRADOS	3,800	2,318	61.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA XOCHIMILCO.
53565		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, COLONIA LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601031 006100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,014,058	1,014,058	1,014,058	912,283	90.0%	METROS CUADRADOS	2,000	1,800	90.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2008. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010. COLONIA LOMA BONITA.
		REHABILITACION																			
52414		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602031 076100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	695,005	695,005	695,005	695,005	100.0%	METROS CUADRADOS	2,695	2,695	100.0%	OBRA CON REFRENDADA CONRECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2008. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010. COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																			
		CONSTRUCCION																			
54171		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0302030 606100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	10,061	10,061	10,061	0	0.0%	METROS LINEALES	194	180	93.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA.
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																			
		OTROS																			
54206		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030 876100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	26,423	26,423	26,423	0	0.0%	METROS	744	662	89.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO II.

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																				
RED DE ELECTRICIDAD																				
CONSTRUCCIÓN																				
46881	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SG0102030846100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	93,518	93,518	93,518	93,518	100.0%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2008, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES.
AMPLIACIÓN																				
46929	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SG0102030106100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	114,559	114,559	114,559	114,559	100.0%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA OCTAVIO PAZ.
47018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SG0102030166100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	72,051	72,051	72,051	72,051	100.0%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA LOS LLANES.
47118	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SG0202030926100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	36,870	36,870	36,870	36,870	100.0%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2008, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD CANTON BUENOS AIRES.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
PREESCOLAR																				
CONSTRUCCIÓN																				
54391	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC.JN. 1° DE MAYO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0101030516100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	77,920	77,920	77,920	77,920	100.0%	METROS CUADRADOS	620	620	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR POLIGONO 2.
PRIMARIA																				
47269	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR ESC.PRIM.FEDERAL MEXICO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0102030056100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	53,767	53,767	53,767	27,514	51.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA SAN CARALAMPIO.
54417	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIM.LIC.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0102030066100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	70,498	70,498	70,498	0	0.0%	METROS CUADRADOS	620	570	92.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
47694	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, PRIM.OCTAVIO PAZ LOZANO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0102030176100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	183,133	183,133	183,133	183,133	100.0%	METROS CUADRADOS	407	407	100.0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, OBRA REFRENDADA, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/00017/2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD COLONIA FRACCIONAMIENTO ANTORCHA VIVAH.
SECUNDARIA																				
47722	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC.SEC.5 DE FEBRERO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0103030126100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	272,618	272,618	272,618	272,618	100.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDE III, FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2009, OBRA REFRENDADA. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LA UNION.
CAMINOS RURALES																				
CAMINOS RURALES																				
54434	APERTURA DE CAMINO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0101030376100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	128,691	128,691	128,691	0	0.0%	KILÓMETROS	0	0	93.0%	OBRA CON RECURSOS FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2008, OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO 2DA. FRACCION.
54456	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA, 04	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030366100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	103,305	103,305	103,305	0	0.0%	KILÓMETROS	1	1	90.0%	OBRA CON RECURSOS DE FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2008, OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD CANTON ESPERANZA.
FORTAMUN											890,857	890,857	890,857	635,571	71.0%					
INVERSION																				
OBRA PÚBLICA																				

55755		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 1A. CALLE OTE PROL., 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0300041256100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	29,944	29,944	29,944	0	0.0%	METRO LINEAL	8	0	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010.
55774		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (15AV. NORTE ENTRE 23 Y 25 OTE), 03	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0300041266100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	82,844	82,844	82,844	0	0.0%	METRO LINEAL	15	0	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010.
		EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																			
55911		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0200041206200FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	365,314	365,314	365,314	365,314	100.0%	OTROS	25	25	100.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010.
55923		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0200041216200FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	54,840	54,840	54,840	0	0.0%	EQUIPO	7	0	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010.
		OTROS																			
55950		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0200041226200FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	270,300	270,300	270,300	270,257	100.0%	OTROS	114	114	100.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010.
55969		ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD0200041236200FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	87,615	87,615	87,615	0	0.0%	EQUIPO	290	0	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010.
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2007</b>																					
<b>SUBSIDIOS</b>																					
		<b>SUBSIDIOS</b>																			
		<b>FONDOS REGIONALES</b>																			
		<b>INVERSIÓN</b>																			
		OBRA PÚBLICA																			
		CONSTRUCCIÓN																			
54897		INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC0100032006100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1752 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,909	500,909	500,909	261,233	52.0%	METRO LINEAL	5,729	2,864	50.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBBREGON.
54984		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0602030576100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	525 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	60,584	60,584	60,584	60,584	100.0%	METRO CUADRADO	6,435	6,435	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
55478		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030976100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	753 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	579,855	579,855	579,855	579,855	100.0%	KILÓMETRO	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD 2A. FRACCION EJIDO MEXIQUITO.
55506		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030966100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1426 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	215,927	215,927	215,927	0	0.0%	KILÓMETRO	2	1	25.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.
55543		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030466100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	570 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	11,374	11,374	11,374	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,558	623	40.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.
55571		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030926100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	379 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21,615	21,615	21,615	0	0.0%	METRO CUADRADO	722	657	91.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA 12 DE DICIEMBRE.
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																					
		<b>FAIS</b>																			
		<b>FISM</b>																			
												6,390,883	6,390,883	6,390,883	3,520,804	55.0%		27,936	23,055	83.0%	

AGUA POTABLE																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
37301		CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100031686100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	16,649	16,649	16,649	16,649	100.0%	METRO LINEAL	625	625	100.0%	OBRA REFRENDADA FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000941/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE TAPACHULA.
44109		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC0100031646100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	766,807	766,807	766,807	0	0.0%	SISTEMA	1	0	40.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-001012/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD EJIDO TOLUCA.
44131		INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC0100032006100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	500,909	500,909	500,909	261,233	52.0%	METRO LINEAL	5,729	2,991	52.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADO \$1,000,000, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001342/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
37321		INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100031996100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	35,324	35,324	35,324	35,324	100.0%	METRO LINEAL	3,003	3,003	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001342/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010., COLONIA LOS ANGELES.
37387		INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100030306100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	209,497	209,497	209,497	209,497	100.0%	METRO LINEAL	3,105	3,105	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000763/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.
AMPLIACION																					
37436		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0200030816100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	201,246	201,246	201,246	175,116	87.0%	METRO LINEAL	1,266	1,189	94.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$201,246.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000462/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA HUERTO DE JANEIRO.
44186		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0200031676100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	38,920	38,920	38,920	0	0.0%	METRO LINEAL	331	315	95.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$38,920, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE.
44223		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0200030646100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	33,184	33,184	33,184	0	0.0%	METRO LINEAL	285	271	95.0%	OBRA REFRENDADA RECURSOS FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000363/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																					
CONSTRUCCION																					
44255		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101031556100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	126,560	126,560	126,560	0	0.0%	METRO LINEAL	340	51	15.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$126,560.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000903/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OCTAVIO PAZ.
44319		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD AKISHINO, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101031946100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	41,261	41,261	41,261	0	0.0%	METRO LINEAL	892	850	95.0%	OBRA REFRENDADA RECURSOS FONDO III FISM 2007, PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. BOULEVARD AKISHINO, CABECERA MUNICIPAL.
URBANIZACION MUNICIPAL																					
CALLES																					
37490		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0602030576100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	60,584	60,584	60,584	60,584	100.0%	METROS CUADRADOS	6,435	6,435	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000356/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.

44507		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030466100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	11,374	11,374	11,374	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,558	623	40.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000207/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.
44039		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, COLONIA 12 DE DICIEMBRE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030926100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	216,178	216,178	216,178	194,563	90.0%	METROS CUADRADOS	722	657	91.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDE III. FISM 2007. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/PGE/CO/0068/2007. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA 12 DE DICIEMBRE.
44547		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (19 AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 OTE), 06	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601031516100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	50,802	50,802	50,802	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,359	1,332	98.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000899/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. CABECERA MUNICIPAL
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																			
44611		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0502031016100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	281,838	281,838	281,838	0	0.0%	METROS LINEALES	9	1	15.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000748/2007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA XOCHIMILCO.
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
42316		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0104030756100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	336,730	336,730	336,730	62,887	19.0%	METROS CUADRADOS , CANCHA	540	103	19.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000470/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGREGACION REFORMA.
		PREESCOLAR																			
44700		CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0101031506100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	6,052	6,052	6,052	0	0.0%	METROS CUADRADOS	28	27	98.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00898/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO UNION MIRAMAR.
		PRIMARIA																			
37358		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0102030776100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	30,243	30,243	30,243	30,243	100.0%	METROS CUADRADOS	540	540	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000468/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
37523		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. URB. HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA, 01	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ0102030636100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	27,230	27,230	27,230	27,230	100.0%	METROS CUADRADOS	375	375	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SDPS/DR08/FISM-000362/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA NUEVO MILENIO.
44736		CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUITLAHUAC, 01	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0102030746100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	43,076	43,076	43,076	0	0.0%	METROS CUADRADOS	688	482	70.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SDPS/DR08/FISM-000467/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO.
		CAMINOS RURALES																			
		CAMINOS RURALES																			
44824		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030626100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	162,361	162,361	162,361	0	0.0%	KILÓMETRO S	1	1	90.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000361/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
44765		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030376100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	221,059	221,059	221,059	0	0.0%	KILÓMETRO S	2	1	55.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000197/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD CANTON ISLEVEN.
43571		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, FRACCION LOS ANGELES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030996100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,065,816	1,065,816	1,065,816	1,043,746	98.0%	KILOMETRO S	2	1	98.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2007. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/PIM-FISM/CO/0015/2007. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. FRACCION LOS ANGELES.

40471		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES,	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,890,897	1,890,897	1,890,897	1,403,732	74.0%	KILÓMETROS	2	2	70.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO FONDO III, FISM 2007. NUMERO DE CONTRATO, MTC/SOPM/PIM- FISMCO/0025/2007. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. CANTON BUENOS AIRES.
		MUROS DE CONTENCIÓN																			
44900		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0303030 366100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	16,286	16,286	16,286	0	0.0%	METROS CUADRADOS	100	76	76.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPOS/DR08/FISM-000198/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD POBLADO LA CIGÜENA.