

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio : Teopisca

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulad o al	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1									2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS									21,745,375	7,871,484	7,255,543	5,345,269	68.0%		11,794	1,157	10.0%
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
	REHABILITACIÓN																	
97819	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	TEOPISCA	URBANO	094030016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO		57,825	57,825	17,347	17,347	30.0%	METRO LINEAL	355	106	30.0%
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																	
	CONSTRUCCIÓN																	
94401	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A ETAPA	NUEVO ZINACANTÁN	RURAL	094030002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO		988,438	988,438	988,438	988,438	100.0%	POZO	1	1	100.0%
94203	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA (RANCHERIA VIDA NUEVA)	VIDA NUEVA	RURAL	094030001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO		1,011,560	1,011,560	1,011,560	1,011,560	100.0%	POZO	1	1	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																	
	AMPLIACIÓN																	
96727	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA ETAPA (BARRIO EL RASTRO)	TEOPISCA	URBANO	094030009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO		239,251	119,625	119,625	0	0.0%	METRO LINEAL	256	0	0.0%
	REHABILITACIÓN																	
97961	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2DA AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	TEOPISCA	URBANO	094030017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO		319,366	191,618	95,809	95,809	50.0%	METRO LINEAL	422	127	30.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
94671	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO	BETANIA	RURAL	094030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		548,442	164,532	164,532	164,532	100.0%	METROS CUADRADOS	384	115	30.0%
97683	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	TEOPISCA	URBANO	094030015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		785,736	349,216	235,720	235,720	67.0%	METROS CUADRADOS	2,569	771	30.0%
96859	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 6TA CALLE NTE PTE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	TEOPISCA	URBANO	094030011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		867,996	433,998	433,998	0	0.0%	METROS CUADRADOS	2,933	0	0.0%
96825	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ERA AV PTE SUR	SAN ANTONIO	RURAL	094030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		501,695	250,847	250,847	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,548	0	0.0%
97535	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA CALLE NTE PTE (BARRIO LINDA VISTA BAJO)	TEOPISCA	URBANO	094030014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		576,521	288,260	288,260	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,806	0	0.0%
97407	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 6TA CALLE SUR PTE (BARRIO MIRADERO BAJO)	TEOPISCA	URBANO	094030012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		422,616	230,517	230,517	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,306	0	0.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
	OTROS																	
94953	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	SAN JOSÉ	RURAL	094030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		1,600,209	480,062	480,062	480,062	100.0%	CANCHA	1	0	30.0%
95092	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	TEOPISCA	URBANO	094030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO		738,058	738,058	738,058	738,058	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	REHABILITACIÓN																	
95492	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	NUEVO LEÓN	RURAL	094030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO		771,252	385,626	385,626	180,000	47.0%	KILÓMETROS	30	15	50.0%
95331	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GALLILEA-EJIDO DOS LAGUNAS	DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO)	RURAL	094030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO		1,221,907	850,017	846,017	846,017	100.0%	KILÓMETROS	14	7	50.0%
	GASTOS INDIRECTOS																	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS																	
95170	PAGO DE INTERESES A BANOBRAS 2010	TEOPISCA	URBANO	094030006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO		8,431,931	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1	0	0.0%
	SERVICIOS PERSONALES DE																	
98102	GASTOS INDIRECTOS	TEOPISCA	URBANO	09403	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO		1,199,855	599,927	329,726	329,726	55.0%	PERSONA	9	9	100.0%

98043		PRODIM	TEOPISCA	URBANO	09403	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO	699,915	349,957	258,000	258,000	74.0%	PERSONA	5	4	80.0%
		PROGRAMAS DE DESARROLLO																
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA																
		OTROS																
97150		AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3ERA	TEOPISCA	URBANO	094030012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	H AYUNTAMIENTO	762,802	381,401	381,401	0	0.0%	METRO CUADRADO	153	0	0.0%
		FORTAMUN								2,806,800	1,403,400	1,403,400	1,403,400	100.0%		63	63	100.0%
		GASTO CORRIENTE																
		OTROS GASTOS DE OPERACION																
98206		CONTRATACION DE POLICIAS	TEOPISCA	URBANO	09404	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	H AYUNTAMIENTO	2,806,800	1,403,400	1,403,400	1,403,400	100.0%	PERSONA	63	63	100.0%