

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Tonalá

EJERCICIO FISCAL: 2010  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11									
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS								33,443,084	33,197,629	32,998,826	14,201,066	43.0%	135,637	135,632		53,098	21,816	41.0%	
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
130849	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOCALIDAD SIN NOMBRE (NATALIO VÁZQUEZ PALLARES)	RURAL	097-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	771,888	771,888	771,888	771,888	100.0%	1	1	METRO LINEAL	2,012	2,012	100.0%	OBRA FINIQUITA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
130802	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. COCCOTEROS)	TONALÁ	URBANO	097-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,274,394	2,274,394	2,274,394		0.0%	0	0	ALCANTARILLA	430	0	0.0%	AVANCE FISICO FINANCIERO 0%
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																			
129713	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE (COL. EL BORBOLLON, CABECERA MUNICIPAL).	TONALÁ	URBANO	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	812,421	812,421	812,421	250,038	31.0%	0	0	METRO LINEAL	775	0	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UNA SOLO ESTIMACION
131489	INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	TONALÁ	URBANO	097-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	158,828	158,828	158,828	95,296	60.0%	1	0	METRO LINEAL	355	0	0.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESITOS DE BANOBRAS.
	AMPLIACION																			
131730	INTRODUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	TONALÁ	URBANO	097-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	782,344	782,344	782,344	469,406	60.0%	1	0	METRO LINEAL	3,074	0	0.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESITOS DE BANOBRAS.
	REHABILITACION																			
131406	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 DE LA OBRA; INTRODUCCION Y	TONALÁ	URBANO	097-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	782,344	782,344	782,344	0	0.0%	1	0	METRO LINEAL	3,074	0	0.0%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO 0%
129744	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS ANIMAS, CABECERA MUNICIPAL	TONALÁ	URBANO	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,984	254,984	254,984	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	370	0	0.0%	ESTA OBRA SOLO CUENTA CON EL 30% DE ANTICIPO
137871	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (UNIDAD HABITACIONAL ZANATENCO,	TONALÁ	URBANO	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	915,580	915,580	915,580	507,145	55.0%	1	0	METRO LINEAL	598	0	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON LA PRIMERA ESTIMACION.
137920	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO TONATLAN, CABECERA MUNICIPAL).	TONALÁ	URBANO	097-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	1,600,801	1,600,801	1,600,801	706,240	44.0%	1	0	METRO LINEAL	1,059	0	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON DOS ESTIMACIONES
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
127555	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES	RÍO BRAVO	RURAL	097-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	772,223	772,223	772,223	463,334	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	2,520	60.0%	AMOERTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS.
131795	EMPEDRADO DE CALLES Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	LAS PIEDRITAS	RURAL	097-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	774,941	774,941	774,941	464,965	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,208	2,525	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
118309	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. GRANADITAS ENTRE C. OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO)	TONALÁ	URBANO	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	309,356	309,356	309,356	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689	0	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO
131886	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN ANTONIO)	TRES PICOS	URBANO	097-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	777,965	777,965	777,965	466,779	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,597	1,558	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
131928	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN PEDRO)	TRES PICOS	URBANO	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	774,069	774,069	774,069	464,442	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,450	1,470	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
126169	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EVOLUCION)	TONALÁ	URBANO	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	762,990	762,990	762,990	457,794	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128	1,277	60.0%	
132704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN MARTIN)	TONALÁ	URBANO	097-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	738,110	738,110	738,110	442,866	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,287	1,372	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS

132801		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. 6 DE DICIEMBRE)	TONALÁ	URBANO	097-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	775,818	775,818	775,818	465,491	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,609	1,565	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
132407		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA SAN RAMON)	TONALÁ	URBANO	097-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	774,774	774,774	774,774	464,865	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	1,440	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
118238		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE MARGARITO ESCOBEDO, ING. SOTO AGUILERA Y AV. JOSE ALFARO GOMEZ)	RAYMUNDO FLORES FUENTES	RURAL	097-03-00047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	1,483,037	1,483,037	1,483,037	628,328	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135	481	42.0%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES
133286		REHABILITACION DE CALLES	MORELOS (MOJARRAS)	RURAL	097-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	693,642	693,642	693,642	416,186	60.0%	0	0	METROS	5,020	3,012	60.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																			
		OTROS																			
124196		CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.60 X 30.00 MTS. (ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA)	PUERTO ARISTA	RURAL	097-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	823,875	823,875	823,875	198,415	24.0%	0	0	METRO CUADRADO	558	134	24.0%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION
138445		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA JARDINERIA DEL PARQUE RECREATIVO (EJ.SAN FCO. OCOTAL)	SAN FRANCISCO EL OCOTAL	RURAL	097-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	22,699	22,699	22,699	19,833	87.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% FISIA FINANCIERA
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE																			
		RED DE ELECTRICIDAD																			
		AMPLIACIÓN																			
129685		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	LA PROVIDENCIA	RURAL	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,334,144	1,334,144	1,334,144	400,243	30.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,510	0	0.0%	OBRA CUANTA CON UN 30% ANTICIPO
137969		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	LAS DELICIAS	RURAL	097-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,212,517	1,212,517	1,212,517	363,755	30.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,590	0	0.0%	OBRA CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO
129630		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	MONTE VERDE	RURAL	097-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,141,247	1,141,247	1,141,247	342,374	30.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,000	0	0.0%	OBRA CUENTA CON UN 30% ANTICIPO
137888		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO 4 DE OCTUBRE)	TRES PICOS	URBANO	097-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	599,461	599,861	599,861	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	798	0	0.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS.
137907		AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO SAN FELIPE	TRES PICOS	URBANO	097-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	666,476	666,476	666,476	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	690	0	0.0%	AMORTIZACION POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
138004		INSTALACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA LAGUNA	RURAL	097-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	331,933	331,933	331,933	331,993	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	25	25	100.0%	OBRA FINIQUITADA
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																			
		CENTROS DE SALUD																			
		CONSTRUCCIÓN																			
139562		CONSTRUCCION DE GALERA EN CASA DE SALUD DE 16.00 X 8.00 MTS.(GALEANA CALENTURA)	GALEANA CALENTURA	RURAL	097-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	109,370	109,370	109,370	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
125194		CONSTRUCCION DE TECHADO DE 13.50 X 6.50 M. EN LA CASA DE SALUD (R. LA LAGUNA)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	71,735	71,735	71,735	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
125720		TERMINACION DE CASA DE SALUD (RANCHERIA SANTIAGO BUENA VISTA)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	286,539	286,539	286,539	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0.0%	OBRA NO INICIADA

139535		TERMINACION DE LA CASA DE SALUD (RANCHERIA SAN PEDRO LA RAMADITA)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	144,221	144,221	144,221	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
		EQUIPAMIENTO																			
132304		EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD (RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA)	HUACHIPILIN CALENTURA (LA RAMADITA)	RURAL	097-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	53,930	53,930	53,930	49,494	92.0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1	1	100.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD FALTA EL PAGO DE UNA FACTURA
131894		EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA)	RURAL	097-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	41,296	41,296	41,296	41,296	100.0%	41,296	41,296	APARATOS MÉDICOS	1	1	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
124578		EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD(EJIDO DR.BELISARIO DOMINGUEZ)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	45,425	45,425	45,425	45,425	100.0%	45,425	45,425	APARATOS MÉDICOS	1	1	100.0%	OBRA EJECUTADA AL %100
118629		EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD(RANCHERIA EL NARANJO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	48,910	48,910	48,910	48,910	100.0%	48,910	48,910	APARATOS MÉDICOS	1	1	100.0%	OBRA EJECUTADA AL %100
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
		CONSTRUCCIÓN																			
133761		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO CLAVE:07EBH0063R	PAREDÓN	URBANO	097-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	228,563	228,563	228,563	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA.
134079		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH NO.63 CLAVE:07ECBB062X	TRES PICOS	URBANO	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	273,810	273,810	273,810	253,171	92.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	92.0%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE DE 92% FISICO Y FINANCIERO
126746		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH CAMPUS IX	TONALÁ	URBANO	097-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	239,474	239,474	239,474	234,963	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	98.0%	OBRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO 98%
124782		CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.20 X 30.00 MTS. ESC. CBTIS NO.170 CLAVE:07DCT0002Z	TONALÁ	URBANO	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	511,915	511,915	511,915	412,358	81.0%	0	0	M2, PATIO	1	1	80.0%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 80%
		PREESCOLAR																			
123908		CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. ANGEL GUIMERA CLAVE:07DJN0912W	SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA)	RURAL	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122,810	122,810	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
133647		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL J.N. JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE:07DJN2011T LA VICTORIA	TONALA	URBANO	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	107,377	107,377	107,377	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
		MANTENIMIENTO																			
127820		APORTACION DE PINTURA PARA EL J.N. JOSE MA. LUIS MORA CLAVE:07EJN0197Z	EL CONGRESO	RURAL	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	11,209	11,209	11,209	11,209	100.0%	0	0	M2, PATIO	1	1	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO
133566		APORTACION DE PINTURA PARA J.N. JOSE MA. LUIS MORA CLAVE:07EJN197Z	EL CONGRESO	RURAL	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	11,209	11,209	11,209	11,209	100.0%	0	0	M2, PATIO	1	1	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
		REHABILITACIÓN																			
124208		REHABILITACION DE AULAS JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARK TWAIN CLAVE:07DJN0742S	TONALA	URBANO	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	75,993	75,993	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
124977		REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. PASCUAL ORTIZ RUBIO CLAVE:07DJN0415Y	HUIZACHAL	RURAL	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	40,223	40,223	40,223	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
		PRIMARIA																			
		CONSTRUCCIÓN																			
128252		APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA CLAVE:07DPR3653	SANTA ROSA LAS LIMAS	RURAL	097-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	95,297	95,297	95,297	95,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO
126199		CONSTRUCCION DE ANDADORES, DESAYUNADORES Y NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE:07DPR2120Q	TONALÁ	URBANO	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNATMIENTO MINICIPAL TONALA CHIAPAS	77,988	77,988	77,988	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
133446		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARTIRES DE CHAPULTEPEC CLAVE: 07DPR4333F	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	147,999	147,999	147,999	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA.



		VIVIENDA																			
		AMPLIACIÓN																			
138556		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (RANCHERIA LA MARTINICA)	LA MARTINICA	RURAL	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	1,433,970	1,433,970	1,433,970	1,173,974	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	462	378	82.0%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE CUATRO ESTIMACIONES