

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Villa Corzo

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico					
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido						2
7-CHIAPAS RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS									37,171,849	37,171,849	37,036,849	34,667,749	93.0%		49,694	42,296	85.0%
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
39242	CONSTRUCCION DE CANAL DE LLAMADA EN EL CARCAMO DE BOMBEO.	VILLA CORZO	URBANO	107030209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		32,480	32,480	32,480	32,480	100.0%	METRO LINEAL	50	50	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																	
	AMPLIACIÓN																	
35379	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		1,172,800	1,172,800	1,172,800	1,172,800	100.0%	METRO LINEAL	1,917	1,917	100.0%
	REHABILITACIÓN																	
22671	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO)	VILLA CORZO	URBANO	107030062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		150,000	150,000	15,000	150,000	100.0%	METRO LINEAL	100	100	100.0%
38967	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO)	VILLA CORZO	URBANO	107030174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		96,670	96,670	96,670	96,670	100.0%	METRO LINEAL	153	153	100.0%
20214	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (BARRIO CALIFORNIA)	VILLA CORZO	URBANO	107030009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	METRO LINEAL	139	139	100.0%
	LETRINAS																	
	CONSTRUCCIÓN																	
22068	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	EL RETIRO	RURAL	107030046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		225,583	225,583	225,583	214,873	95.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	96.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
35211	PAVIMENTACION DE CALLES	MONTERREY	RURAL	107030164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		607,451	607,451	607,451	607,451	100.0%	METROS CUADRADOS	1,953	1,953	100.0%
31232	PAVIMENTACION DE CALLES	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107030153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		1,122,000	1,122,000	1,122,000	842,606	75.0%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	872	680	78.0%
30707	PAVIMENTACION DE CALLES	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO		2,365,616	2,365,616	2,365,616	1,844,596	78.0%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	13,224	10,580	80.0%

29952		PAVIMENTACION DE CALLES	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	2,487,553	2,487,553	2,487,553	2,202,093	89.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	13,238	11,800	89.0%
31407		PAVIMENTACION DE CALLES	10. DE MAYO	RURAL	10703154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	728,542	73.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,781	3,600	75.0%
29361		PAVIMENTACION DE CALLES. (SECCION IV)	EL PARRAL	URBANO	107030147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	399,197	399,197	399,197	399,197	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100.0%
29303		PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR III)	EL PARRAL	URBANO	107030146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	307,759	307,759	307,759	307,759	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100.0%
29143		PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR 1)	EL PARRAL	URBANO	107030144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	307,759	307,759	307,759	307,759	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100.0%
29229		PAVIMENTACION DE CALLES,SECTOR 2	EL PARRAL	URBANO	107030145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	307,759	307,759	307,759	307,759	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100.0%
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																
28167		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	VALLE MORELOS	URBANO	107030130	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	73,898	73,898	73,898	73,898	100.0%	METROS LINEALES	25	25	100.0%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																
		OTROS																
25973		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	107030092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	109,740	109,740	109,740	109,740	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%
28333		CONSTRUCCION DE DOMO (1A ETAPA) EN GANADERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES	EL PARRAL	URBANO	107030133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	70,000	70,000	70,000	59,530	85.0%	OBRA	1	1	86.0%

		ALUMBRADO PÚBLICO																
		OBRA COMPLEMENTARIA																
39011		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL PARRAL	URBANO	107030180	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	LUMINARIA	527	527	100.0%
28126		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	VILLA CORZO	URBANO	107030129	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,081,389	83.0%	LUMINARIA	517	450	87.0%
		RED DE ELECTRICIDAD																
		AMPLIACIÓN																
22841		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	HOJAMÁN	RURAL	107030072	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	408,024	408,024	408,024	408,024	100.0%	POSTE	8	8	100.0%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
		CENTROS DE SALUD																
		MANTENIMIENTO																
35015		PROYECTO INTEGRAL DE SALUD	VILLA CORZO	URBANO	107030162	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	10,901,619	10,901,619	10,901,619	10,897,094	100.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100.0%
35061		REHABILITACIÓN																
		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	EL PARRAL	URBANO	107030163	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	197,953	99.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	99.0%
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																
		ÓTROS																
25689		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIDAD MEDICA RURAL	VALLE MORELOS	URBANO	107030084	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	62,572	62,572	62,572	57,467	92.0%	UNIDAD MÉDICA	1	1	92.0%
39284		REACOMODO DE BASURA Y DESCACHARRAMIENTO	VILLA CORZO	URBANO	107030212	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	93,120	93,120	93,120	93,120	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
		CONSTRUCCIÓN																
31485		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO.66, 25 DE MARZO CLAVE:07ETH0066D	MONTERREY	RURAL	107030158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	616,549	616,549	616,549	576,063	93.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	97.0%
		PREESCOLAR																
38924		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ROSENDO RAMIREZ RODRIGUEZ,CLAVE:07DJN1037U	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100.0%
26139		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (J.N. GABRIEL MISTRAL,CLAVE 07EJN0097A)	EL PARRAL	URBANO	107030096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZOO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	M2, PATIO	115	115	100.0%

39220		PAVIMENTACION DE CAMINO	LA NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	107030197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	244,800	244,800	244,800	244,800	100.0%	KILÓMETROS	0	0	100.0%
		REHABILITACIÓN																
39276		REHABILITACION DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS)	EL PARRAL	URBANO	107030211	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151,031	151,031	151,031	151,031	100.0%	KILÓMETROS	10	10	100.0%
		PUENTES VEHICULARES																
		CONSTRUCCIÓN																
19716		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	PLAN DE AYALA	RURAL	10703001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	950,000	950,000	950,000	940,041	99.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	99.0%
		AMPLIACIÓN																
27794		AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	107030110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	306,073	306,073	306,073	306,073	100.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100.0%