

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Villaflores

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9								
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS								43,109,364	16,003,430	16,003,430	10,820,533	68.0%		46,141	49,327	107.0%
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
114147	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (EJIDO VILLA HIDALGO SECTOR V)	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	655,782	0	0	0	0.0%	SISTEMA	1	0	0.0%
	AMPLIACION																
114191	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (RANCHERIA EL CARMELO 2A. ETAPA)	EL CARMELO	RURAL	108-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	499,309	0	0	0	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
	REHABILITACION																
114180	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (EJIDO RUBEN JARAMILLO)	RUBÉN JARAMILLO	RURAL	108-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	644,967	0	0	0	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																
	AMPLIACION																
114142	AMPLIACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	268,774	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	120	48	40.0%
113949	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL CAOABANO)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	309,476	309,476	309,476	293,018	95.0%	METRO LINEAL	120	108	90.0%
	REHABILITACION																
114117	REHABILITACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO LA FRAILESCA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	389,851	389,851	389,851	356,771	92.0%	METRO LINEAL	169	118	70.0%
113545	REHABILITACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO NAMBIYIGUA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	298,008	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	392	392	100.0%
114057	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR III)	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	378,435	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	464	139	30.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO,																
	OTROS																
114185	ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA (EJIDO PALENQUE LOS PINOS)	PALENQUE DE LOS PINOS	RURAL	108-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,092,526	0	0	0	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
114196	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (FRACCIONAMIENTO SANTA MARGARITA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	539,657	0	0	0	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
114157	PAVIMENTACION DE CALLE (EJIDO CALIFORNIA)	CALIFORNIA	RURAL	108-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	451,582	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	984	984	100.0%
113405	PAVIMENTACION DE CALLE (FRACCIONAMIENTO NAMBIYIGUA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	299,188	299,188	299,188	299,188	100.0%	METROS CUADRADOS	584	584	100.0%
113895	PAVIMENTACION DE CALLES (COLONIA SANTA CATARINA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	580,419	580,419	580,419	567,829	98.0%	METROS CUADRADOS	1,028	617	60.0%
114193	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS)	AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	666,806	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100.0%
112444	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS)	AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	667,406	334,031	334,031	334,031	100.0%	METROS CUADRADOS	1,155	578	50.0%
112260	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENITO JUAREZ SECTOR I)	BENITO JUÁREZ	URBANO	108-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,002	425,002	425,002	324,141	76.0%	METROS CUADRADOS	790	553	70.0%

113822		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENITO JUAREZ SECTOR II)	BENITO JUÁREZ	URBANO	108-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,006	425,006	425,006	384,693	91.0%	METROS CUADRADOS	860	602	70.0%
113823		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENITO JUAREZ SECTOR III)	BENITO JUÁREZ	URBANO	108-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,008	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	780	234	30.0%
113919		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENITO JUAREZ SECTOR IV)	BENITO JUÁREZ	URBANO	108-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	METROS CUADRADOS	680	680	100.0%
114087		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO DR. DOMINGO CHANONA SECTOR IV)	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	360,462	360,462	360,462	360,462	100.0%	METROS CUADRADOS	642	642	100.0%
114099		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO DR. DOMINGO CHANONA SECTOR IV)	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	365,403	365,403	365,403	365,403	100.0%	METROS CUADRADOS	630	630	100.0%
114175		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO EL PARAISO)	EL PARAISO	RURAL	108-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	600,512	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100.0%
114168		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO ESPINAL BUENAVISTA)	ESPINAL BUENAVISTA	RURAL	108-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	590,000	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,048	1,048	100.0%
114179		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GALEANA)	GALEANA	RURAL	108-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,273	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,484	1,484	100.0%
112221		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR III)	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	METROS CUADRADOS	680	680	100.0%
113639		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR III)	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,000	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	752	752	100.0%
113659		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV)	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,000	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	752	752	100.0%
113920		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV)	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,008	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	680	204	30.0%
114186		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VINTORIA SECTOR I)	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	108-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,000	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,504	15,040	1000.0%
112843		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO HERIBERTO JARA)	HERIBERTO JARA	RURAL	108-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	401,313	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	734	0	0.0%
114189		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO HERMENEGILDO GALEANA)	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	108-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,273	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,484	1,484	100.0%
114188		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO IGNACIO ZARAGOZA)	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	108-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,201,076	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	2,374	2,374	100.0%
112293		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR IV)	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	450,076	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	858	257	30.0%
114116		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR V)	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	359,300	359,300	359,300	359,300	100.0%	METROS CUADRADOS	680	680	100.0%
112651		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ)	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	108-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	550,000	550,000	550,000	539,918	98.0%	METROS CUADRADOS	1,008	907	90.0%
113592		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ)	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	554,343	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,176	1,176	100.0%
112389		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO MELCHOR OCAMPO)	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	643,320	643,320	643,320	620,014	96.0%	METROS CUADRADOS	1,225	980	80.0%
114164		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO NUEVA ESPERANZA)	NUEVA ESPERANZA	RURAL	108-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	566,935	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100.0%

114071		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR I)	NUEVO MÉXICO	URBANO	108-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,000	0	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	630	378	60.0%
112594		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR III)	NUEVO MÉXICO	URBANO	108-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	310,069	0	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	528	317	60.0%
112515		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO PROGRESO AGRARIO)	PROGRESO AGRARIO	RURAL	108-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	500,218	0	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	938	469	50.0%
114101		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN)	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	108-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	380,960	380,960	380,960	380,960	100.0%	METROS CUADRADOS	700	700	100.0%	
112113		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO SAN GUILLERMO)	SAN GUILLERMO	RURAL	108-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	308,506	308,506	308,506	302,254	98.0%	METROS CUADRADOS	545	545	100.0%	
112488		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO TENOCHTITLAN)	TENOCHTITLÁN	RURAL	108-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	624,535	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,192	596	50.0%	
114169		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO TRES PICOS)	TRES PICOS	RURAL	108-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,246	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,425	1,425	100.0%	
112323		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO UNION Y PROGRESO)	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	108-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	570,004	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,056	1,056	100.0%	
112571		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO URSULO GALVAN)	URSULO GALVÁN	RURAL	108-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	520,000	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	947	284	30.0%	
114197		PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE)	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	108-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	769,166	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,731	866	50.0%	
113526		PAVIMENTACIÓN DE CALLES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES III)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	303,067	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	632	443	70.0%	
113973		PAVIMENTACION DE CALLES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	601,340	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,319	396	30.0%	
112074		PAVIMENTACION DE CALLES (RANCHERIA EL JARDIN)	EL JARDIN	RURAL	108-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	200,717	140,675	140,675	140,675	100.0%	METROS CUADRADOS	355	249	70.0%	
114058		TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL (BARRIO BRASILITO)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	255,777	255,777	255,777	235,649	92.0%	METROS CUADRADOS	224	157	70.0%	
114194		108-03-0060	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	610,419	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,196	1,196	100.0%	
		REHABILITACIÓN																	
114128		REHABILITACION DE CALLES (BARRIO MATZUMON)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	310,348	310,348	310,348	284,103	92.0%	METROS CUADRADOS	426	213	50.0%	
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
		OTROS																	
114086		CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJIDO NUEVO HORIZONTE)	NUEVO HORIZONTE	RURAL	108-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	349,963	0	0	0	0.0%	CANCHA	1	0	0.0%	
113948		CONSTRUCCION DE PARQUE (FRACCIONAMIENTO EL BRASIL)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	275,153	0	0	0	0.0%	PLAZA	1	1	70.0%	
114072		CONSTRUCCION DE PARQUE (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES I)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	330,994	0	0	0	0.0%	PLAZA	1	1	50.0%	
111650		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (EJIDO VILLAHIDALGO)	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,846,000	1,846,000	1,846,000	0	0.0%	OBRA	1	0	30.0%	
113995		ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	239,706	0	0	0	0.0%	PLAZA	1	0	30.0%	

113626		REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO GUDALUPE VICTORIA SECTOR II)	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	326,947	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	1,100	1,100	100.0%
114163		TERMINACION TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJIDO CRISTOBAL OBREGON)	CRISTÓBAL OBREGÓN	URBANO	108-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	560,646	0	0	0	0.0%	OBRA	1	1	100.0%
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																
		OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION																
114190		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SANTA MARGARITA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	799,667	0	0	0	0.0%	POSTE	17	17	100.0%
113210		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO VILLAFLORES PREDIOS ORIZABA Y CHAHUITES)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	499,868	499,868	499,868	402,084	80.0%	POSTE	7	5	71.0%
113994		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (PREDIO LA ESPERANZA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,119,970	1,119,970	1,119,970	826,979	74.0%	POSTE	19	11	60.0%
113574		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) RANCHERIA ARGENTINA	ARGENTINA	RURAL	108-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	789,611	0	0	0	0.0%	POSTE	15	15	100.0%
113974		INTRODUCCION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	903,127	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	1,600	480	30.0%
113869		REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO NIQUIDAMBAR)	NIQUIDÁMBAR	RURAL	108-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	249,846	249,846	249,846	200,527	80.0%	POSTE	3	2	80.0%
113894		REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA MIGUEL HIDALGO)	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN)	RURAL	108-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	336,961	336,961	336,961	272,542	81.0%	POSTE	4	3	70.0%
113870		REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) RIBERA EL PORVENIR	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	470,517	470,517	470,517	407,908	87.0%	POSTE	10	8	80.0%
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO																
113731		REHABILITACION DE VIVIENDAS (BARRIO SAN MIGUEL)	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	750,000	0	0	0	0.0%	VIVIENDA	90	90	100.0%
		CAMINOS RURALES																
		CAMINOS DE SACACOSECHA																
		AMPLIACION																
114129		AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (RANCHERIA EL TRIUNFO)	EL TRIUNFO	RURAL	108-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	205,144	0	0	0	0.0%	KILOMETROS	2	0	0.0%
		CAMINOS RURALES																
		CONSTRUCCIÓN																
112178		PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO (EJIDO HORACIO GRAJALES)	HORACIO GRAJALES	RURAL	108-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	KILOMETROS	0	0	100.0%
114143		PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO (EL PORVENIR DE VILLAFLORES)	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	250,270	250,270	250,270	250,270	100.0%	KILOMETROS	1	1	100.0%
112358		PAVIMENTACION DE CAMINO (RANCHERIA BELEN)	BELEN	RURAL	108-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	207,403	0	0	0	0.0%	KILOMETROS	0	0	0.0%
		VADO																
113354		CONSTRUCCIÓN DE VADOS (EJIDO LOS LAURELES)	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	METROS CUADRADOS	55	55	100.0%
		PUENTES VEHICULARES																
113299		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO SOMBRA DE LA SELVA)	LA SOMBRA DE LA SELVA	RURAL	108-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	630,001	630,001	630,001	518,922	82.0%	METROS CUADRADOS ,METROS LINEALES	11	9	80.0%
113268		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO TIERRA Y LIBERTAD)	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	108-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	629,999	629,999	629,999	524,892	83.0%	METROS CUADRADOS ,METROS LINEALES	15	11	70.0%

114174		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	108-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	614,949	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	10	10	100.0%
		GASTOS INDIRECTOS																
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS																
114212		GASTOS INDIRECTOS	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	2,264,274	2,264,274	2,264,274	0	0.0%	INFORME	1	0	0.0%
		PROGRAMAS DE DESARROLLO																
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA																
		OTROS																
131088		PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS 2010	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0079	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	989,480	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1	0	0.0%
		FORTAMUN								18,674,053	2,262,072	2,262,072	0	0.0%		1,431,610	3,601	0.0%
		GASTO CORRIENTE																
		SERVICIOS PERSONALES																
114203		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	911,244	0	0	0	0.0%	INFORME	1	0	0.0%
114199		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,496,825	0	0	0	0.0%	INFORME	1	1	100.0%
114200		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	2,262,072	2,262,072	2,262,072	0	0.0%	INFORME	1	0	0.0%
114204		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,391,914	0	0	0	0.0%	INFORME	1	0	0.0%
114207		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	798,756	0	0	0	0.0%	INFORME	1	0	0.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACION																
114213		CURSO DE LA EJECUCION DE LA GUITARRA	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	14,076	0	0	0	0.0%	CURSO	1	0	0.0%
114210		CURSO DE LA EJECUCION DE LA MARIMBA	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	15,713	0	0	0	0.0%	CURSO	1	0	0.0%
114211		DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 121 CENTROS	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	4,332,670	0	0	0	0.0%	ALUMNO	1,422,600	0	0.0%
114202		PROGRAMA DE COMBATE CONTRA EL DENGE	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,014,120	0	0	0	0.0%	LOTE	1	0	0.0%
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																
114205		PAGO DE LA DEUDA CONTRATADA CON BANOBRAS	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,909,789	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1	0	0.0%
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN																
114024		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL AVENTURERO (POBLADO VILLAFLORES)	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,250,000	0	0	0	0.0%	HECTAREA	2,500	1,000	40.0%
114043		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL DE NORTES (POBLADO VILLAFLORES)	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,250,000	0	0	0	0.0%	HECTAREA	2,500	1,000	40.0%
114023		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (POBLADO VILLAFLORES)	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	2,000,000	0	0	0	0.0%	HECTAREA	4,000	1,600	40.0%
114208		ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	26,874	0	0	0	0.0%	BECA	1	0	0.0%