

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones								
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
									Ministrado	Programado	Ejercido													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																								
	FAIS								12,708,022	12,708,022	12,708,022	9,186,037	72.3%		12,848.13	12,143.42	94.5%							
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
99844	PAVIMENTACION DE CALLE C/CTO HIDRAULICO CALLE 1A. AV. SUR ENTRE 1A Y 4A C OTE B. ROSARIO FAT	3-ACAPETAHUA	SE0600300086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		1,614,942	1,614,942	1,614,942	1,036,171	64.2%	METROS CUADRADOS	2,723.54	2,588.00	95.0%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 1,614,942.86. EJERCIDO 1,036,171.91 SALDO 578,770.95
98990	PAVIMENTACION DE CALLES C/CTO HIDRAULICO	3-ACAPETAHUA	SE0600300056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		2,494,701	2,494,701	2,494,701	2,094,059	83.9%	METROS CUADRADOS	4,525.60	4,300.00	95.0%							EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE 2,494,701.00. EJERCIDO 2,094,059.00 SALDO 400,642.00
97967	PAVIMENTACION DE CALLES C/CTO HIDRAULICO AV CENTRAL ENTRE 4TA Y 5TA BARRIO EL HULAR	3-ACAPETAHUA	SE0600026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		566,741	566,741	566,741	454,408	80.2%	METROS CUADRADOS	924.00	880.00	95.2%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 566,741.54. EJERCIDO 454,408.12 SALDO DE 112,333.42
	MANTENIMIENTO																							
98512	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	3-ACAPETAHUA	SE0100300046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		437,470	437,470	437,470	430,919	98.5%	METROS	1,353.00	1,285.00	95.0%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 437,471.13. EJERCIDO 430,919.30 SALDO 6,550.83. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEAL
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
98180	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	3-ACAPETAHUA	SJ0100300036100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL		385,772	385,772	385,772	376,195	97.5%	METROS CUADRADOS	586.04	586.04	100.0%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 385,772.85. EJERCIDO 376,195.30 SALDO DE 9,577.55. PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
101074	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDILOSA ANGULAR ESC. PRIM JOSE MA. MORELOS	3-ACAPETAHUA	SJ0100300146100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL		660,226	660,226	660,226	397,361	60.2%	METROS CUADRADOS	704.44	670.00	95.1%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 660,226.35. EJERCIDO 397,361.75 SALDO 262,864.60
101412	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO (ESC. PRIM. 5 DE MAYO)	3-ACAPETAHUA	SJ0100300166100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL		626,682	626,682	626,682	495,227	79.0%	METROS CUADRADOS	624.32	600.00	96.1%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 626,682.04. EJERCIDO 495,227.39 SALDO 131,454.65. EL NOMBRE DE LA
101606	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO TRIDILOSA ANGULAR (ESC. PRIM. V. GUERRERO)	3-ACAPETAHUA	SJ0100300176100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL		616,637	616,637	616,637	506,800	82.2%	METROS CUADRADOS	630.24	570.00	90.4%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 616,637.42. EJERCIDO 506,800.10 SALDO 109,837.32
	SECUNDARIA																							
101273	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDILOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	SJ0100300156100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL		614,614	614,614	614,614	421,271	68.5%	METROS CUADRADOS	701.12	600.00	85.6%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 614,614.03. EJERCIDO 421,271.55 SALDO 193,342.48
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MANTENIMIENTO																							
99235	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	3-ACAPETAHUA	UB0200300066200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		859,601	859,601	859,601	475,149	55.3%	KILÓMETROS	1.60	0.96	60.0%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 859,601.57. EJERCIDO 475,149.15 SALDO 384,452.40
100791	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO DE LA COMUNIDAD A LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA	3-ACAPETAHUA	UB200300126100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		901,281	901,281	901,281	270,384	30.0%	KILÓMETROS	2.65	0.80	30.2%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 901,281.42. EJERCIDO 270,384.43 SALDO 630,896.99
100465	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO RANCH. PALO BLANCO A RANCH. LAS MORENAS	3-ACAPETAHUA	UB0300300106100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		899,802	899,802	899,802	555,495	61.7%	KILÓMETROS	2.36	1.66	70.3%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 899,802.71. EJERCIDO 555,495.73 SALDO 344,306.98
	REHABILITACION																							
100918	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO RANCH. LAS MORENAS A RANCH. PALO BLANCO)	3-ACAPETAHUA	UB0300300136200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		400,000	400,000	400,000	328,241	82.1%	KILÓMETROS	0.82	0.74	90.2%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 400,000.00. EJERCIDO 328,241.79 SALDO 71,758.21
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
100654	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	UB0100300116200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		288,489	288,489	288,489	281,397	97.5%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	45.00	90.0%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 288,489.31. EJERCIDO 281,397.33 SALDO 7,091.98
	PUENTES VEHICULARES																							
100345	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	UB0100300096100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		715,563	715,563	715,563	600,742	84.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.50	8.10	85.3%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 715,563.74. EJERCIDO 600,742.27 SALDO 114,821.47. EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES EJIDO UNION LAS MAGDALENAS FRACCION
97736	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	UB0100300016100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL		625,501	625,501	625,501	462,218	73.9%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.90	7.12	80.0%							EL MONTO DE LA OBRA ES DE 625,501.09. EJERCIDO 462,218.89 SALDO 163,282.20