

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							22,268,039	19,711,760	19,711,760	10,948,038	55.5%		10,187.90	7,791.36	76.5%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
50896	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOC GABINO BARRERA (PAMALA)	S-ALTAMIRANO	30126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	2,418,170	2,418,170	2,418,170	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
39531	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10M3 Y LINEA DE CONDUCCION UBICADO EN LA LOCALIDAD RIA SANTA MARGARITA	S-ALTAMIRANO	30103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
40894	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y DICTAMEN DE UBICACION DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO.	S-ALTAMIRANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	162,400	162,400	162,400	162,400	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	LETRINAS																
	CONSTRUCCIÓN																
51460	CONSTRUCCION DE 123 LETRINAS DE 2.00 X 1.00 M UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	3128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	198,515	198,515	198,515	0	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	123.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
40933	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN AV JERUSALEM FRACCINAMIENTO EL BOSQUE Y SANTA ROSA (CAB. MPAL.)	S-ALTAMIRANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	2,212,699	1,102,429	1,102,429	1,102,429	100.0%	METRO LINEAL	2,134.97	1,059.25	49.6%	
51521	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS DE 2.00 X 1.00 MTS UBICADO EN LAL. OCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	S-ALTAMIRANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	101,722	101,722	101,722	0	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	38.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
40956	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (2DA ETAPA) UBICADA EN LOCALIDAD EJ CARMEN RUSIA	S-ALTAMIRANO	03113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	55,000	39,508	39,508	39,508	100.0%	METROS CUADRADOS	3,528.20	2,560.00	72.6%	
39650	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO YCONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. IGNACIO ALLENDE / C 5 DE MAYO Y C J. M. GTZ.	S-ALTAMIRANO	30109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,054,555	1,054,555	1,054,555	1,004,633	95.3%	METROS CUADRADOS	1,098.63	1,098.63	100.0%	OBRA FINIQUITADA CON AHORROS POR LA CANTIDAD DE \$49,921.45
40276	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CANDELARIA	S-ALTAMIRANO	30110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,438,087	1,438,087	1,438,087	1,358,574	94.5%	METROS CUADRADOS	3,006.00	3,006.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
41322	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL USOS MULTIPLES EN LA ESC TELESECUNDARIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EJ LUIS ESPINOZA	S-ALTAMIRANO	30119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	185,316	163,989	163,989	163,989	100.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
51620	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL FRANCISCO I MADERO UBICADA EN RIA LINDA VISTA	S-ALTAMIRANO	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	198,719	198,717	198,717	183,189	92.2%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PÚBLICO																
	CONSTRUCCIÓN																
40320	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	S-ALTAMIRANO	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	617,323	570,771	570,771	570,771	100.0%	POSTE	7.00	6.00	85.7%	
40420	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LOCALIDAD	S-ALTAMIRANO	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	684,727	615,190	615,190	615,190	100.0%	POSTE	8.00	5.00	62.5%	
50939	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LOCALIDAD CAEDA DE ALBAREZ	S-ALTAMIRANO	30106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,216,931	1,216,931	1,216,931	1,036,805	85.2%	POSTE	5.00	4.00	80.0%	
40487	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN LA LOZALIDAD EL ZAPOTAL	S-ALTAMIRANO	30108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,249,196	1,122,949	1,122,949	1,122,949	100.0%	POSTE	6.00	5.00	83.3%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	AMPLIACION																
51056	CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 M, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ARENAL)	S-ALTAMIRANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	46,185	46,185	46,185	0	0.0%	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECI METROS CUADRADOS POR QUE NO MEDA LA OPCION DE VIVIENDAS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	Ministrado 14	Programado 15						
1		2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
51313	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 6.05 X 7 UBIKADA EN LA LOCALIDAD ANEXO MONTERREY	5-ALTAMIRANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	83,133	83,133	83,133	0	0.0%	METROS CUADRADOS	9.00	0.00	0.0%	
41024	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBIKADA EN LOCALIDAD SANTA CRUZ	5-ALTAMIRANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	110,844	110,844	110,844	110,844	100.0%	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	SE CONSIDERO METROS CUADRADOS POR QUE NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS CON FONAPO)
51397	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 M UBIKADO EN LOCALIDAD EL OCOTAL	5-ALTAMIRANO	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	147,792	147,792	147,792	0	0.0%	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%	SE ESTABLECIO EN LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA
	REHABILITACION																
41123	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UBIKADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA CAMPO VIRGEN	5-ALTAMIRANO	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	92,370	92,370	92,370	0	0.0%	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA.(MEZCLA DE RECURSOS FONAPO)
41045	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBIKADA EN LA LOCALIDAD TRINIDAD	5-ALTAMIRANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	129,318	129,318	129,318	0	0.0%	METROS CUADRADOS	14.00	0.00	0.0%	SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS CON FONAPO)
41083	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBIKADA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO	5-ALTAMIRANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	157,029	157,029	157,029	0	0.0%	METROS CUADRADOS	17.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS FONAPO)
41063	CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBIKADO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA	5-ALTAMIRANO	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	618,879	618,879	618,879	0	0.0%	METROS CUADRADOS	67.00	0.00	0.0%	SE ESTABLECIO EN LA UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO POR QUE NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS CON FONAPO)
41217	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) UBIKADO EN LA LOCALIDAD EJ SAN MIGUEL CHIPTIC	5-ALTAMIRANO	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	717,764	259,937	259,937	259,937	100.0%	METROS CUADRADOS	54.00	20.00	37.0%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
40554	CONSTRUCCION DE CAMINO EC. SUSHILA - SAN QUINTIN, TRAMO SAN PEDRO - SANTA CECILIA (2DA ETAPA) UBIKADO EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA	5-ALTAMIRANO	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,893,601	1,893,601	1,893,601	1,893,601	100.0%	KILÓMETROS	3.48	3.48	100.0%	OBRA FINIQUITADA
	RECONSTRUCCION																
51955	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO LA MENDOZA NUEVA VIRGINIA SUBTRAMO SANTO DOMINGO - NUEVA VIRGINIA EJIDO PUERTO RICO	5-ALTAMIRANO	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	244,384	244,384	244,384	244,384	100.0%	KILOMETROS	14.42	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																
41409	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 2+000 EN LA LOCALIDAD DE NELISARIO DOMINGUEZ	5-ALTAMIRANO	03120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	2,475,327	2,475,327	2,475,327	0	0.0%	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
52008	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOZA - EL NANCE - NUEVA VIRGINIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+000 UBIKADO EN LA LOCALIDAD NUEVA VIRGINIA	5-ALTAMIRANO	30121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,970,193	1,970,193	1,970,193	0	0.0%	KILOMETROS	2.20	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
40742	GASTOS INDIRECTOS 2010	5-ALTAMIRANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,011,907	626,255	626,255	626,255	100.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
40849	ASISTENCIA TECNICA 2010	5-ALTAMIRANO	3105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	505,953	182,580	182,580	182,580	100.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
	FORTAMUN							5,183,341	3,918,856	3,918,856	3,909,996	99.8%		15,193.00	13,214.00	87.0%	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
53499	CONSTRUCCION DE CINCO LETRINAS EN BARRIO ARENAL	5-ALTAMIRANO	40134	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	53,277	53,277	53,277	51,273	96.2%	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	4.00	80.0%	
	RECONSTRUCCION																
53426	RECONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CONSTITUCION	5-ALTAMIRANO	40135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	322,400	322,400	322,400	315,544	97.9%	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA CON UN AHORRO DE \$6,855.03
	AMPLIACION																
43596	AMPLIACION DE AGUA POTABLE BARRIO CANDELARIA	5-ALTAMIRANO	40119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	6,042	6,042	6,042	6,042	100.0%	METRO LINEAL	58.00	58.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
43444	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE CENTRAL ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y AV BELISARIO DOMINGUEZ)	5-ALTAMIRANO	40112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	147,077	138,214	138,214	138,214	100.0%	METRO LINEAL	156.00	145.00	92.9%	
	MEJORAMIENTO																

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
									13	Ministrado	Programado						Ejercido	
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24		
43849	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA DOTACION DE 106 PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS AL NUEVO JARDIN	S-ALTAMIRANO	40004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	74,200	74,200	74,200	74,200	100.0%	HECTAREA	106.00	106.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
	REHABILITACION																	
43759	CONSERVACION DE CAMINO SAN LUIS POTOSI - SAN LUIS POTOSI DOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	S-ALTAMIRANO	40120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	26,526	26,526	26,526	26,526	100.0%	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
43656	CONSERVACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS EL RAICERO - NUEVO JARDIN DEL KM 0+000 AL KM 12+800	S-ALTAMIRANO	40122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	41,309	35,543	35,543	35,543	100.0%	METROS CUADRADOS	12,800.00	11,100.00	86.7%		
43473	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	S-ALTAMIRANO	40111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	180,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	LUMINARIA	150.00	140.00	93.3%		
43617	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS	S-ALTAMIRANO	40118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	145,000	142,239	142,239	142,239	100.0%	METRO CUADRADO	576.00	575.00	99.8%		
58904	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (EL RAICERO - NUEVO JARDIN)	S-ALTAMIRANO	40155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	200,196	200,196	200,196	200,196	100.0%	METRO LINEAL	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
43431	CONSTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	S-ALTAMIRANO	40111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	211,225	139,227	139,227	139,227	100.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
43418	CONTRATACION DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA JUZGADO CALIFICADOR	S-ALTAMIRANO	40109	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	229,763	109,200	109,200	109,200	100.0%	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%		
43378	CONTRATACION DE 40 ELEMENTOS POLICIALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	40102	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	2,155,279	1,407,261	1,407,261	1,407,261	100.0%	PERSONA	40.00	40.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO PERSONA POR QUE NO ME DA LA OPCION DE POLICIA	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
42313	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	S-ALTAMIRANO	40115	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	43,581	11,794	11,794	11,794	100.0%	PIEZA	282.00	35.00	12.4%		
53314	ADQUISICION Y EQUIPO PARA 40 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y UN SECRETARIO EJECUTIVO	S-ALTAMIRANO	40121	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	83,931	83,931	83,931	83,931	100.0%	PIEZA	41.00	41.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO PIEZA POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE POLICIA	
43584	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	S-ALTAMIRANO	40117	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	23,477	14,730	14,730	14,730	100.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
43393	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y SEGURO VEHICULAR DE PATRULLAS DEL AREA DE SGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	40103	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	366,016	211,615	211,615	211,615	100.0%	PROYECTO	3.00	2.00	66.7%		
43483	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA - EMILIANO ZAPATA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	S-ALTAMIRANO	4100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
43456	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	S-ALTAMIRANO	40101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
43401	GASTOS ADMINISTRATIVOS MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	S-ALTAMIRANO	40108	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	85,155	45,358	45,358	45,358	100.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
42205	MANTENIMIENTO PARA 2 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	S-ALTAMIRANO	40105	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	66,317	4,532	4,532	4,532	100.0%	LOTE	2.00	0.00	0.0%		
43522	PAGO DE ADEUDO DEL CREDITO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 09 DE	S-ALTAMIRANO	40113	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	594,971	594,971	594,971	594,971	100.0%	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
CONVENIOS																		
	OTROS CONVENIOS							9,033,351	9,033,351	9,033,351	6,330,622	70.1%		311.00	220.00	70.7%		
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCION																	
76641	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN LOCALIDAD CAMPO VIRGEN	S-ALTAMIRANO	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	492,640	492,640	492,640	489,447	99.4%	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%	MEZCLA DE RECURSOS CON EL FISM 2010	
74302	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	S-ALTAMIRANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	591,168	591,168	591,168	426,664	72.2%	VIVIENDA	12.00	9.00	75.0%	RECURSO OTORGADO POR LA SEDESOL (MEZCLA CON EL FISM 2010)	
79874	CONSTRUCCION DE 123 LETRINAS EN CABECERA MUNICIPAL	S-ALTAMIRANO	3128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,236,863	1,236,863	1,236,863	964,062	77.9%	VIVIENDA	123.00	95.00	77.2%		
74468	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS UBICADO EN LOCALIDAD LA TRINIDAD	S-ALTAMIRANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	689,696	689,696	689,696	0	0.0%	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	MEZCLA DE RECURSOS CON EL FISM 2010	
79745	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EJIDO EL OCOTAL	S-ALTAMIRANO	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	788,224	788,224	788,224	475,616	60.3%	VIVIENDA	16.00	9.00	56.3%	MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010	
76513	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS EN LOC EL ROSARIO	S-ALTAMIRANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	837,488	837,488	837,488	832,059	99.4%	VIVIENDA	17.00	16.00	94.1%		
79979	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	S-ALTAMIRANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	406,888	406,888	406,888	313,738	77.1%	VIVIENDA	38.00	27.00	71.1%		
74012	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ARENAL)	S-ALTAMIRANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	246,320	246,320	246,320	0	0.0%	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	RECURSO RECIBIDO DE PARTE DE LA SEDESOL (MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010)	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										13	14	15						
76149	CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS UBICADO EN EJIDO LA FLORIDA		S-ALTAMIRANO	30166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	3,300,688	3,300,688	3,300,688	2,829,036	85.7%	VIVIENDA	67.00	55.00	82.1%	MEZCLA CON FISM 2010
76985	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS EN RIA ANEXO MONTERREY		S-ALTAMIRANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	443,376	443,376	443,376	0	0.0%	VIVIENDA	9.00	0.00	0.0%	MEZCLA CON FISM 2010