

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
	FAIS									2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,966		14,011,090.23	8,752,174.63	62.5%
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
81936	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	6-AMATÁN	030014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,916,565	1,640,192	1,640,192	1,640,192	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.85	85.0%
81887	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	030005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		3,035,519	3,035,519	3,035,519	2,902,815	95.6%	0	0	RED	1.00	0.96	96.0%
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
	CONSTRUCCIÓN																			
81925	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	030012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		3,582,159	2,591,580	2,591,580	2,591,580	100.0%	0	0	RED	1.00	0.72	72.0%
81942	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	030015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		2,325,666	1,097,900	1,097,900	1,097,900	100.0%	0	0	RED	1.00	0.47	47.0%
81905	CONSTRUCCION DE LETRINAS	6-AMATÁN	030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,433,225	1,433,225	1,433,225	1,433,225	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	48.00	48.00	100.0%
	TANQUES SÉPTICOS																			
81931	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y LETRINAS	6-AMATÁN	030013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,239,850	1,239,850	1,239,850	1,239,850	100.0%	0	0	TANQUE	30.00	30.00	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTROS																			
82136	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO STA. CRUZ)	6-AMATÁN	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,419,058	1,296,107	1,296,107	723,027	55.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.00	718.00	55.4%
82138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALDDAMA)	6-AMATÁN	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		700,000	307,195	307,195	307,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	698.00	346.00	49.6%
82137	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	6-AMATÁN	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		2,488,423	2,440,898	2,440,898	746,527	30.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,596.00	780.00	30.0%
82139	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE CONSTITUCION)	6-AMATÁN	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,296,107	1,005,265	1,005,265	698,225	69.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.00	705.00	54.4%
82140	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS (BARRIO GUADALUPE)	6-AMATÁN	030023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		640,191	192,147	192,147	192,147	100.0%	0	0	METRO LINEAL	298.00	91.00	30.5%
82141	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS (BARRIO LAS CONCHITAS)	6-AMATÁN	030024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,023,949	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	598.00	88.00	14.7%
81919	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, EN DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL	6-AMATÁN	030011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,263,582	1,263,582	1,263,582	1,263,582	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	200.00	200.00	100.0%
	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTESNION PARA PLATAFORMA EN DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE CONSIDERA DENTRO DEL TIPO DE GASTO URBANIZACION, EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRO NINGUN RUBRO ESPECIAL PARA ESE CONCEPTO																			
81949	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	6-AMATÁN	030018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		34,800	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%
	RED DE ELECTRICIDAD																			
	CONSTRUCCIÓN																			
81892	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-AMATÁN	030006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,856,722	1,485,378	1,485,378	1,485,378	100.0%	0	0	POSTE	24.00	20.00	83.3%
	OBRA EJECUTADA EN EL 2009 CON RECURSOS PRESTADOS POR BANOBRAS, Y EN ESTE EJERCICIO SE ESTÁ AMORTIZANDO LA DEUDA Y LOS INTERESES																			
81898	PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA POR PRESTAMO A BANOBRAS	6-AMATÁN	030007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		74,777	59,822	59,822	59,822	100.0%	0	0	POSTE	24.00	20.00	83.3%
	ESTE PROYECTO ES POR EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS, PARA LA OBRA: ELECTRIFICACION DE LA RANCHERIA TIERRA MORADA, PRESTAMO REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2009																			
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
	CONSTRUCCIÓN																			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
82142	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL COBACH	6-AMATÁN	030025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				300,000	28,580	28,580	28,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	42.00	10.00	23.8%	
	REHABILITACIÓN																						
81944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6-AMATÁN	030017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
81909	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,500,000	1,159,137	1,159,137	1,159,137	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.93	77.5%	
	REHABILITACIÓN																						
81885	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	6-AMATÁN	030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,200,000	1,178,934	1,178,934	1,178,934	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	9.80	98.0%	OBRA EJECUTADA EN VARIAS LOCALIDADES PARA REHABILITACION DE CAMINOS
81902	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	6-AMATÁN	030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				2,552,681	2,552,481	2,552,481	2,552,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
81946	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR	6-AMATÁN	030016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				317,811	158,905	158,905	158,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	10.00	50.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DEL EJIDO MORELIA, SE CONSIDERA DENTRO DE ESTE RUBRO PORQUE NO SE CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
	OTROS																						
81846	GASTOS INDIRECTOS 2010	6-AMATÁN	030001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				961,224	703,743	703,743	703,743	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.73	73.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTION																						
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																						
81851	PRODIM 2010 (CAPACITACION)	6-AMATÁN	030002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				160,204	128,163	128,163	128,163	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	120.00	96.00	80.0%	
81882	PRODIM 2010 (CONTRATACION DE PERSONAL)	6-AMATÁN	030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				480,612	316,440	316,440	316,440	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%	
	FORTAMUN											815,507,831	660,148,796	638,211,936	530,282,294	80.3%	13,812	0		14,700,194.36	10,585,126.12	72.0%	
	INVERSIÓN																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
105286	CONSTRUCCION MURO DE CONTENION	6-AMATÁN	040012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				100,000	4,034	4,034	4,034	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.04	4.0%	
105282	EXTRACCION DE DERRUMBES	6-AMATÁN	040011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				363,297	363,297	363,297	363,297	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	
105257	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	6-AMATÁN	040007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				400,000	231,561	231,561	231,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	
	EQUIPAMIENTO																						
	BIENES MUEBLES																						
105494	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM, PARA DONARSE A LA ORGANIZACION CIOAC	6-AMATÁN	040019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	PIEZA	850.00	850.00	100.0%	
105311	EQUIPAMIENTO DE COCINAS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	6-AMATÁN	040016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				94,218	94,218	94,218	94,218	100.0%	0	0	LOTE	10.00	10.00	100.0%	
105365	ADQUISICION DE UNA ANTENA PARA REPETIDORA DE TELEFONIA CELULAR	6-AMATÁN	040017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				375,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30.0%	
	OTROS																						
105290	ADQUISICION DE LAMINAS PARA ESCUELA PRIMARIA	6-AMATÁN	040013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				21,145	21,145	21,145	21,145	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	
105240	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	6-AMATÁN	040002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				99,600	54,780	54,780	54,780	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	1.00	50.0%	
105238	CONTRATACION Y CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	6-AMATÁN	040001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				2,338,240	1,377,635	1,189,252	1,189,252	86.3%	0	0	EMPLEO	64.00	32.50	50.8%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105246	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES	6-AMATÁN	040005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	180,000	168,634	168,634	168,634	100.0%	0	0	LITRO	22,000.00	20,590.00	93.6%	
105293	ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	6-AMATÁN	040014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	248,060	248,060	248,060	248,060	100.0%	0	0	PIEZA	1,500.00	1,500.00	100.0%	
105244	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-AMATÁN	040004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	274,000	268,758	268,758	268,758	100.0%	0	0	LOTE	64.00	63.00	98.4%	
105295	APORTACION PARA PROYECTDOS PRODUCTIVOS	6-AMATÁN	040015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	160,100	160,100	160,100	160,100	100.0%	0	0	PROYECTO	10.00	10.00	100.0%	
105267	DESAYUNOS ESCOLARES 2010	6-AMATÁN	040008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	640,880	640,880	640,880	100.0%	0	0	ALUMNO	1,657.00	1,060.00	64.0%	
105271	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	6-AMATÁN	040009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	27,122	27,122	27,122	100.0%	0	0	SERVICIO	24.00	13.00	54.2%	
105275	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS COMUNICACION	6-AMATÁN	040010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	95,966	95,966	95,966	95,966	100.0%	0	0	SERVICIO	60.00	60.00	100.0%	
105251	PAGO ADEUDO ANTE BANOBRAS	6-AMATÁN	040006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	862,900	657,871	657,871	657,871	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.76	76.0%	
105242	PAGO DE ADEUDOS CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO	6-AMATÁN	040003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	700,000	638,573	638,573	638,573	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.91	91.0%	