

**ANEXO III**  
**L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																				
	<b>FAIS</b>																			
	<b>FISM</b>																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
150755	CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SC010019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,532	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	7.00	7.00	100.0%	
150719	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SD010118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,665,779	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
150499	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	779,374	519,511	519,511	519,511	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,460.00	2,460.00	100.0%	
150666	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,926	357,020	357,020	357,020	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	969.00	969.00	100.0%	
150443	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	833,079	72,566	72,566	72,566	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,228.00	1,228.00	100.0%	
150555	PAVIMENTACION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	484,922	126,260	126,260	126,260	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,674.00	1,674.00	100.0%	
150231	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE070107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	573,758	563,861	563,861	563,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150335	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE070109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	509,403	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
150409	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE080111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,700,470	894,473	894,473	894,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150034	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE080004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,227,737	38,591	38,591	38,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150474	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE080113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,513,718	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																			
150785	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SG020120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,434	0	0	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
	PREESCOLAR																			
	CONSTRUCCIÓN																			
150615	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE Niñs JUAN FRANCISCO ESCUTIA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SJ010216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	404,421	195,904	195,904	195,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
	PRIMARIA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
150121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA Niñ CAMPEÑO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SJ010206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	454,883	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
150077	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAxDA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SJ010205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	461,172	182,757	182,757	182,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
150378	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SJ010210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,633	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	400.00	400.00	100.0%	
150298	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: CHEMIC - ZACATONAL (3A. ETAPA)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	UB010108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,191,356	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	

**ANEXO III**  
**L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
150844	CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: SABINALITO - CARRIZALITO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	UB010221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,880	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.00	0.0%	SE REALIZARON OBRAS DE DRENAJE POR ESE MOTIVO LA META ES CORTA
149977	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	UB050003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	686,467	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
149758	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	U9020002	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	278,559	66,062	66,062	66,062	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	
	<b>FORTAMUN</b>								<b>815,507,831</b>	<b>660,148,796</b>	<b>638,211,936</b>	<b>530,282,294</b>	<b>80.3%</b>	<b>13,812</b>	<b>0</b>		<b>14,700,194.36</b>	<b>10,585,126.12</b>	<b>72.0%</b>	
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
167646	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE080117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	580,408	441,174	441,174	441,174	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167578	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE080114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	495,638	348,946	348,946	348,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167615	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SJ010217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195,213	195,213	195,213	195,213	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
158490	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,428,144	1,154,383	1,154,383	1,154,383	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,369.00	2,369.00	100.0%	
167588	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177,410	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
158558	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	583,112	411,164	411,164	411,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	925.00	925.00	100.0%	
158523	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	547,814	438,577	438,577	438,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,228.00	1,228.00	100.0%	
167596	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	549,552	539,852	539,852	539,852	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,329.00	1,329.00	100.0%	
167570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	834,336	507,806	507,806	507,806	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	415.00	415.00	100.0%	
158414	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SE060108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	975,007	957,991	957,991	957,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	
158182	CONTRATACION DE APOYO SECRETARIAL PARA EL COMITE E CONSULTA Y	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PP020502	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,142	288,450	28,845	28,845	10.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	
158357	DESAYUNOS ESCOLARES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SB010006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,844,415	1,383,311	1,383,311	1,383,311	100.0%	0	0	ALUMNO	12,000.00	12,000.00	100.0%	NO EXISTE LA META DE DESAYUNO
	<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																			
	<b>FORTAMUN</b>								<b>25,117,509</b>	<b>24,680,683</b>	<b>24,683,683</b>	<b>11,649,764</b>	<b>47.2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,869.38</b>	<b>10,743.30</b>	<b>67.7%</b>	
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
158444	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COBACH	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SJ030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	273,854	273,854	276,854	273,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DE 2009