

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											13	Ministrado	Programado						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS									17,778,747	11,262,423	11,262,423	2,553,537	22.7%		55,212.35	1,680.83	3.0%	
	FISM																		
	AGUA POTABLE																		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
	CONSTRUCCION																		
86584	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y 19 PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SC0201006620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	37,821	37,821	37,821	0	0.0%	METRO LINEAL	235.01	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO PLAYA FINA.
86331	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NORTE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y 14A. ORIENTE	10-ARRIAGA	URBANO	SC02010044620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	16,880	16,880	16,880	0	0.0%	METRO LINEAL	193.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES.
86722	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 20A. SUR PTE. ENTRE 5A. Y 7A. AV. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SC0201003620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	8,450	8,450	8,450	6,493	76.8%	METRO LINEAL	71.00	71.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MIGUEL HERRERA, EN LO FINANCIERO
87136	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 6A. CALLE SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SC0201005620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	11,997	11,997	11,997	0	0.0%	METRO LINEAL	229.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EJIDAL.
86870	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 6A. CALLE SUR PTE. ENTRE LA 1A. Y 5A. AV. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SC02010002620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	29,902	29,902	29,902	0	0.0%	METRO LINEAL	235.01	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MIGUEL HERRERA.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
84943	CONSTRUCCION DE COLECTOR IZQUIERDO Y DERECHO	10-ARRIAGA	URBANO	SD0101008620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	2,888,962	2,888,962	2,888,962	0	0.0%	METRO LINEAL	15,138.92	0.00	0.0%	ESTA OBRA EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO, AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
85042	CONSTRUCCION DE SISTEMA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	10-ARRIAGA	RURAL	SD0102007620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	5,584,795	3,391,233	3,391,233	0	0.0%	METRO LINEAL	24,790.85	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, EN EL AMBITO SE MODIFICO ES RURAL.
85184	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20A. SUR ENTRE 5A. PTE. Y 7A. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SD01020010620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	98,953	98,953	98,953	98,953	100.0%	METRO LINEAL	103.93	103.93	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MIGUEL HERRERA.
85614	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 6A. SUR ENTRE LA 1A. Y 5A. AV. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SD01020009610010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	278,272	278,272	278,272	278,272	100.0%	METRO LINEAL	551.00	551.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.
85330	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y 19 PONIENTE	10-ARRIAGA	URBANO	SD01020013610010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	409,683	409,683	409,683	0	0.0%	METRO LINEAL	696.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO PLAYA FINA.
85466	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NORTE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y 14A. OTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SD01020011610010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	153,289	153,289	153,289	119,149	77.7%	METRO LINEAL	202.50	202.50	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES, EN LO FINANCIERO
86013	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 6A. SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SD01020012610010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	136,119	136,119	136,119	136,119	100.0%	METRO LINEAL	257.70	257.70	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EJIDAL.
	URBANIZACION MUNICIPAL																		
	CALLES																		
83345	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6A. CALLE SUR ENTRE LA 1A. Y 5A. AVENIDA PONIENTE	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020015610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	1,128,307	581,214	581,214	0	0.0%	METROS CUADRADOS	2,907.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICA Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.
83213	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 20A. CALLE PTE. SUR ENTRE 5A. PONIENTE SUR Y 7A. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020018610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	553,768	166,130	166,130	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,031.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MIGUEL HERRERA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICA.
82942	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y 19. PTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020019610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	2,005,446	601,633	601,633	0	0.0%	METROS CUADRADOS	4,186.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN EL NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICO Y AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO.
83600	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NORTE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y 14 OTE.	10-ARRIAGA	URBANO	SE0102016610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	420,315	126,094	126,094	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,148.87	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES.
83479	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 2A. CALLE SUR ANDADOR AZUCENA	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020021610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	215,364	215,364	215,364	215,364	100.0%	METROS CUADRADOS	304.20	304.20	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INFONAVIT SAN ISIDRO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y AL TERCER TRIMESTRE SE ENCUENTRA TERMINADA.
83811	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6TA. CALLE SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PONIENTE	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020017610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	505,844	151,753	151,753	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,388.86	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EJIDAL.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																		
	OTROS																		
84460	CONSTRUCCION DE ANDADOR	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020020610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	678,302	203,490	203,490	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,350.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICO, Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE.
82409	CONSTRUCCION DE BARRAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	10-ARRIAGA	URBANO	SE01020022610010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	272,184	272,184	272,184	272,184	100.0%	METRO CUADRA DO	186.00	186.00	100.0%	EN NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICA, OBRA TERMINADA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
84753	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	10-ARRIAGA	RURAL	SE0801256100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	1,230,869	650,000	650,000	615,434	94.7%	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50 % AL TERCER TRIMESTRE.
82499	PAGO DE INTERESES A BANOBRAS	10-ARRIAGA	URBANO	OF03010013307010900	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	224,289	218,000	218,000	214,991	98.6%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON DESCUENTOS QUE SE HACEN MENSUALMENTE.
	GASTOS INDIRECTOS																		
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																		
82582	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	URBANO	U901010023620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	533,362	390,000	390,000	381,623	97.9%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DE SUELDO AL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																		
	OTROS																		
82636	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	10-ARRIAGA	URBANO	U901020024620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	266,681	150,000	150,000	143,840	95.9%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
82751	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	10-ARRIAGA	URBANO	U901030026620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	88,893	75,000	75,000	71,115	94.8%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN MENSUALMENTE. EN EL NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICO.
	FORTAMUN									15,986,933	11,562,927	11,529,127	8,384,303	72.5%		481,282.46	369,424.05	76.8%	
	GASTO CORRIENTE																		
	SERVICIOS PERSONALES																		
152431	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	URBANO	U90503002111101900	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	651,166	450,000	450,000	411,766	91.5%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100. DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA
153728	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INCENDIOS FORESTALES	10-ARRIAGA	URBANO	TF01041111010900	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	212,449	36,000	36,000	35,300	98.1%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100% DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
152730	CONTRATACION DEL PERSONAL ASISTENCIA A LA EDUCACION	10-ARRIAGA	URBANO	SE010100391111010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	919,352	623,479	623,479	589,626	94.6%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE
152758	GASTOS DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCA DEL RIO LAGARTERO	10-ARRIAGA	URBANO	SU010500381111010900	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	800,000	700,000	700,000	445,725	63.7%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE
152788	GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	10-ARRIAGA	URBANO	U905020001111010900	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	88,619	60,000	60,000	56,535	94.2%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DE AVANCE FISICO. DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL
152828	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (CONTRATACION DE POLICIA)	10-ARRIAGA	URBANO	PP010100611110010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	3,727,900	2,000,000	2,000,000	1,958,504	97.9%	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE
152854	INDICADORES DE MEDICION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO)	10-ARRIAGA	URBANO	PP07060081111010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	128,838	50,000	50,000	43,321	86.6%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE
152896	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE PERSONAL)	10-ARRIAGA	URBANO	PP02010091111010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	63,471	30,000	30,000	26,458	88.2%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE
	OTROS GASTOS DE OPERACION																		
153694	ADQUISICION DE ALAMBRES DE PUAS PARA EL CERCADO DEL AREAS DE EXCLUSION	10-ARRIAGA	URBANO	TF01030412006100900	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	316,800	316,800	316,800	316,800	100.0%	HECTAR EA	320.00	320.00	100.0%	
146384	APOYO AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA MAIZ SOLIDARIO 2010	10-ARRIAGA	URBANO	TF01010041202010900	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	77,400	77,400	77,400	77,400	100.0%	HECTAR EA	86.00	86.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
153024	APOYOS A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	10-ARRIAGA	URBANO	U905030045102010900	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	9,247	9,247	9,247	1,624	17.6%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % DE AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE FORMA
153059	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSA Y COBERTORES)	10-ARRIAGA	URBANO	PD01005102010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	LOTE	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUN NO EJECUTADO.
153125	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE CANCER CERVICO UTERINO	10-ARRIAGA	URBANO	TB01022007010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	94,888	47,444	47,444	1,392	2.9%	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA
153171	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	10-ARRIAGA	URBANO	TB01022007010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	93,918	46,959	46,959	1,392	3.0%	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE REFLEJA EN AVANCE FISICO EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA
153222	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	URBANO	PD010200102601010900	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	369,103	369,103	369,103	286,778	77.7%	LITRO	43,890.00	35,000.00	79.7%	
153283	CONSTRUCCION DE JAGUEYES Y REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA	10-ARRIAGA	URBANO	PP0103620010900	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	140,544	135,000	135,000	130,752	96.9%	TONELA DA	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO.
153783	CONSTRUCCION DE MONUMENTO CON CARRILLON CENTENARIO DE LA FUNDACION DE ARRIAGA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	10-ARRIAGA	URBANO	UE01016100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	988,142	49.4%	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
88693	CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VIGILANCIA	10-ARRIAGA	URBANO	PP0103620010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,488	19,488	19,488	19,488	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL TERCER TRIMESTRE.
152450	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS Y/O PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL RAMO 33	10-ARRIAGA	URBANO	U905030031111010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	1,145,455	650,000	650,000	628,004	96.6%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEBIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
153330	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	10-ARRIAGA	URBANO	SS06010020701060001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	37,555	37,555	3,755	1,856	4.9%	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE SON PAGOS DE CURSO QUE SE ESTAN DANDO
153384	DASAYUNOS ESCOLARES	10-ARRIAGA	URBANO	SB010200124120010900	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	1,318,135	900,000	900,000	700,000	77.8%	OTROS	432,800.00	329,900.00	76.2%	
89214	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	URBANO	PD030020070010900001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	254,016	254,016	254,016	0	0.0%	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
153495	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ARRIAGA	URBANO	SS0405109010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	31,490	20,000	20,000	9,000	45.0%	OTROS	6.00	2.70	45.0%	
153454	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	10-ARRIAGA	URBANO	SS0405109010900001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	31,580	20,000	20,000	9,000	45.0%	OTROS	3.00	1.39	46.3%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado o al Trimestre	Avance %	
											13	14	15						
153526	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CRED	10-ARRIAGA	URBANO	PD010200113402010900	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	150,000	150,000	150,000	103,048	68.7%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % YA SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
153569	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRUCO DE COMBUSTIBLE, SEGURO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DE	10-ARRIAGA	URBANO	PP0420073503010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	1,110,479	1,000,000	1,000,000	799,328	79.9%	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % , DEBIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
89301	PLATAFORMA MEXICO(ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	10-ARRIAGA	URBANO	P06094401010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	1,069,206	534,603	534,603	0	0.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
89676	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS Y NiAS EMILIO RABASA ESTABANELL CON CLAVE 07EJN0246S	10-ARRIAGA	RURAL	SJ01040035620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
143122	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA CON CLAVE 07DPR0319L	10-ARRIAGA	RURAL	SJ01040015620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
146181	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIM. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CON CLAVE 07DPR1548L	10-ARRIAGA	URBANO	SJ02040032620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO (EL HONDO).
89492	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIM. MIGUEL RINCON COUTIN CON CLAVE 07DPR1550Z	10-ARRIAGA	RURAL	SJ02040019620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
142781	PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 416 MARTIRES DE LA NACION	10-ARRIAGA	RURAL	SJ03040028620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
98154	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS Y NiAS JOSE MARIA PINO SUAREZ	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040037620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
89409	PROGRAMA DE SEMILLA DE SORGO	10-ARRIAGA	URBANO	TF010204120610900	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	27,300	27,300	27,300	27,300	100.0%	TONELADA	5.46	5.46	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO.
112819	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiAS MELIDA CRUZ CASTILLO CON CLAVE 07DJN0026G	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040023620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
113387	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 07EPR0033G	10-ARRIAGA	URBANO	SJ02040037620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
146330	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS Y NiAS CELSA ORDUC CON CLAVE 07DJN0027G	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040014620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
146351	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS Y NiAS NICOLAS GUILLEN CON CLAVE 07DJN0759S	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040017620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
143152	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS EMILIO CARBALLIDO	10-ARRIAGA	RURAL	SJ01040015620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
113002	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07EJN0091G	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040033620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. SE MODIFICO LA META.
98022	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS JACINTO BENAVENTE CON CLAVE 07DJN0609L	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040016620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	MOBILIARIO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTOS TERMINADO.
89570	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS Y NiCS CESAR AUGUSTO LARA RAMOS CON CLAVE 07DJN0273P	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040039620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
89618	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NiCS Y NiCS DIEGO RIVERA CON CLAVE 07EJN240Y	10-ARRIAGA	URBANO	SJ01040034620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
142740	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN ESC. TELESECUNDARIA 048	10-ARRIAGA	URBANO	SJ03040031620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL POBLADO CALERA.
113302	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPR4114T	10-ARRIAGA	URBANO	SJ02040022620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA.
113496	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 07DPR3549Y	10-ARRIAGA	URBANO	SJ02040021620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA.
142931	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIMARIA MOISES SAEZ GARZA CON CLAVE 07DPR1182W	10-ARRIAGA	URBANO	SJ02040018620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA.
146246	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIMARIA NiCS HEROES CON CLAVE 07EPR055Q	10-ARRIAGA	RURAL	SJ02040028620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
113102	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINEZ CON CLAVE 07DPR1754U	10-ARRIAGA	URBANO	SJ02040020620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PESQUERIA LA LINEA.
146208	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 417 JAIME SABINES GUTIERREZ	10-ARRIAGA	RURAL	SJ03040027620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
146229	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ CON CLAVE	10-ARRIAGA	RURAL	SJ0300029620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	EGRESO DE	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
146310	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN LA TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD CON NO. DE CLAVE 07ETV0224W	10-ARRIAGA	URBANO	SJ03040030620010900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	19,166	19,166	19,166	19,166	100.0%	MOBILIARIO	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
153811	RECONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	10-ARRIAGA	URBANO	SE010200620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	57,769	57,769	57,769	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
146459	SUBSIDIO A SAFAM PARA LA CLORACION DEL AGUA	10-ARRIAGA	URBANO	SC05005109010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	255,780	255,780	255,780	255,780	100.0%	OTROS	4,050.00	4,050.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO.
88935	002 EQUIPAMIENTO	10-ARRIAGA	URBANO	PP01022802010900	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	300,001	200,000	200,000	0	0.0%	OTROS	60.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.