

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								75,005,176	69,437,676	75,005,176	19,724,309	28.4%		49,747.00	42,870.71	86.2%	
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
	CONSTRUCCION																	
66814	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YITIC	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,283,853	53.5%	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
66084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CENTRO YALVANTE	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,325	566,325	566,325	566,325	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	935.00	0.00	0.0%	LOS DATOS PERTENECEN AL BARRIO LOS PORTILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
66085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN AL BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE TONTIC DE LA CABECERA MUNICIPAL.
66087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHICVILTENAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	666,000	666,000	666,000	49,800	7.5%	METROS CUADRADOS	3,000.00	225.00	7.5%	
66088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	NICHNAMTIC	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	711,500	711,500	711,500	711,500	100.0%	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	
66089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	NITIJOM	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	559,000	559,000	559,000	559,000	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	PATYALEMTON	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,000	566,000	566,000	566,000	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	POZUELOS	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,000	566,000	566,000	565,999	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,999.90	100.0%	
66092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO JORDÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	712,327	712,327	712,327	712,327	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	SETELTÓN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	570,825	570,825	570,825	570,825	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	YAALTZUNUN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,325	566,325	566,325	0	0.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	0.00	0.0%	
66095	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAMULA	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	242,834	242,834	242,834	242,834	100.0%	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN AL BARRIO SAN JUAN (NIO JUAN) DE LA CABECERA MUNICIPAL.
66096	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CRUZ OBISPO I	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	JOLTOJTIK	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	559,325	559,325	559,325	559,325	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66098	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	TILIL CENTRO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	558,500	558,500	558,500	558,500	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66099	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	TZAJALUM	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
66100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	YOLONCHÉN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	579,000	579,000	579,000	579,000	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24									
66101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRUALICO	YUT OSIL UNO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	814,672	814,672	814,672	814,672	100.0%	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																	
	OTROS																	
67154	APERTURA DE CAMINO	CALLEJÓN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	148,000	148,000	148,000	147,624	99.7%	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	70.00	68.00	97.1%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	RED DE ELECTRICIDAD																	
	CONSTRUCCION																	
66102	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	JOLPAJALTÓN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,500,249	1,500,249	1,500,249	450,000	30.0%	POSTE	33.00	9.90	30.0%	
	AMPLIACION																	
66103	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHIMTIC	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	999,806	999,806	999,806	0	0.0%	POSTE	20.00	0.00	0.0%	
66104	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AISLADO A 34.5 KV Y OPERANDO A 34.5 KV PRIMERA ETAPA	JOLCHIJTIK	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	360,000	30.0%	POSTE	26.00	0.78	3.0%	
66105	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AISLADO A 34,500 KVA Y OPERANDO A 13,200 KVA	BACHÉN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	2,263,694	2,263,694	2,263,694	0	0.0%	POSTE	47.00	0.00	0.0%	
66106	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA ETAPA AISLADA A 34.5 KVA Y OPERANDO A 13,200 KVA.	LOMHO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,849,168	1,849,168	1,849,168	554,750	30.0%	POSTE	32.00	9.60	30.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
	CENTROS DE SALUD																	
	CONSTRUCCION																	
66663	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACVILHO	MACVILHO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	400,000	400,000	400,000	230,232	57.6%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.57	57.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA																	
	OTROS																	
66107	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. EMILIANO ZAPATA	TZALATOM	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	0	0.0%	AULA	2.00	0.00	0.0%	
66108	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO JOSE	TRES CRUCES	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	44,401	12.3%	AULA	2.00	0.12	6.0%	
66109	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO	CHAMULA	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE BATOJITIC UNO.
66110	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. JUAN SARINES	SANTA ANA	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%	
66111	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO	YAKAMPOT (YOKPOT)	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	198,115	54.9%	AULA	2.00	0.45	22.5%	
66112	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS EN LA ESC. PRIM. BIL. NRS HEROES DE	CHAMULA	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	330,055	91.4%	AULA	2.00	1.82	91.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE YUT UK UM
66113	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. DE	CORRALITO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
66114	CONSTRUCCION DE SALON MULTIDISCIPLINARIO (ANEXO ESCOLAR) EN LA ESC. PRIM. BIL. FERNANDO	EL CIPRES	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
66115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ C.C.T.	SACTZU	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
66116	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07DPB1881P.	CUCHULUMTIC	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
66117	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. FRANCISCO VILLA C.C.T. 07DPB2148V.	CHULTIC	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
66118	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T.	BAUTISTA GRANDE	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
66119	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C.C.T.	YUTOSIL TRES	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
67454	SUMINISTRO DE BLOCK PARA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	CHICUMTANTIC	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	1,316,700	1,316,700	1,316,700	1,316,700	100.0%	HOGAR	70.00	70.00	100.0%	
67875	SUMINISTRO DE BLOCK PARA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	CHILIMJOVELTIC	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	1,084,200	1,084,200	1,084,200	1,084,200	100.0%	HOGAR	90.00	90.00	100.0%	