

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Ejercicio	Avance Físico Acumulado al Trimestre				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre					Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS								46,802,389	39,510,973	39,532,773	35,071,692	88.8%	16,723	0		2,388.16	2,380.86	99.7%	
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCION																			
104274	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAZARO CARDENAS	CHENALHÓ	026SC020000066100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,497,039	1,815,243	1,815,243	1,815,243	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.73	73.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
104249	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	TANATE	026SD0101000056100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,128,321	938,496	938,496	938,496	100.0%	0	0	RED	1.00	0.30	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
104510	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	CHENALHÓ	026SE0601000176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,122,616	3,122,616	3,122,616	3,122,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,302.68	2,303.68	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	OTROS																			
104468	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	ACTEAL	026SE0801000156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,610,842	1,610,842	1,610,842	1,610,842	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104485	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	CRUZTÓN	026SE0801000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,133,966	1,553,943	1,553,943	1,553,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
104520	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	LAS DELICIAS	026SE0601000186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,487,215	1,487,215	1,487,215	1,487,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104559	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	LAS PALMAS	026SE0801000216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	499,343	436,886	436,886	436,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
104537	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	MACUSHTETIC	026SE0801000196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,695,392	1,598,420	1,598,420	1,598,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104417	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	YOCVENTANA	026SE0801000126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,856,632	1,278,375	1,278,375	1,278,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	
104440	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	YOLONCHÉN	026SE0801000136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,760,161	1,379,145	1,379,145	1,379,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	
104456	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN BARRIO OJO DE AGUA	CHENALHÓ	026SE0801000146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,546,954	1,546,954	1,546,954	1,546,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104597	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA JEFATURA DE ZONA N. 716	CHENALHÓ	026SE0801000226100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,152,178	1,834,090	1,834,090	1,834,090	100.0%	16,723	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FISM 2010
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
	RED DE ELECTRICIDAD																			
	AMPLIACIÓN																			
104368	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA	BAJOVELTIC	026SG0203000106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,855,424	1,855,424	1,855,424	1,855,424	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
	PREESCOLAR																			
	CONSTRUCCIÓN																			
104080	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO	CHENALHÓ	026SJ0101000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796,653	756,109	756,109	756,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.95	95.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
	PRIMARIA																			
104551	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	JAVALTÓN	026SJ0102000206100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,502,119	1,300,251	1,300,251	1,300,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.87	87.0%	
104024	CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y DIRECCION EN LA ESC. PRIM BIL. CUITLAUHT	LA ESPERANZA	026SJ0102000026100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,684,425	1,684,425	1,684,425	1,684,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros	Físicos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24									
103989	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS EN PRIM BIL 5 DE FEBRERO CVE: DPB0419J	YABTECLUM FRACCIÓN DOS	026SJ0102000016100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,465,884	1,621,693	1,621,693	1,621,693	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	3.00	50.0%	
	SECUNDARIA																			
104147	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. SEC. TEC. N. 48 CVE: 07DST0048V	CHENALHÓ	026SJ0103000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,863,980	1,790,257	1,790,257	1,790,257	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	0.96	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
	CAMINOS RURALES																			
	CAMINOS RURALES																			
	REHABILITACIÓN																			
104315	REHABILITACION DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MAJUMCHÓN	026UB0201000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,571,988	1,571,988	1,571,988	1,571,988	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
104297	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	TZAJALCHÉN	026UB0201000076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,123,119	1,123,119	1,123,119	1,123,119	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.61	0.61	100.0%	
104393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. TZAJALCHEN - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+335 Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135	BENITO JUÁREZ	026UB02010000116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,242,849	1,021,993	1,021,993	1,021,993	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.47	0.39	83.0%	
	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION																			
104340	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	CHENALHÓ	026UB0102000096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,898,408	2,898,408	2,898,408	2,898,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	17.40	17.40	100.0%	
	FORTAMUN								10,196,470	5,738,099	5,738,099	5,738,099	100.0%	2,553	0		595,291.38	149,191.04	25.1%	
	INVERSIÓN OBRA PUBLICA																			
111790	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)	026UB01010000176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	2,553	0	KILÓMETRO	0.38	0.11	28.9%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FAFM 2010
	MANTENIMIENTO																			
110520	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS	CHENALHÓ	026SE0802000016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	469,953	469,953	469,953	469,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																			
111638	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENALHÓ	026SC03000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87,269	81,438	81,438	81,438	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA COMPLEMENTARIA
111198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO	CHENALHÓ	026SE0400000076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,240	306,240	306,240	306,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																			
110826	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO	CHENALHÓ	026SS0102000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41,667	41,667	41,667	41,667	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO
110907	ADQUISICION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS	CHENALHÓ	026SS0102000056100EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO
110968	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	CHENALHÓ	026UG0201000066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,498	219,498	219,498	219,498	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO
	OTROS																			
110754	DESAYUNOS ESCOLARES	CHENALHÓ	026SB0100000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,811,523	455,867	455,867	455,867	100.0%	0	0	DESAYUNADO R	594,800.00	148,700.00	25.0%	ALGUNOS CAMPOS FUERON LLENADOS A LO QUE MAS SE ASEMEJE, LA UNIDAD
111316	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO HIDRAULICO	BACHÉN DE YAXGEMEL	026SH02020000106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,061,400	1,061,400	1,061,400	1,061,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	LA COMUNIDAD ES UNICAMENTE BACHEN
111504	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO HIDRAULICO	PUEBLA	026SH02020000116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,024,120	907,236	907,236	907,236	100.0%	0	0	VIVIENDA	316.00	316.00	100.0%	
111259	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO HIDRAULICO	YABTECLUM FRACCIÓN TRES	026SH0201000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,023,120	1,023,120	1,023,120	1,023,120	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																			
110592	PROYECTO EJECUTIVO (DISEÑO FUNCIONAL E HIDRULICO, ESTRUCTURA ARQUITECTONICO Y DE CONJUNTO)	BELISARIO DOMÍNGUEZ	026SS1200000026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	696,000	696,000	696,000	696,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	