

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 10 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | 7,419,988 | 7,419,988 | 7,419,988 | 3,912,556 | 52.7% | | 4,187.00 | 2,764.00 | 66.0% | |
| PROGRAMA HABITAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130184 | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CALALA EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 748,399 | 748,399 | 748,399 | 224,520 | 30.0% | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 129693 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JORGE OBISPO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 667,831 | 667,831 | 667,831 | 387,890 | 58.1% | METRO LINEAL | 1,030.00 | 670.00 | 65.0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JORGE OBISPO, EL NOMBRE DE ESTA LOCALIDAD NO APARECE EN EL CATALOGO |
| 113576 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LA COLONIA ZITH HORIZONTE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 2,410,534 | 2,410,534 | 2,410,534 | 723,160 | 30.0% | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA ZITH HORIZONTE, NADA MAS QUE EN EL CATALOGO NO APARECE EL NOMBRE DE LA COLONIA |
| 129439 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 550,829 | 550,829 | 550,829 | 388,885 | 70.6% | METRO CUADRADO | 1,340.00 | 1,339.00 | 99.9% | |
| 129517 | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 852,050 | 852,050 | 852,050 | 478,952 | 56.2% | METRO CUADRADO | 1,519.00 | 457.00 | 30.1% | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129643 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JORGE OBISPO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 295,737 | 295,737 | 295,737 | 257,567 | 87.1% | POSTE | 12.00 | 12.00 | 100.0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JORGE OBISPO, EN EL CATALOGO NO APARECE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD |
| 129587 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 800,983 | 800,983 | 800,983 | 637,654 | 79.6% | POSTE | 38.00 | 38.00 | 100.0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO, EN EL CATALOGO NO APARECE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129775 | SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS | 1,093,625 | 1,093,625 | 1,093,625 | 813,928 | 74.4% | METRO LINEAL | 246.00 | 246.00 | 100.0% | |
| APORTACIONES FEDERALES 46 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | 15,500,713 | 15,500,713 | 20,500,713 | 9,409,959 | 60.7% | | 17,445.00 | 12,322.00 | 70.6% | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118707 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JORGE OBISPO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027030021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 667,831 | 667,831 | 667,831 | 387,890 | 58.1% | METRO LINEAL | 1,030.00 | 669.00 | 65.0% | EL NOMBRE DE ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JORGE OBISPO |
| 113847 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ZITH HORIZONTE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,454,632 | 1,454,632 | 1,454,632 | 723,160 | 49.7% | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL NOMBRE DE LA COLONIA DONDE SE REALIZA LA OBRA NO APARECE EN EL CATALOGO |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118854 | SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,093,625 | 1,093,625 | 6,093,625 | 813,928 | 74.4% | METRO LINEAL | 246.00 | 246.00 | 100.0% | |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113214 | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA RIBERA SANTO DOMINGO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 714,397 | 714,397 | 714,397 | 477,058 | 66.8% | ANDADOR | 409.00 | 409.00 | 100.0% | |
| 109212 | PAVIMENTACION DE CALLE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 899,859 | 899,859 | 899,859 | 269,864 | 30.0% | METROS CUADRADOS | 1,833.00 | 406.00 | 22.1% | |
| 109256 | PAVIMENTACION DE CALLE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,075,879 | 1,075,879 | 1,075,879 | 1,075,879 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 1,446.00 | 1,446.00 | 100.0% | |
| 119094 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 550,829 | 550,829 | 550,829 | 388,885 | 70.6% | METROS CUADRADOS | 1,340.00 | 1,339.00 | 99.9% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 119284 | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 852,050 | 852,050 | 852,050 | 478,952 | 56.2% | METROS CUADRADOS | 1,519.00 | 456.00 | 30.0% | |
| 112538 | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA EL CANELAR | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 700,020 | 700,020 | 700,020 | 543,045 | 77.6% | METROS CUADRADOS | 1,283.00 | 641.00 | 50.0% | |
| 109852 | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 750,035 | 750,035 | 750,035 | 544,727 | 72.6% | METROS CUADRADOS | 1,329.00 | 1,329.00 | 100.0% | |
| 112911 | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA PASO ACHIOTE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 699,998 | 699,998 | 699,998 | 464,730 | 69.2% | METROS CUADRADOS | 1,326.00 | 1,326.00 | 100.0% | |
| 108965 | PAVIMENTACION DE CALLE 2A ETAPA ACCESO AQL PANTEON | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 899,549 | 899,549 | 899,549 | 805,095 | 89.5% | METROS CUADRADOS | 1,560.00 | 1,560.00 | 100.0% | |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129170 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA EN LA COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,335,000 | 1,335,000 | 1,335,000 | 813,582 | 60.9% | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1,762.00 | 1,057.00 | 60.0% | |
| 128509 | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CALALA EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 856,113 | 856,113 | 856,113 | 224,520 | 26.2% | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 129283 | CONSTRUCCION DEL PARQUE (1A. ETAPA), EN LA COLONIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 450,000 | 30.0% | METRO CUADRADO | 2,309.00 | 1,386.00 | 60.0% | |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122475 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JORGE OBISPO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 313,139 | 313,139 | 313,139 | 269,748 | 86.1% | POSTE | 12.00 | 12.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZA LA OBRA SE LLAMA JORGE OBISPO, EN LA EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA EL NOMBRE |
| 128435 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-03-2006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 818,385 | 818,385 | 818,385 | 658,896 | 80.5% | POSTE | 38.00 | 38.00 | 100.0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO, LO CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO |
| | FORTAMUN | | | | | | | | 18,770,274 | 18,770,274 | 18,270,274 | 14,564,907 | 77.6% | | 1,040,268.00 | 796,590.00 | 76.6% | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130683 | ADQUISICION DE UNA MOTO ACUATICA PARA PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 225,373 | 225,373 | 225,373 | 225,373 | 100.0% | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131152 | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE POLICIAS | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 486,992 | 486,992 | 486,992 | 486,992 | 100.0% | OTROS | 106.00 | 106.00 | 100.0% | |
| 131546 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ PARA EL CONTROL DE MALEZA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0015 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 100.0% | HECTAREA | 396.00 | 396.00 | 100.0% | |
| 131561 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ PARA EL CONTROL DE MALEZA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 100.0% | HECTAREA | 318.00 | 318.00 | 100.0% | |
| 131579 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ PARA EL CONTROL DE MALEZA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 100.0% | HECTAREA | 286.00 | 286.00 | 100.0% | |
| 131717 | ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0015 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,353,206 | 1,353,206 | 1,353,206 | 840,647 | 62.1% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 131631 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL BASURERO MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0003 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 289,841 | 289,841 | 289,841 | 184,856 | 63.8% | PERSONA | 3.00 | 2.00 | 66.7% | |
| 131684 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0012 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,039,991 | 1,039,991 | 1,039,991 | 663,184 | 63.8% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 131091 | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 110,505 | 110,505 | 110,505 | 70,394 | 63.7% | INFORME | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| 130900 | CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0019 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 2,270,299 | 2,270,299 | 2,270,299 | 1,445,870 | 63.7% | PROYECTO | 2.00 | 1.00 | 50.0% | |
| 131660 | CONTROL DE LA BASURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BASURERO MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0016 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,717,650 | 1,717,650 | 1,717,650 | 1,717,650 | 100.0% | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 131451 | DESAYUNOS ESCOLARES | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 3,164,378 | 3,164,378 | 3,164,378 | 2,422,256 | 76.5% | OTROS | 1,039,000.00 | 795,330.00 | 76.5% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 131645 | DISPOSICION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0014 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 625,608 | 625,608 | 625,608 | 625,608 | 100.0% | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 131491 | EJECUCION DEL PROYECTO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0018 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 606,355 | 606,355 | 606,355 | 353,707 | 58.3% | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 130563 | EQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0007 | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 815,424 | 815,424 | 815,424 | 815,424 | 100.0% | LOTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 130584 | EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LANCHAS | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0010 | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 193,367 | 193,367 | 193,367 | 193,367 | 100.0% | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 131276 | MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE PATRULLAS | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATACION DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 804,606 | 61.9% | OTROS | 106.00 | 106.00 | 100.0% | |
| 130497 | PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A BANOBRAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 1,648,218 | 1,648,218 | 1,648,218 | 1,257,284 | 76.3% | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 131673 | RECOLECCION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0017 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 985,327 | 985,327 | 985,327 | 985,327 | 100.0% | EQUIPO | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |
| 131001 | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (GASTOS DE OPERACION Y EQUIPO) | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 970,494 | 970,494 | 470,494 | 603,619 | 62.2% | PROYECTO | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| 130452 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y LANCHAS DE PROTECCION CIVIL | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0009 | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 137,507 | 94.2% | EQUIPO | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |
| 131618 | USO DE 20 HECTAREAS DE TERRENO PARA EL CONTROL Y TIRADERO DE LA BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | 027-04-0002 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | - | 321,246 | 321,246 | 321,246 | 231,236 | 72.0% | HECTAREA | 20.00 | 14.00 | 70.0% | |