

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
										13	Ministrado 14							Programado 15
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								105,778,712	105,778,712	105,778,712	79,495,117	75.2%		20,255.59	20,251.33	100.0%	
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
	CONSTRUCCION																	
117316	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COLOQUILJA	FISM-C-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	939,499	939,499	939,499	924,278	98.4%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
126494	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PANTELHÁ	FISM-C-45	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,496,579	2,496,579	2,496,579	897,491	35.9%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
117309	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	CHAJTETIC	FISM-C-2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,711,712	2,711,712	2,711,712	2,475,056	91.3%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
145826	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAXILA LIQUILWITZ	FISM-C-84	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,239,072	2,239,072	2,239,072	671,721	30.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																	
117573	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BAJA	FISM-C-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,039,688	3,039,688	3,039,688	2,089,694	68.7%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
	CONSTRUCCIÓN																	
146924	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	CHIJTONTIK	FISM-C-86	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,863,700	2,863,700	2,863,700	858,070	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 85%
	LETRINAS																	
145556	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	SAN JERÓNIMO PAXILA	FISM-C-79	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,741	383,741	383,741	121,247	31.6%	LETRINA, METROS CÚBICOS	12.00	12.00	100.0%	
130282	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS	JOLAKIL	FISM-C-51	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	441,898	441,898	441,898	441,698	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	14.00	14.00	100.0%	
123712	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS	EMILIANO ZAPATA	FISM-C-35	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,007	543,007	543,007	398,612	73.4%	LETRINA, METROS CÚBICOS	17.00	17.00	100.0%	
126027	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	NAVITEEL	FISM-C-42	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	662,915	662,915	662,915	662,915	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	21.00	21.00	100.0%	
120050	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	SAN JOSÉ VERACRUZ	FISM-C-20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	662,915	662,915	662,915	523,436	79.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	21.00	21.00	100.0%	
117604	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	JOL XAQUILA	FISM-C-17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,505	915,505	915,505	695,311	75.9%	LETRINA, METROS CÚBICOS	29.00	29.00	100.0%	
117486	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS	SACUN SAN PEDRO	FISM-C-08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,186	1,010,186	1,010,186	996,789	98.7%	LETRINA, METROS CÚBICOS	32.00	32.00	100.0%	
117599	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	SAN MARCOS EL CARMEN	FISM-C-16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,040,856	1,040,856	1,040,856	1,040,856	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	33.00	33.00	100.0%	
117616	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	GUADALUPE CATARRAYA	FISM-C-19	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,168,040	1,168,040	1,168,040	1,168,040	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	37.00	37.00	100.0%	
117558	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	JOL MUC' ULJA'	FISM-C-11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,534,450	1,534,450	1,534,450	994,193	64.8%	LETRINA, METROS CÚBICOS	48.00	48.00	100.0%	
117611	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS	DELINA BAJA	FISM-C-18	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,789,863	1,789,863	1,789,863	1,704,010	95.2%	LETRINA, METROS CÚBICOS	56.00	56.00	100.0%	
117465	CONSTRUCCION DE 57 LETRINAS	SAMARIA	FISM-C-07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,821,041	1,821,041	1,821,041	1,817,585	99.8%	LETRINA, METROS CÚBICOS	57.00	57.00	100.0%	
120951	CONSTRUCCION DE 63 LETRINAS	LA PALMA	FISM-C-25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,322	2,000,322	2,000,322	1,560,948	78.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	63.00	63.00	100.0%	
120613	CONSTRUCCION DE 64 LETRINAS	SAN MARTIN CRUZTON	FISM-C-22	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,020,370	2,020,370	2,020,370	2,015,711	99.8%	LETRINA, METROS CÚBICOS	64.00	64.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
131744	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLE CHIC-HABANTELA 0+000 AL KM. 0+400	CHICHABANTELA	FISM-C-67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	502,464	502,464	502,464	279,153	55.6%	METROS	1,990.00	1,990.00	100.0%	
131752	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (INNOMINADA BARRIO SAN JUAN, SAN SEBASTIAN, BACHAJÓN)	BACHAJÓN	FISM-C-68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,487,101	1,487,101	1,487,101	1,400,724	94.2%	METROS	2,308.50	2,308.50	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
										Ministrado	Programado							Ejercido
1	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
130411	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES (IMNOMINADAS)	MEQUEJA	FISM-C-54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,576,984	2,576,984	2,576,984	2,065,751	80.2%	METROS	2,242.20	2,242.20	100.0%	
145774	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (IMNOMINADAS)	AGUA AZUL CHICO	FISM-C-83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	650,508	650,508	650,508	444,601	68.3%	METROS	1,390.00	1,390.00	100.0%	
131795	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO (BARRIO LAZARO CARDENAS)	BACHAJÓN	FISM-C-75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,791,788	1,791,788	1,791,788	1,482,879	82.8%	METROS	515.00	515.00	100.0%	
120777	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRO, CALLE INDEPENDENCIA (ACCESO A LA UNIVERSIDAD	BACHAJÓN	FISM-C-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,933,115	1,933,115	1,933,115	1,245,776	64.4%	METROS CUADRADOS	2,502.00	2,502.00	100.0%	
117587	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE IGNACIO ALLENDE Y AV GUADALUPE)	CHILÓN	FISM-C-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,968,917	2,968,917	2,968,917	2,737,448	92.2%	METROS CUADRADOS	1,760.60	1,760.60	100.0%	
126119	PAVIMENTACION DE CALLES, ANDADORES Y GRADAS	CHILÓN	FISM-C-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,908,657	2,908,657	2,908,657	1,592,388	54.7%	METROS	230.60	230.60	100.0%	
121019	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE ALDAMA) BARRIO SAN SEBASTIAN	BACHAJÓN	FISM-C-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,954,233	2,954,233	2,954,233	2,691,091	91.1%	METROS CUADRADOS	3,302.60	3,302.60	100.0%	
123382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	CHILÓN	FISM-C-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,963,150	2,963,150	2,963,150	2,890,648	97.6%	METROS CUADRADOS	1,403.56	1,403.56	100.0%	
130503	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2 ETAPA) CALLE LAZARO CARDENAS	CHILÓN	FISM-C-57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,585,192	2,585,192	2,585,192	2,016,257	78.0%	METROS CUADRADOS	1,422.12	1,422.12	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	OTROS																	
130369	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	LÁZARO CARDENAS 2A. SECCIÓN	FISM-C-53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	870,484	870,484	870,484	743,797	85.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146348	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	BATZEL	FISM-C-85	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780,487	780,487	780,487	234,146	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA LLEVA EL 85%
126258	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	BAWITZ TUTZILTIK	FISM-C-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	923,352	923,352	923,352	684,676	74.2%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125439	CONSTRUCCION DE GRADAS Y PAVIMENTACION (BARRIO SAN JOSE)	CHILÓN	FISM-C-39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	927,271	927,271	927,271	927,271	100.0%	METRO LINEAL	112.00	112.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	RED DE ELECTRICIDAD																	
	CONSTRUCCIÓN																	
130963	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	BATZEL PAMALHA	FISM-C-65	DESARROLLO SOCIAL	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,715,547	3,715,547	3,715,547	3,583,503	96.4%	POSTE	52.00	52.00	100.0%	
130684	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ANTONIO	FISM-C-51	DESARROLLO SOCIAL	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,149,439	3,149,439	3,149,439	2,958,431	93.9%	POSTE	51.00	51.00	100.0%	
145699	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ	FISM-C-81	DESARROLLO SOCIAL	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	890,969	890,969	890,969	267,290	30.0%	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
117289	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	TANIVAL	FISM-C-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,521,039	2,521,039	2,521,039	2,521,039	100.0%	POSTE	29.00	29.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
126590	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS, TECHADO Y BARDEADO DEL COBACH PLANTEL 25	CHILÓN	FISM-C-47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,903,938	1,903,938	1,903,938	1,711,063	89.9%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
147048	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 6 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA U-1C, EMSAD 204 CLAVE 07EMS0120D PREESCOLAR	TZOBOJITLE JOTOAQUIL	FISM-C-87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,407,252	1,407,252	1,407,252	1,407,252	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
145739	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PREESC. LEONA VICARIO C.C.T. 07DJN0625C PRIMARIA	BACHAJÓN	FISM-C-82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	842,034	842,034	842,034	827,744	98.3%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	144.15	144.15	100.0%	
131759	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB0462Y	XAXAJATIC	FISM-C-70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	366,496	366,496	366,496	261,366	71.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
125723	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIM. COMUNITARIA INDIGENA 21 DE MARZO CLAVE 07KPD0589N	BAMINAS PRIMERA SECCIÓN	FISM-C-40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,294	378,294	378,294	330,902	87.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24									
131784	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	BACHAJON	FISM-C-73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	671,369	671,369	671,369	654,783	97.5%	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	155.03	155.03	100.0%	
120405	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ	FISM-C-21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,652	481,652	481,652	481,652	100.0%	METROS CUADRADO S, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
121234	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MIGUEL TULIJÁ	FISM-C-29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	756,141	756,141	756,141	756,141	100.0%	METROS CUADRADO S, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
131728	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE CONAFE CLAVE 07KPN1511G (1A SECCION)	PAXILA	FISM-C-66	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	447,975	447,975	447,975	443,629	99.0%	METROS CUADRADO S, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
121096	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS,TECHADO Y SERVICIOS SANITARIOS	PATHUITZ	FISM-C-27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,937,421	1,937,421	1,937,421	1,222,705	63.1%	METROS CUADRADO S, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
123493	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANEXO	SIBAQUIL	FISM-C-33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	538,863	538,863	538,863	538,863	100.0%	METROS CUADRADO S, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
124263	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BILINGUE AGUILAS SERDAN CLAVE 07DPB2802T	JOTOLA	FISM-C-36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	591,950	591,950	591,950	591,950	100.0%	METROS CUADRADO S, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA																	
	OTROS																	
147361	PAGO DE 2% AL INIFECH DE LA CONSTRUCCION DE AULA	JOL TANCHIVIL	FISM-A-14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,301	6,301	6,301	6,301	100.0%	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
147345	PAGO DE 2% AL INIFECH DE LA CONSTRUCCION DE AULA	XAXAJATIC	FISM-A-13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	630,146	630,146	630,146	630,146	100.0%	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	VIVIENDA																	
	REHABILITACION																	
147494	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CARMEN ICOCILA	FISM-A-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	62,774	62,774	62,774	62,774	100.0%	METROS CUADRADO S	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
147189	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LAZARO CÁRDENAS	FISM-A-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,301	6,301	6,301	6,301	100.0%	METROS CUADRADO S	9.00	9.00	100.0%	LA UNIDA DE MEDIDA DE 9 VIVIENDAS
147482	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	XANIL	FISM-A-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,732	119,732	119,732	119,732	100.0%	METROS CUADRADO S	18.00	18.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	CONSTRUCCION																	
130583	APERTURA , OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM TRAMO 0+000 AL KM 2+000 1 ETAPA	JULBAJPMIL	FISM-C-58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,094,848	2,094,848	2,094,848	1,091,378	52.1%	KILOMETRO S	2.00	1.90	95.0%	
117578	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RANCHERIA BAHASAN MARCOS BAHASAN DEL KM 0+000 AL KM. 2+500	SAN MARCOS BAJA	FISM-C-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,748,813	2,748,813	2,748,813	2,744,456	99.8%	KILOMETRO S	2.50	2.50	100.0%	
124865	APERTURA DE 1.87 KM DE CAMINOS RURALES DEL KM. 3+500 AL 5+370 E.C. (SAN ANTONIO LAS PALOMAS-NICHTTEL - JOL CHAMENHA) 3 ETAPA	JOL CHAMENJA	FISM-C-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,387,676	2,387,676	2,387,676	1,946,468	81.5%	KILOMETRO S	1.87	1.87	100.0%	
126561	APERTURA DE 3.16 KM DE CAMINO RURAL (3 ETAPA)	YOCHIBJA	FISM-C-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,157,547	3,157,547	3,157,547	3,152,907	99.9%	KILOMETRO S	3.16	3.16	100.0%	
130927	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RANCHERIA JOL CHUTALILJA-RANCHERIA BAMUCUWITZ, TRAMO DE APERTURA DEL KM. 5+000 Y TRAMO DE REVESTIMIENTO DEL KM. 0+000 AK KM. 5+000 (2 ETAPA)	BAJ MUCULWITZ	FISM-C-62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,147,120	3,147,120	3,147,120	3,101,734	98.6%	KILOMETRO S	2.30	2.30	100.0%	
	RECONSTRUCCION																	
131778	REVESTIMIENTO DE CAMINO	CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION	FISM-C-72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,415,366	1,415,366	1,415,366	1,048,984	74.1%	KILOMETRO S	2.50	2.50	100.0%	
130438	REVESTIMIENTO DE CAMINO	SANTA ANITA	FISM-C-56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	951,591	951,591	951,591	918,216	96.5%	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	
145573	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATZELL-CACUALA	BATZEL CACUALA	FISM-C-80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,782	187,782	187,782	56,334	30.0%	KILOMETRO S	0.90	0.90	100.0%	
	REHABILITACION																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
145471	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON-TZAJALA DEL KM. 0+000 AL KM. 27+00	TZAJALA	FISM-C-76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,625,007	1,625,007	1,625,007	1,598,667	98.4%	KILOMETROS	27.00	27.00	100.0%	
	FORTAMUN							12,671,366	12,671,366	12,671,366	9,600,961	75.8%		1,583.99	1,582.64	99.9%		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
156335	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	JOLAMALTZAC	FAFM-C-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	214,152	214,152	214,152	210,757	98.4%	METRO CUADRADO	492.00	492.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																	
151363	CONSERVACION DE CAMINO, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	JOL PAXILA	FAFM-C-5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,708,529	2,708,529	2,708,529	1,897,315	70.0%	KILOMETRO	11.35	10.00	88.1%	
152700	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (CAMPO BOLONTINA A JETJA)	GUADALUPE PAXILA	FAFM-C-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	711,226	711,226	711,226	426,735	60.0%	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%	
152432	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CRUCERO REFUGIO - SANTIAGO CHIQUINIVAL DEL KM 0+000 AKM 22+000	COBERTURA MUNICIPAL	FAFM-C-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,904	998,904	998,904	984,505	98.6%	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	
152630	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUAQUITEPEC -SITALA, GUAQUITEPEC-AURORA BUENA VISTA, LA VICTORIA, GUAQUITEPEC-SAN MARCOS Y OBRA DE DRENAJE	GUAQUITEPEC	FAFM-C-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,056,314	1,056,314	1,056,314	1,056,314	100.0%	KILOMETRO	33.89	33.89	100.0%	
	MODERNIZACIÓN																	
151061	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE APERTURA Y PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS	COBERTURA MUNICIPAL	FAFM-C-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	291,278	291,278	291,278	291,278	100.0%	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																	
153103	EXTRACCION DE DERRUMBES	COBERTURA MUNICIPAL	FAFM-A-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,953	408,953	408,953	104,095	25.5%	KILOMETRO	977.75	977.75	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
157118	ADQUISICION DE DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	FAFM-A-8	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	700,000	50.0%	METRO CUADRADO	10.00	10.00	100.0%	
156857	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA AAs ANTERIORES	COBERTURA	FAFM-A-8	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	1,629,815	1,629,815	1,629,815	1,629,815	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																	
151793	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CANSHANI A CANSHANIL DEL KM 0+000 AL KM. 3+000	CANXANIL	FAFM-C-7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,814	1,400,814	1,400,814	1,004,181	71.7%	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
151618	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL DURAZNAL SANTA FE	FAFMC-6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,851,381	1,851,381	1,851,381	1,295,966	70.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	