

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	Programa o Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
										13	Ministrado 14	Programado 15								
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS								20,293,091	20,293,091	20,293,091	12,176,326	60.0%	11	5		7,383.48	4,428.48	60.0%	24
	FISM																			
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
	LETRINAS																			
	CONSTRUCCIÓN																			
11500	CONSTRUCCIÓN DE 18 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS (NUEVO EDEN)	COBERTURA MUNICIPAL	017-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,053	535,053	535,053	385,376	72.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	18.00	13.00	72.2%	OBRA EN PROCESO
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
12671	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	VISTA HERMOSA	017-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,406,113	2,406,113	2,406,113	1,661,050	69.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,920.40	1,990.00	68.1%	OBRA EN PROCESO
11818	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LOMAS DEL ORIENTE)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,530,689	1,530,689	1,530,689	672,186	43.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,938.76	850.00	43.8%	OBRA EN PROCESO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	OTROS																			
11623	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS	SAN MARCOS	017-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	836,846	836,846	836,846	197,373	23.6%	0	0	VIVIENDA	10.00	2.00	20.0%	OBRA EN PROCESO
11591	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS	JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ (LAS PAVAS)	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	920,531	920,531	920,531	460,265	50.0%	11	5	VIVIENDA	11.00	5.50	50.0%	OBRA EN PROCESO
11737	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS	SAN LUIS	017-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	920,531	920,531	920,531	920,531	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100%
11715	CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS	MONTE SINAI DOS (EL FENIX)	017-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,506,323	1,506,323	1,506,323	1,484,589	98.6%	0	0	VIVIENDA	18.00	17.00	94.4%	OBRA EN PROCESO POR TERMINAR
11677	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS	CONSTITUCIÓN (EL CHAYOTAL)	017-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,092,116	2,092,116	2,092,116	965,726	46.2%	0	0	VIVIENDA	25.00	11.00	44.0%	OBRA EN EJECUCIÓN
11653	CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS	MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA)	017-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	753,161	753,161	753,161	753,161	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	OBRA AL 100%
12660	CONSTRUCCION DE DOMO	INTEGRAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS	017-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,061,023	1,061,023	1,061,023	919,275	86.6%	0	0	CANCHA	100.00	80.00	80.0%	OBRA EN PROCESO
12692	CONSTRUCCION DE DOMO	LAZARO CÁRDENAS	017-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,828	915,828	915,828	457,914	50.0%	0	0	CANCHA	100.00	49.00	49.0%	OBRA EN PROCESO
11545	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS (TUXTLITA)	COBERTURA MUNICIPAL	017-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	585,792	585,792	585,792	175,737	30.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	3.00	42.9%	OBRA EN PROCESO
11760	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	993,055	993,055	993,055	633,385	63.8%	0	0	METRO CUADRO	330.30	211.00	63.9%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
	PREESCOLAR																			
	CONSTRUCCIÓN																			
12601	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES	MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA)	017-03-22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	337,043	337,043	337,043	160,521	47.6%	0	0	CANCHA	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO
	MANTENIMIENTO																			
12393	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL (J. DE N. ACAMAPICHTLI)	EMILIANO ZAPATA	017-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116,027	116,027	116,027	116,027	100.0%	0	0	METROS CUADRAD	366.88	366.88	100.0%	OBRA AL 100%
12474	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA (J. DE N. EL PIPILA)	ABELARDO L. RODRIGUEZ	017-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,232	44,232	44,232	44,231	100.0%	0	0	METROS CUADRAD	139.26	139.26	100.0%	OBRA TERMINADA
	REHABILITACION																			
12412	HABILITACIÓN DE BAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN (J. DE N. DR. RODULFO FIGUEROA)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104,947	104,947	104,947	0	0.0%	0	0	METROS CUADRAD	332.40	0.00	0.0%	OBRA POR EJECUTARSE
12510	REHABILITACION DE BAÑOS (J. DE N. MARIA MONTESSORI)	ROSENDO SALAZAR	017-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68,244	68,244	68,244	68,244	100.0%	0	0	M2.	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%
	SECUNDARIA																			
	MANTENIMIENTO																			
12420	IMPERMEABILIZACION (ESC. TELESECUNDARIA NO. 068)	POMPOSO CASTELLANOS	017-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,256	92,256	92,256	92,256	100.0%	0	0	METROS CUADRAD	496.44	496.44	100.0%	OBRA AL 100%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	18	19	20	Programa o Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21
										13	Ministrado 14	Programado 15									
12405	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN GENERAL (TELESECUNDARIA NO. 065)	FRANCISCO I. MADERO	017-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52,042	52,042	52,042	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	279.04	0.00	0.0%	OBRA POR EJECUTARSE	
12530	REHABILITACIÓN DE BAÑOS (SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 61) REHABILITACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y SALIDAS, MAMPARAS, HERRERÍA, RECUBRIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE) CAMINOS RURALES	ROSENDO SALAZAR	017-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152,244	152,244	152,244	91,346	60.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO LIC. EN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ME ESPECIFICA QUE METAS OBRAS 1 BENEFICIARIOS ALUMNOS 71 EN EL SISTEMA EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ESPECIFICA OBRA 1 POR LO QUE LO APLIQUE A LA UNIDAD DE SANITARIOS QUE ES LA QUE SE	
11571	REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE A LA COMUNIDAD EJ. GPE. VICTORIA LA HERRADURA	GUADALUPE VICTORIA UNO (LA HERRADURA)	017-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,281,604	1,281,604	1,281,604	596,826	46.6%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.40	46.7%	OBRA EN PROCESO	
12483	CONSTRUCCION DE VADO (LOCALIDAD VARIAS)	COBERTURA MUNICIPAL	017-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,440,342	2,440,342	2,440,342	1,154,858	47.3%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	30.00	46.2%	OBRA EN PROCESO	
12391	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (SUMINISTRO Y DOTACION DE UN TRACTOR AGRICOLA) RIA.RINCON ANTONIO	COBERTURA MUNICIPAL	017-03-0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	424,000	424,000	424,000	42,400	10.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%	
9324	CODECOA	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123,049	123,049	123,049	123,049	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL CIEN PORCIENTO	
	FORTAMUN								11,090,015	11,090,015	11,090,015	7,246,424	65.3%	0	0		21,177.00	15,549.00	73.4%		
10394	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN REFORMA DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD/EN LAS PRIMARIAS GRAL. CAL Y MAYOR Y EQUIPAMIENTO OTROS	COBERTURA MUNICIPAL	017-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
9718	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA QUE SE ENCARGA DE RECOLECCIÓN DE BASURA)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	100.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA POR EJECUTARSE	
10349	APORTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	017-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,000	154,000	154,000	154,000	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
10147	APORTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (TELESECUNDARIA NO. 361 SOR JUANA INES DE)	TEHUACÁN	017-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	OBRA AL 100%	
5422	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (ADQ. DE AGROQUIMICOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ 792 LTS.)	COBERTURA MUNICIPAL	017-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79,068	79,068	79,068	79,068	100.0%	0	0	HECTÁREA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
9678	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (ADQ. DE 400 BOLSAS DE SEMILLA DE MAÍZ DE 20 KG.)	COBERTURA MUNICIPAL	017-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
5322	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA (ADQ. DE 10 VIENTRES Y UN SEMENTAL BOVINO DE LA RAZA SINMENTAL)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	CABEZA	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJERCIDA AL 100%	
5328	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA (ADQ. DE 10 VIENTRES Y UN SEMENTAL BOVINO DE LA RAZA SINMENTAL)	JACINTO TIRADO	017-04-0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	CABEZA	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%	
9590	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA (ADQ. DE 100 SEMENTALES BOVINOS DE DIFERENTES RAZAS)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	CABEZA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
9642	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA (ESTABLECIMIENTO DE GRANJA OVINA)	ESPERANZA DE LOS POBRES	017-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CABEZA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL CIEN PORCIENTO	
9659	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA PORCINA	SAN MATEO	017-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	100.00	1.00	1.0%	ESTAS OBRA O ACCIÓN NO SE A EJECUTADO HASTA EL MOMENTO	
9746	MANEJO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ADQ. DE COMBUSTIBLE, PAGO DE REFRENDO, SERVICIOS DE MATTO. Y REFACCIONES)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	584,133	584,133	584,133	420,966	72.1%	0	0	TONELADA	19,656.00	14,353.00	73.0%	OBRA EN PROCESO	
5441	PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,288	69,288	69,288	69,288	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
11288	EQUIPAMIENTO (ADQ. DE 100 UNIFORMES DE USO DIARIO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	253,769	253,769	253,769	150,341	59.2%	0	0	PERSONA	100.00	59.00	59.0%	ACCIÓN EN PROCESO	
11223	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,537,685	5,537,685	5,537,685	3,433,015	62.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	5.00	500.0%	OBRA EN PROCESO	
11389	INDICADORES DE MEDICIÓN (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y 02 AUXILIARES)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,768	301,768	301,768	176,953	58.6%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	ACCION EN PROCESO	
11314	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRÁFICO	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,253,903	1,253,903	1,253,903	873,875	69.7%	0	0	PROYECTO	1.00	5.00	500.0%	OBRA EN EJECUCIÓN	
11332	PLATAFORMA MÉXICO	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,828	313,828	313,828	165,289	52.7%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	ACCION EN PROCESO	
10460	PREVENCIÓN DE DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0015	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	872,437	872,437	872,437	478,299	54.8%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	OBRA EN EJECUCIÓN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Renovamientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
10589	PROFECIONALIZACIÓN (NUEVO MODELO POLICÍACO)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141,576	141,576	141,576	53,770	38.0%	0	0	PROYECTO	1.00	5.00	500.0%	OBRA EN EJECUCION
10682	SISTEMA PENITENCIARIO Y JUZGADO CALIFICADOR	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,309	97,309	97,309	59,164	60.8%	0	0	PROYECTO	1.00	5.00	500.0%	OBRA EN PROCESO
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA																			
11429	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (ADQ. DE UNA SUPERFICIE DE 5-00-00 HAS.)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0024	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
9804	ESTIMULO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (ESTIMULO A 10 PERSONAS QUE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURAS)	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,251	422,251	422,251	263,396	62.4%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
11408	EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	CINTALAPA DE FIGUEROA	017-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	100.00	0.00	0.0%	ACCION POR UNICIAR