

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2010																							
	FAIS											2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,966		14,011,090.23	8,752,174.63	62.5%	
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
15426	CONSTRUCCION DEL EMISOR SANITARIO PARA EL DESALOJO DE LAS AGUS TRATADAS, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	034SD010100016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		1,612,362	1,612,362	1,612,362	1,612,362	100.0%	0	0		METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15929	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA VARIAS CALLES DEL EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	034SE060300276100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		672,391	450,000	430,000	426,284	94.7%	0	0		METROS CUADRADOS	1,305.05	1,250.00	95.8%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
16017	CONSTRUCCION DE 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO 8 DE AGOSTO	34-ESCUINTLA	034SE060300106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		963,100	963,100	963,100	963,100	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15578	CONSTRUCCION DE 400 METROS LINEALES DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES; EJIDO: LAS VEGAS JAMAICA	34-ESCUINTLA	034SE060300126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		1,220,317	995,000	990,000	986,734	99.2%	0	0		METROS CUADRADOS	2,400.00	2,390.00	99.6%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
31147	CONSTRUCCION DE 600 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	34-ESCUINTLA	034SE060300556200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		668,037	400,000	350,000	313,494	78.4%	0	0		METROS CUADRADOS	1,800.00	800.00	44.4%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
15544	CONSTRUCCION DE 800 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO EL MANGO	34-ESCUINTLA	034SE060300046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		1,048,509	1,048,509	1,048,509	1,048,509	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15473	CONSTRUCCION 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, RANCHERIA EL RECUERDO	34-ESCUINTLA	034SE060300266100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		911,709	720,000	715,000	709,397	98.5%	0	0		METROS CUADRADOS	1,800.00	1,530.00	85.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
18764	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL JORDAN	34-ESCUINTLA	034SE060200076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		754,459	754,459	754,459	754,459	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	1,092.00	1,092.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15677	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO; EJIDO: SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	034SE060100036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		1,677,599	1,677,599	1,677,599	1,677,599	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	2,000.85	2,000.85	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
18813	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034SE060200086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		675,394	675,394	675,394	675,394	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15854	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. CALLE PONIENTE INDEPENDENCIA, EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	034SE060100286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		295,685	295,685	295,685	295,685	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	535.60	535.60	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15647	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO CRISTO REY, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034SE050200026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		717,143	717,143	717,143	717,143	100.0%	0	0		METROS LINEALES	5.50	5.50	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15610	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR; EJIDO NUEVA CALIFORNIA	34-ESCUINTLA	034UB010200056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		866,340	866,340	866,340	866,340	100.0%	0	0		METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15697	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; FRACCION LAS NUBES, MANACAL	34-ESCUINTLA	034SE070100116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		428,005	428,005	428,005	428,005	100.0%	0	0		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15790	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL CERRITO, EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	034SE030300296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		231,894	100,000	50,000	0	0.0%	0	0		METROS CUADRADOS	1,305.05	1,180.00	90.4%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
30868	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO)	34-ESCUINTLA	034SG010300316100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		200,000	70,000	60,000	0	0.0%	0	0		TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
15717	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL, UBICADO EN EL JARDIN DE Nrs MARIANO AZUELA, CLAVE 07DJN0257Z; EJIDO CINTALAPA	34-ESCUINTLA	034SJ010100136100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		383,091	383,091	383,091	380,555	99.3%	0	0		METROS CUADRADOS	308.02	308.02	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,536.00	
31448	CONSTRUCCION DE BARRA (EJIDO EL TRIUNFO JARDIN DE Nrs 23 DE MARZO)	34-ESCUINTLA	034SJ010100056200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		100,000	50,000	45,000	42,535	85.1%	0	0		METRO LINEAL	40.40	19.50	48.3%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
39880	APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO E EN LA SEGUNDA ETAPA, DEL TRAMO DE EL ARENAL A OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 2.3 KM, CON ANCHO DE CAMINO DE 4.60 M (BARRIO LAS FLORES, EJIDO	34-ESCUINTLA	034UB010100066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		1,703,064	1,703,064	1,703,064	1,703,064	100.0%	0	0		KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido	18								19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
31325	CONSTRUCCION DE 400 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINOS (EJIDO JALAPA)	34-ESCUINTLA	034SE060300306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	650,034	500,000	450,000	416,696	83.3%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.29	72.5%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO			
	MUROS DE CONTENCIÓN																						
	CONSTRUCCIÓN																						
30752	CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION MARGINAL (EJIDO BELEN)	34-ESCUINTLA	034S5030000236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	293,431	90,000	88,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160.00	1,500.00	47.5%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO			
	PUENTES VEHICULARES																						
38542	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE BELEN (EJIDO BELEN)	34-ESCUINTLA	034UB0500000246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	259,767	100,000	50,000	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	3,160.00	1,500.00	47.5%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO			
23634	GASTOS INDIRECTOS	34-ESCUINTLA	034U9010000516200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	838,427	600,000	680,000	551,990	92.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%	RECURSO FISM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
23934	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	34-ESCUINTLA	034U9020100496200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	389,534	300,000	250,000	222,356	74.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.58	58.0%	RECURSO FISM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
23772	CURSOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	34-ESCUINTLA	034U9040200506200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	140,089	140,089	140,089	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%	RECURSO FISM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
	FORTAMUN								815,507,831	660,148,796	638,211,936	530,282,294	80.3%	13,812	0		14,700,194.36	10,585,126.12	72.0%				
	INVERSIÓN																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
16908	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO MANACAL LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	034SE060000156100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,104,008	1,104,008	1,104,008	1,104,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789.40	789.40	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE			
16812	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO CRISTO REY	34-ESCUINTLA	034SE040000146100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	273,559	200,000	180,000	169,189	84.6%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA EN PROCESO			
17138	APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, CLAVE: 07DML0036N), ESCUINTLA	34-ESCUINTLA	034SJ040400176200FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
16916	APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ, CLAVE	34-ESCUINTLA	034SJ040200196200FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3.00	3.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
17052	APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 47, CLAVE: 07DST0047W),	34-ESCUINTLA	034SJ040300166200FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	8.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
17127	APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49, CLAVE: 07DST0049U),	34-ESCUINTLA	034SJ040300216200FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
17192	APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO, CLAVE: 07EJN07150);	34-ESCUINTLA	034SJ040100226200FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
16937	APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (TELESECUNDARIA NO. 104, CLAVE: 07ETV0243K)	34-ESCUINTLA	034SJ040300186200FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	9.00	9.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
17152	ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DEL MAIZ, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	034TF010000256200FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	299,280	299,280	299,280	299,280	100.0%	0	0	HECTÁREA	580.00	580.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
17185	REHABILITACION DE CAFETALES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	034TF010000096200FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	999,999	800,000	790,000	750,000	93.8%	0	0	HECTÁREA	616.00	500.00	81.2%	RECURSO FAFM 2010, OBRA EN PROCESO			
24389	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	34-ESCUINTLA	034AE020000346200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	1,060,603	900,000	800,000	728,672	81.0%	0	0	PERSONA	31.00	31.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
25843	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (AMPLIACION DE PLANTILLA)	34-ESCUINTLA	034PP0500800456200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	2,213,780	1,600,000	1,500,000	1,450,000	90.6%	0	0	PERSONA	40.00	40.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
28753	INDICADORES DE MEDICION CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL	34-ESCUINTLA	034PP0701000476200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	143,667	100,000	95,000	92,156	92.2%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
29137	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (VARIAS	34-ESCUINTLA	034SC050000486200FA	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	359,041	359,041	359,041	359,041	100.0%	0	0	LITRO	5,400.00	5,400.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE			
25179	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIO (FOMPC)	34-ESCUINTLA	034PD030000386200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	13,098	10,000	9,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	48.00	20.00	41.7%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
25040	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS AUXILIARES DE PROTECCION CIVIL	34-ESCUINTLA	034PD030000336200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	47,286	30,000	20,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	217.00	100.00	46.1%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
24471	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	34-ESCUINTLA	034AE020000366200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	160,045	120,000	100,000	95,747	79.8%	0	0	LITRO	19,710.00	11,800.00	59.9%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
25361	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	34-ESCUINTLA	034PP0100200426200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	144,855	100,000	90,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	40.00	0.00	0.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
24777	INSTALACION DE RADIOS BASE PARA ATENDER A COMUNIDADES RURALES DURANTE LAS	34-ESCUINTLA	034AE020000406200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	2,664	2,000	1,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	2.00	50.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
24630	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	34-ESCUINTLA	034AE020000376200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	120,102	30,000	20,000	8,335	27.8%	0	0	VEHICULO	2.00	1.00	50.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			
25617	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDO	34-ESCUINTLA	034PP0100400436200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	548,248	400,000	350,000	332,241	83.1%	0	0	PERSONA	40.00	25.00	62.5%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO			

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
25686	PROFESIONALIZACION (CURSOS BASICOS DE CAPACITACION)	34-ESCUINTLA	034PP030060044 6200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA				15,054	15,000	10,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	40.00	0.00	0.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO
24944	SEGURO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	34-ESCUINTLA	034PD030000326 200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA				18,002	15,000	10,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2010, PROYECTO EN PROCESO
7-CHIAPAS RECURSO 2009																							
	FAIS											359,369,829	355,495,573	353,622,380	279,658,210	78.7%	0	0		2,428,081.76	2,356,797.51	97.1%	
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
16033	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO CINTALAPA	34-ESCUINTLA	034SD010100446 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				2,596,183	2,596,183	2,596,183	2,596,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,877.58	5,877.58	100.0%	RECURSO FISM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																						
16028	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034SE080100366 200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				288,844	288,844	288,844	288,177	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2009, OBRA EN PROCESO REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$667.00
16038	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FCO. JAVIER MIN A, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034SE060100020 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				802,751	802,751	802,751	767,329	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,111.50	1,111.50	100.0%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$35,422.00
42649	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA EL MANANTIAL, CABECERA MUNICIPAL)	34-ESCUINTLA	034SE060100456 100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				1,189,425	1,189,425	1,189,425	1,189,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	RECURSO PRESTAMO BANOBRAS 2008 PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE INICIO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2009
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCION																						
16193	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4X12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	34-ESCUINTLA	034UB010200004 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				76,221	76,221	76,221	76,221	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	11.00	91.7%	RECURSO FISM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, ESTA OBRA ESTA EJECUTADA CON RECURSOS FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009, CORRESPONDIENDO FISM 2007 \$253,086.89, FISM 2008 \$923,534.83 Y FISM 2009 \$76,220.87 DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59, POR CUAL SE CREAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA, OBRA EN PROCESO
16048	CONSTRUCCION DE 500 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO SANTA ROSA	34-ESCUINTLA	034SE060300025 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				1,126,712	1,126,712	1,126,712	1,090,769	96.8%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%	RECURSO FISM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$35,942.62
	AMPLIACION																						
16158	APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO "E" 1RA. ETAPA DEL TRAMO EL ARENAL A OJO DE AGUA, SAN ANTONIO MIRAMAR A LAS FLORES.	34-ESCUINTLA	034UB010100018 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				2,592,739	2,592,739	2,592,739	2,592,739	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.30	4.30	100.0%	RECURSO FISM 2009, OBRA REFRENDADA EN PROCESO, ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2009 Y PRESTAMO BANOBRAS 2009, CORRESPONDIENDO AL FISM 2009 \$1,653,729.32, Y DEL PRESTAMO BANOBRAS 2009 \$939,009.44, DANDO UN TOTAL DE \$2,592,738.76, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.01
	FORTAMUN											25,117,509	24,680,683	24,683,683	11,649,764	47.2%	0	0		15,869.38	10,743.30	67.7%	
	INVERSION																						
	OBRA PÚBLICA																						
17478	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EJIDO VEGA DE JUAREZ, (FOMED)	34-ESCUINTLA	034PD030000082 6200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				365,077	365,077	365,077	326,229	89.4%	0	0	METRO LINEAL	14.00	14.00	100.0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$38,848.00
17579	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	034SE060300040 6100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				323,806	323,806	323,806	323,806	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,735.00	1,735.00	100.0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE EJECUTA CON FAFM 2007, 2008 Y 2009, CORRESPONDIENDO FAFM 2007 \$147,815.67 FAFM 2008 \$586,055.23 FAFM 2009 \$323,805.69 DANDO UN TOTAL DE \$1,057,676.59, POR ESTO SE CREAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA UNO POR CADA RECURSO
17484	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (TRAMO 0+820 ENTRE EJIDO 14 DE NOVIEMBRE Y EJIDO COLOMBIA II)	34-ESCUINTLA	034UB010200032 6200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				229,788	229,788	229,788	178,884	77.8%	0	0	METRO LINEAL	4.94	4.94	100.0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$50,904.00
	MANTENIMIENTO																						
17511	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS LOCALIDADES, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034SE040000037 6200FA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				289,399	289,399	289,399	263,152	90.9%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2009, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$26,247.00
17506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	034UB020100035 6200FA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS				554,612	554,612	554,612	552,073	99.5%	0	0	KILÓMETROS	54.50	54.50	100.0%	RECURSO FAFM 2009, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,539.00
	OTROS																						

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
17296	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034PP0205000676200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	58,167	58,167	58,167	10,000	17.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.17	17.0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDAADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$48,167.00			
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
17517	ADQUISICIÓN DE DESPESA (PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA EN DESASTRES NATURALES, FOMED), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034PD0400000586200FA	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	24,929	24,929	24,929	0	0.0%	0	0	PIEZA	2,056.00	0.00	0.0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDAADA PARA EL AÑO 2010, OBRA CANCELADA POR NO EJECUTARSE EN EL PERIODO 2009.			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
17524	RELLENO SANITARIO (ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	034S51101000916200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	350,675	350,675	350,675	348,750	99.5%	0	0	HECTÁREA	20.00	20.00	100.0%	RECURSO FAFM 2009, REFRENDAADA PARA EL AÑO 2010, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$1,925.00			
7-CHIAPAS RECURSO 2008																							
APORTACIONES FEDERALES 178 REGISTROS																							
	FAIS								49,846,994	49,846,994	49,846,994	42,539,124	85.3%	0	0		130,265.74	124,198.53	95.3%				
	FISM																						
	CALLES																						
16303	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN JUAN PANAMA	34-ESCUINTLA	034SE060100686100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	898,598	898,598	898,598	898,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160.00	1,160.00	100.0%	RECURSOS FISM 2008 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE			
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
16643	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	34-ESCUINTLA	034UB0102000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	923,535	923,535	923,535	776,987	84.1%	0	0	METROS LINEALES	12.00	11.00	91.7%	RECURSO FISM 2008, DE REFRENDO, OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009, CORRESPONDIENDO FISM 2007 \$253,086.89, FISM 2008 \$923,534.83 Y FISM 2009 \$76,220.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59, POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENCIA FOLIO 32382			
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
16319	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+289.13, RANCHERIA SAN LUCAS.	34-ESCUINTLA	034UB010100216200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	834,248	834,248	834,248	779,739	93.5%	0	0	KILÓMETROS	3.28	3.28	100.0%	RECURSO FISM 2008 OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$54,509.00			
16322	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EN FRACCION BANDERAS	34-ESCUINTLA	034SE060300866100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	395,530	395,530	395,530	395,530	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.90	0.90	100.0%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE			
	FORTAMUN								1,410,849	1,410,849	1,410,849	1,100,361	78.0%	0	0		2,177.82	1,738.00	79.8%				
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
17584	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	034SE0603000406100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	586,055	586,055	586,055	586,055	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,735.00	1,735.00	100.0%	RECURSO FAFM 2008, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FAFM 2007, FAFM 2008 Y FAFM 2009, CORRESPONDIENDO AL FAFM 2007 \$253,086.89, FAFM 2008 \$923,534.83 Y FAFM 2009 \$76,220.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59, POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. FOLIOS DE REFERENCIA 30952, 32500.			
7-CHIAPAS RECURSO 2007																							
APORTACIONES FEDERALES 84 REGISTROS																							
	FAIS								12,991,460	12,991,460	12,991,460	7,190,440	55.3%	0	0		17,379.49	13,163.79	75.7%				
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
16684	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	34-ESCUINTLA	034UB0102000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	253,087	253,087	253,087	253,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	11.00	91.7%	RECURSO FISM 2007, OBRA DE REFRENDO, EN PROCESO, ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009, CORRESPONDIENDO AL FISM 2007 \$253,086.89, FISM 2008 \$923,534.83 Y FISM 2009 \$76,220.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59, POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENCIA FOLIOS 32382, 35622			
	FORTAMUN								721,339	721,339	721,339	147,816	20.5%	0	0		4,563.00	1,735.00	38.0%				
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24									
17591	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	034SE0603000406100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	147,816	147,816	147,816	147,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,735.00	1,735.00	100.0%	RECURSO FAFM 2007, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON FAFM 2007, FAFM 2008 Y FAFM 2009, CORRESPONDIENDO FAFM 2007 \$147,815.67, FAFM 2008 \$586,055.23 Y FAFM 2009 \$323,805.69, DANDO UN TOTAL DE \$1,057,676.59, POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. FOLIO DE REFERENCIA 30952