

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
	FAIS								2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,966		14,011,090.23	8,752,174.63	62.5%	
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
128380	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 665288.08	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	665,288	655,288	655,288	600,000	91.6%	0	0	METRO LINEAL	189.79	189.79	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$665288.08 CONSTRUCCION DE DOS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCION EN LOS AFLUENTES NATURALES DE ARROYO NEGRO Y TEOPISCA CABECERA MUNICIPAL.
128219	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 577865.06	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	577,865	577,865	577,865	507,120	87.8%	0	0	METRO CUADRADO	124.89	124.89	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$577865.06 REHABILITACION DE CAPTACION A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA CON 221.90 METROS CUBICOS EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B. CABECERA MUNICIPAL.
128975	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 EL CAPITAL 2010 POR \$645973.74	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-31	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	297,231	297,231	297,231	297,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS (CABECERA MUNICIPAL)
128364	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 290662.90	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,663	290,663	290,663	250,000	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.15	475.15	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$290662.90 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y AVENIDA CENTENARIO BARRIO EL BAJIO ESTACION HUEHUETAN.
128169	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 304658.86	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-018	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	304,659	304,659	304,659	254,699	83.6%	0	0	METROS CUADRADOS	358.69	358.69	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$304658.86 PAVIMENTACION HIDRAULICO DE 154.00 ML DE CALLE CON ANCHO PROMEDIO 5.40 METROS. EN PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO EL BAJIO ESTACION HUEHUETAN.
128462	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 645973.74	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	645,974	645,974	645,974	500,000	77.4%	0	0	METROS CUADRADOS	594.36	594.36	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$645973.74 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6A CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA Y SEXTA AVENIDA SUR CABECERA MUNICIPAL
128192	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 680853.74	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,853	680,853	680,853	631,702	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS	809.36	809.36	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$680853.74 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. CALLE ABASOLO ENTRE CALZADA BOULEVAR JUAREZ. CALLE HIDALGO BARRIO ESQUIPULAS ESTACION HUEHUETAN.
128250	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 692033.18	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	692,033	692,033	692,033	614,514	88.8%	0	0	METROS CUADRADOS	777.08	777.08	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$692033.18 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 245.00 ML DE CALLE CON ANCHO PROMEDIO DE 6.00 METROS. EN CUARTA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 3A AVENIDA SUR BARIO SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL
128449	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 713439.47	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	713,439	713,439	713,439	700,955	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	755.94	755.94	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$713439.47 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 90.00 ML DE CALLE CON ANCHO PROMEDIO DE 7.65 METROS EN 9A CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PROLONGACION BARRIO SAN JACINTO. CABECERA MUNICIPAL

ANEXO III																					
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																					
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																					
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido								
	1		2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
127942		CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 758497.41.	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-017	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	758,497	758,497	758,497	700,000	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	826.98	826.98	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$758497.41.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. (1A AVENIDA ENTRE 7A Y 11A CALLE ORIENTE BARIO SAN JACINTO) CABECERA MUNICIPAL
127814		CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10/013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	778,998	778,998	701,099	585,289	75.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,411.96	1,411.96	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO (EJIDO GUADALUPE)
128085		EL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRASES POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 (A DOS AÑS) EL CAPITAL 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 546900.33	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	546,900	546,900	546,900	500,000	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	574.11	574.11	100.0%	EL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 (A DOS AÑS) EL CAPITAL 2010 POR \$ 546900.33 (7A CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIVADA, PROLONGACION) BARRIO SAN JACINTO, CABECERA MUNICIPAL
123135		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,177,044	1,177,044	1,177,044	1,177,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.94	1,080.94	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTO DOMINGO)
127494		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,945,185	1,945,185	1,945,185	1,945,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,648.99	1,648.99	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA MARIA)
122943		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,559,270	1,255,489	1,255,489	1,255,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,537.80	1,537.80	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ESTACION HUEHUETAN-BARRIOS ESQUIPULAS)
121871		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AHUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,080,219	2,080,219	2,080,219	2,080,219	100.0%	2,080,219	2,080,219	METROS CUADRADOS	2,080,219.00	2,080,219.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO(CABECERA MUNICIPAL) 3A CALLE ORIENTE Y PRIVADA AVENIDA PROLONGACION ENTRE CENTRAL NORTE AVENIDA PRIVADA PROLONGACION Y 5A CALLE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO
123084		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,034,302	946,860	946,860	946,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.64	854.64	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO(CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SAN JACINTO)
127779		PAVIMENTACION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,006	748,006	748,006	606,179	81.0%	0	0	METROS CUADRADOS	703.00	703.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON PAVIMENTO MEXTO (CANTON TOLIMAN)
128118		CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 135611.27	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-016	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,611	135,611	135,611	133,225	98.2%	0	0	METROS LINEALES	2.58	2.58	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$135611.27.- COSNTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR(CANTON EL OTON)
128425		CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$ 87392.20	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87,392	87,392	87,392	65,459	74.9%	0	0	METROS LINEALES	1.59	1.59	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑS EL CAPITAL 2010 POR \$87392.20 CONSTRUCCION DE PEUNTE DE ALCANTARILLA QUE CONSISTE EN EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA CON MAQUINA EN SECO EJIDO AGUSTIN RUBIO.
128410		PAGO DE INTERES 2010 POR 367,930.86, POR FINANCIAMIENTO RECIBIDO DE BANOBRAS DEL PROGRAMA FISE 2008	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,931	367,931	367,931	316,417	86.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	5.00	50.0%	PAGO DE INTERESES 2010 POR 367930.86 AMPARADO SEGUN ANEXO A TABLA DE ABONOS DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES QUE SE ANEXA CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS. SEGUN CONTRATO DE APERTURA SIMPLE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008. POR UN IMPORTE DE 11,710,999.35 (A DOS AÑS), DEL PROGRAMA FISE 2008
127658		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	853,800	853,800	853,800	853,800	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (LAS BUGAMBILIAS - BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL)
127716		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS CON ESTRUCTURA U1C Y ENTRE EJES DE 2, PARA EL EMSAD 221 GUADALUPE CON CLABE 07EMS0135F	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,267,412	1,267,412	380,224	380,224	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.50	50.0%	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS CON ESTRUCTURA U1C Y ENTRE EJES DE 2, PARA EL EMSAD 221 GUADALUPE CON CLABE 07EMS0135F (EJIDO GUADALUPE)
127618		TECHADO DE PLAZA CIVICA	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	814,558	814,558	810,459	810,459	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	527.00	527.00	100.0%	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA (SAN JOSE EL AMATE)
127890		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8.00 X 12.00 M	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	633,512	633,512	633,512	611,237	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 12 (CANTON COLOSIO) CONSTRUCCION A BASE DE EXCAVACION DE 38.92 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO
127860		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8.00 X 12.00 M. (2A ETAPA)	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	274,771	274,771	274,771	103,749	37.8%	0	0	METROS CUADRADOS	86.00	50.00	58.1%	CONSTRUCCION A BASE EXCAVACION DE 3.36 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2.

ANEXO III																					
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																					
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																					
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido								
		1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
118837		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE 1.00 KM. TRAMO HUEHUETAN, CABECERA MPAL.-EJ. TEPEHUITZ	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,693,079	3,693,079	3,693,079	2,320,795	62.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.90	90.0%	TRAMO CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO TEPEHUITZ
121760		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 0.60 KM TRAMO FLOR DE UN DIA (0+000-4+500), SUBTRAMO 0+000-0+600	38-HUEHUETÁN	OP/FISM/10-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,956,862	1,956,862	1,174,117	1,657,111	84.7%	299,750	1,657,111	KILÓMETROS	0.60	0.36	60.0%	TRAMO CARRETERO FLOR DE UN DIA
		FORTAMUN								815,507,831	660,148,796	638,211,936	530,282,294	80.3%	13,812	0		14,700,194.36	10,585,126.12	72.0%	
		INVERSIÓN																			
		OBRA PÚBLICA																			
		CONSTRUCCIÓN																			
129510		ADQUISICION DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES DE PLATANO	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-008	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	91,000	91,000	91,000	90,100	99.0%	0	0	HECTÁREA	130.00	130.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ENTREGAR 7 MOTOBOMBAS MARCA HONDA PARA EL EJERCICIO 2010
129544		ADQUISICION DE INSUMOS PARA CULTIVOS VARIOS DE LA REGION	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	474,114	474,114	474,114	470,000	99.1%	0	0	HECTÁREA	1,090.00	1,090.00	100.0%	CONSISTE EN REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 1090 HECTAREAS DEL CULTIVO DE MAIZ PARA EL EJERCICI 2010.-
129471		ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	406,000	406,000	406,000	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%	VEHICULO NUEVO TIPO PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 COLOR BLANCO MODELO 2010.
129554		EQUIPAMENTO DE RADIO Y COMUNICACION	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26,736	26,736	26,736	26,736	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	SE COMPRARAN DOS RADIO BASE PARA EL EJERCICIO 2010.
129455		CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,000	380,000	380,000	195,021	51.3%	0	0	PERSONA	9.00	5.00	55.6%	SE CONTRATARAN NUEVE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL EJERCICIO 2010
129498		ADQUISICION DD COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-007	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	265,723	265,723	265,723	188,000	70.8%	0	0	LITRO	43,848.00	21,550.00	49.1%	SE ADQUIRIRAN 43848 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EJERCICIO 2010
132486		ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-017	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,765	254,765	254,765	238,765	93.7%	0	0	PIEZA	18.00	16.00	88.9%	SE ADQUIRIRA UN REPETIDOR, UNA SILLA DE RUEDAS,ONCE CONOS ANTIREFLEJANTES Y CINCO CAMISAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL EJERCICIO 2010
129568		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ALUMNO	83.00	83.00	100.0%	APORTACION EN EFECTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAD DE CALIDAD EJERCICIO 2010
129648		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62,739	62,739	62,739	46,000	73.3%	0	0	DESAYUNADO R	20,600.00	14,500.00	70.4%	APORTACION EN EFECTIVO PAR EL PROGRAMA DESAYUNOS ECOLARES PARA BENEFICIO DE 6 CENTROS ESCOLARES PARA EL EJERCICIO 2010.
129323		CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE COMCEP	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	268,744	268,744	268,744	159,354	59.3%	0	0	INFORME	12.00	9.60	80.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL COMSEP
129438		MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	38-HUEHUETÁN	OP/FAFM/10-004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,256	269,256	269,256	19,616	7.3%	0	0	VEHÍCULO	5.00	2.50	50.0%	SE DARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL