

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								13,939,444	11,109,149	10,959,150	10,959,150	98.6%		17,618.01	14,657.95	83.2%	
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
	CONSTRUCCIÓN																	
113436	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (CALLE PRIVADA RODOLFO FIGUEROA ENTRE AV. AYUNTAMIENTO NTE Y AV. FLORES SAN PEDRO 2)	41-HUIXTLA	040-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		10,706	3,211	3,211	3,211	100.0%	METRO LINEAL	101.45	45.00	44.4%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
112267	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 26 DE OCTUBRE Y CALLE CARLOS RAYMUNDO ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y DREN FLUVIAL)	41-HUIXTLA	040-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		232,269	227,864	227,864	227,864	100.0%	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%	
105049	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		69,868	20,960	20,960	20,960	100.0%	METRO LINEAL	154.00	80.00	51.9%	
111965	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	41-HUIXTLA	040-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		625,862	364,777	364,777	364,777	100.0%	METRO LINEAL	1,445.24	700.00	48.4%	
111696	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(CALLEJON INNOMINADO,BARRIO SANPEDRO 1)	41-HUIXTLA	040-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		26,295	7,888	7,888	7,888	100.0%	METRO LINEAL	63.10	30.00	47.5%	
	REHABILITACIÓN																	
105028	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE RODOLFO FIGUEROA	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		193,858	192,344	192,344	192,344	100.0%	METRO LINEAL	64.50	64.50	100.0%	
114413	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ZARAGOZA EN TRE CALLE FERROCARRIL Y AV. RAYON)	41-HUIXTLA	040-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		93,895	93,201	93,201	93,201	100.0%	METRO LINEAL	92.50	92.50	100.0%	
105080	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUAREZ.	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		178,829	177,295	177,295	177,295	100.0%	METRO LINEAL	92.85	92.85	100.0%	
105003	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		119,059	88,355	88,355	88,355	100.0%	METRO LINEAL	259.70	190.00	73.2%	
113590	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN PEDRO 2)	41-HUIXTLA	040-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		29,004	8,701	8,701	8,701	100.0%	METRO LINEAL	105.80	40.00	37.8%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
105084	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO)	41-HUIXTLA	FISM 03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		732,802	718,904	718,904	718,904	100.0%	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	
113873	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO (CALLE CORREGIDORA ENTRE AV. JUAREZ Y AV. GONZALEZ ARTEAGA)	41-HUIXTLA	040-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		150,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	METROS CUADRADOS	442.26	350.00	79.1%	
112463	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO (CALLE PRINCIPAL ENTRE BOLULEVARD JAIME FERNANDEZ Y C.CARLOS MTZ)	41-HUIXTLA	040-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		862,791	747,135	747,135	747,135	100.0%	METROS CUADRADOS	1,937.75	1,700.00	87.7%	
105046	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		688,496	675,438	675,438	675,438	100.0%	METROS CUADRADOS	2,146.85	2,146.85	100.0%	
105054	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		887,885	871,045	871,045	871,045	100.0%	METROS CUADRADOS	1,898.58	1,898.58	100.0%	
112602	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y 12 DE OCT.)	41-HUIXTLA	040-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		625,610	187,683	187,683	187,683	100.0%	METROS CUADRADOS	1,635.25	800.00	48.9%	
113689	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN PEDRO 2)	41-HUIXTLA	040-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		421,246	314,132	314,132	314,132	100.0%	METROS CUADRADOS	913.05	700.00	76.7%	
113788	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE CENTRAL)	41-HUIXTLA	040-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		150,000	149,999	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	326.75	326.75	100.0%	
105038	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		664,532	651,928	651,928	651,928	100.0%	METROS CUADRADOS	1,705.46	1,400.00	82.1%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
111210	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (CALLEJON INNOMIDADO Y CALLE PORFIRIO DIAZ,BARRIO SAN PEDRO 1)	41-HUIXTLA	040-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		180,897	54,269	54,269	54,269	100.0%	METROS LINEALES	133.20	40.20	30.2%	
105011	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		221,342	66,402	66,402	66,402	100.0%	METROS LINEALES	32.00	12.00	37.5%	LA CANTIDAD REFLEJADA EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS EN EL EXPEDIENTE, PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE M2 POR ESO SE CAPTURE CON METROS LINEALES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	OTROS																	
114024	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA EJIDO MONTAHUA	41-HUIXTLA	040-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		593,169	177,950	177,950	177,950	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105035	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ARTEAGA NTE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		446,075	381,808	381,808	381,808	100.0%	METRO CUADRADO	576.00	460.00	79.9%	
105018	TERMINACION DE BAÑOS	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		60,000	59,648	59,648	59,648	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SECUNDARIA																	
	CONSTRUCCION																	
105071	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA Niñs ARTILLEROS	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,243,331	1,219,750	1,219,750	1,219,750	100.0%	METROS CUADRADOS	786.24	786.24	100.0%	
105060	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 367 SALVADOR URBINA	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,219,420	1,196,293	1,196,293	1,196,293	100.0%	METROS CUADRADOS	786.24	786.24	100.0%	
105064	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN NESC. SECUNDARIA Niñs HEROES	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,255,186	1,231,380	1,231,380	1,231,380	100.0%	METROS CUADRADOS	786.24	786.24	100.0%	
	CAMINOS RURALES																	
	PUENTES VEHICULARES																	
114214	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CANTON EL TARRAL	41-HUIXTLA	040-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,725,017	943,789	943,789	943,789	100.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	7.00	70.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																	
151166	ELABORACION DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	FORTAMUN								14,549,906	9,918,015	9,918,015	9,918,015	100.0%		845.00	845.00	100.0%	
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	MODERNIZACIÓN																	
103310	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SECLAMIENTOS VIALES	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		263,399	263,399	263,399	263,399	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
103734	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE INCENDIO.	41-HUIXTLA		GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		124,286	121,882	121,882	121,882	100.0%	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	
103443	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	41-HUIXTLA		GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		964,864	576,000	576,000	576,000	100.0%	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
103351	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MÓVILES AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	41-HUIXTLA		GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		180,500	137,953	137,953	137,953	100.0%	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
103814	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA CLORACION DE AGUA.	41-HUIXTLA		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL		508,640	508,640	508,640	508,640	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
103980	APOYO SL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		258,065	250,000	250,000	250,000	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
103022	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Y ALIMENTACION A	41-HUIXTLA	41-04-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		2,026,859	1,257,532	1,257,532	1,257,532	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
151246	GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION DE MOBILIARIO, PROYECTOS DE PREVENICION PARA EL COMITE DE	41-HUIXTLA		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		595,432	185,053	185,053	185,053	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
103800	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL DE TAPACHULA (RELLENO SANITARIO)	41-HUIXTLA		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,467,400	1,067,200	1,067,200	1,067,200	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
104072	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	41-HUIXTLA		GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
103957	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,510,557	1,510,557	1,510,557	1,510,557	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																	
103259	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE VIALIDAD Y RURALES	41-HUIXTLA		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		860,683	564,046	564,046	564,046	100.0%	PERSONA	703.00	703.00	100.0%	
103067	AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE PERSONAL DE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL)	41-HUIXTLA		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		5,101,070	3,010,048	3,010,048	3,010,048	100.0%	PERSONA	101.00	101.00	100.0%	
103294	CONTRATACION DE PERSONAL	41-HUIXTLA		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		289,759	172,841	172,841	172,841	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
151369	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	41-HUIXTLA		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		198,392	133,864	133,864	133,864	100.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
103146	CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	41-HUIXTLA		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		50,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	CONVENIOS																	
	OTROS CONVENIOS								1,974,806	592,440	592,440	592,440	100.0%		5,904.89	5,168.58	87.5%	
	OBRA PÚBLICA																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																	
105117	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	69,868	20,960	20,960	20,960	100.0%	METRO LINEAL	154.00	70.00	45.5%	
105124	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	688,496	206,548	206,548	206,548	100.0%	METRO CUADRADO	2,146.85	1,800.00	83.8%	OBRA RELIZADA CON MEZCLA DE RECURSO DE HABITAT SEDESOL ESTE PRESUPUESTARIOS CORRESPONDE A HABITAT SEDESOL 2010
105122	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	799,165	239,749	239,749	239,749	100.0%	METRO CUADRADO	1,898.58	1,898.58	100.0%	
105113	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	417,277	125,183	125,183	125,183	100.0%	METRO CUADRADO	1,705.46	1,400.00	82.1%	NOTA. ESTA OBRA ES EJECUTADA CO RECURSOS DE FISM Y HABITAT SEDESOL 2010