

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Requiemientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																							
	FAIS											2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,966		14,011,090.23	8,752,174.63	62.5%	
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	MANTENIMIENTO																						
117140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	EASC03_0046610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				370,004	370,004	370,004	370,004	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO
126169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	EASC03_0045610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				372,050	372,050	372,050	326,521	87.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO, SE ENCUENTRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%
126635	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	EASE06_0053610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				3,024,500	3,024,500	3,024,500	907,350	30.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
60360	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE YALIXHAC	56-LA TRINITARIA	EASE06_000226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				2,985,964	2,985,964	2,985,964	2,981,963	99.9%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE YALIXHAC LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.54 (CUATRO MIL PESOS 54/100 M.N)
91233	PAVIMENTACION DE 475 ML DE CALLES DE 7 AV PTE ENTRE 3 Y 5 NTE	56-LA TRINITARIA	EASE06_000336100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				1,404,364	1,404,364	1,404,364	421,309	30.0%	0	0	METROS	475.00	150.00	31.6%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
60267	PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES DE ACCESO AL BARRIO LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	EASE06_000186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				2,189,274	2,189,274	2,189,274	2,187,773	99.9%	0	0	METROS	700.00	700.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES DE ACCESO UBICADO EN EL BARRIO LA ESTACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$1,500.74 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 74/100 M.N)
60282	PAVIMENTACION DE 845 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO EL AMATE A CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	EASE06_000196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				3,138,018	3,138,018	3,138,018	3,136,518	100.0%	0	0	METROS	845.00	845.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)
80303	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X19.00 METROS	56-LA TRINITARIA	EASE07_000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				1,327,490	1,327,490	1,327,490	398,247	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
117222	CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA MUNICIPAL DE 6.00 X 8.00 METROS	56-LA TRINITARIA	EASE08_0047610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				329,509	329,509	329,509	257,108	78.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
91487	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	56-LA TRINITARIA	EAF03_000426200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				1,029,153	1,029,153	1,029,153	986,480	95.9%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL FISM POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS POR EL ADELANTO DE OBRAS EJECUTADAS
117437	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1293	56-LA TRINITARIA	EASJ01_0054610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				402,751	402,751	402,751	361,239	89.7%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1293 UBICADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$36,007.61 (TREINTA Y SEIS MIL SIETE PESOS 61/100 M.N)
117384	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA FLAVIO GUILLEN	56-LA TRINITARIA	EASJ01_0052610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				407,861	407,861	407,861	407,861	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
91549	DONACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ESC SECUNDARIA PROFRA FLAVIO GUILLEN	56-LA TRINITARIA	EASJ02_00436200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				209,591	201,591	201,591	201,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DONACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PROFRA FLAVIO GUILLEN CLAVE 07EESO169N, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO HUBO AHORRO
123898	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	EASH02_0044620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				377,141	377,141	377,141	377,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S	390.00	390.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 UBICADA EN LA RANCHERIA SAN JOSE LAS TABLAS, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
	REHABILITACIÓN																						
117286	REHABILITACION DE 7 KMS DE CAMINO SACACOSECHA	56-LA TRINITARIA	Eaub03_0048620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				555,591	555,591	555,591	538,728	97.0%	0	0	KILOMETRO S	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$16,863.38(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 38/100).

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
91389	REHABILITACION DEL CAMINO EJIDO ANTELA AL EJIDO SAN NICOLAS DEL KM 0+000 AL 4+200	56-LA TRINITARIA	EAUB03_000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				734,252	734,252	734,252	734,252	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORROS
	RECONSTRUCCIÓN																						
80165	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 36 METROS DE CLARO	56-LA TRINITARIA	EAUB03_000256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				2,650,004	2,650,004	2,650,004	2,022,463	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	36.00	28.00	77.8%	LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
80614	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CAMINO EJIDO NUEVA ROSITA LAGOS DE MONTEBELLO DEL KM 0+000 AL 1+000	56-LA TRINITARIA	EAUB04_000326100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				2,454,490	2,454,490	2,454,490	2,452,551	99.9%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA, Y FINANCIERAMENTE EXISTE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,940.38 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N)
80719	PAVIMENTACION DE 1.00 KM DEL CAMINO EJIDO ANTELA A LA CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO DEL KM 0+000 AL 1+000	56-LA TRINITARIA	EAUB04_000316100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				2,486,345	2,486,345	2,486,345	2,482,461	99.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,884.31 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N)
117340	REHABILITACION DE 400 METROS DE CAMINO RURAL	56-LA TRINITARIA	EAUB03_00516200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				562,221	562,221	562,221	562,221	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DE 400 METROS DE CAMINO RURAL UBICADA EN LA RANCHERIA TRES ARBOLITOS, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO HUBO AHORRO.
91345	GASTOS ININDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	EAU901_000346200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				2,311,144	2,311,144	2,311,144	1,558,867	67.5%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
	FORTAMUN											815,507,831	660,148,796	638,211,936	530,282,294	80.3%	13,812	0		14,700,194.36	10,585,126.12	72.0%	
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
129960	PAGO PARCIAL DEL CREDITO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA POR BANOBRAS POR ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO	56-LA TRINITARIA	FAOF01_000026200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				1,293,035	1,293,035	1,293,035	931,636	72.1%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ES SANEAMIENTO FINANCIERO; PAGO PARCIAL DEL CREDITO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA POR BANOBRAS POR ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO
131605	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	FAPP06_00136200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	71.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
131275	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL	56-LA TRINITARIA	FAPP05_00086200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				5,610,040	5,610,040	0	3,642,848	64.9%	0	0	OTROS	101.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
131568	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-LA TRINITARIA	FAPP07_00126200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				536,996	536,996	536,996	362,472	67.5%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
131485	DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, DENUNCI A Y PARTICIPACION CIUDADANA	56-LA TRINITARIA	FAPP02_00106200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD DENUNCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
131426	OPERATIVOS CONJUNTOS GASTOS Y COMBATE AL NAROMENUDEO	56-LA TRINITARIA	FAPP01_00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				1,070,000	1,070,000	1,070,000	645,463	60.3%	0	0	OTROS	101.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
131695	PROFESIONALIZACION (NUEVO MODELO POLICIAL)	56-LA TRINITARIA	FAPP03_00146200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				181,108	181,108	181,108	99,509	54.9%	0	0	OTROS	16.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
129919	DESAYUNOS ESCOLARES	56-LA TRINITARIA	FASB01_000016200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				4,420,993	4,420,993	4,420,993	2,122,687	48.0%	0	0	DESAYUNADOR	1,451,600.00	650,000.00	44.8%	LA OBRA ES DESAYUNOS ESCOLARES SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
130223	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	56-LA TRINITARIA	FASJ04_000046200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				290,000	290,000	290,000	280,000	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD EQUIPAMIENTO A 29 CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO CONSISTENTE EN MATERIAL INDUSTRIALIZADO, PETREO, ELECTRICO Y EQUIPO DE COMPUTO; LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)
	7-CHIAPAS RECURSO 2009																						
	FORTAMUN											25,117,509	24,680,683	24,683,683	11,649,764	47.2%	0	0		15,869.38	10,743.30	67.7%	
130307	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	56-LA TRINITARIA	FAPD02_000385301	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				1,202,525	1,202,525	1,202,525	1,118,822	93.0%	0	0	LOTE	35.00	30.00	85.7%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Requerimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
130384	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	FARS01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				5,833,304	5,833,304	5,833,304	0	0.0%	0	0	HECTAREA	7.82	0.00	0.0%	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.52 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.).
130606	APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	FATF01_00066200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	HECTAREA	200.00	200.00	100.0%	LA OBRA ES APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA A VARIAS LOCALIDADES RECURSO 2009 APROBADO MEDIANTE OFICIO SDRS/CCS/FARM-000287/2010 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
130817	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	FATF01_00076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	HECTAREA	31.00	31.00	100.0%	LA OBRA ES FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA UBICADA EN LA RANCHERIA SANTA JULIA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
130135	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	FATF01_000036200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				293,384	293,384	293,384	0	0.0%	0	0	HECTAREA	2,000.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA SE BENEFICIARON A VARIAS LOCALIDADES EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$293,384.43 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) Y ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA RECURSO 2009 POR \$88,115.00 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.) Y GOBIERNO DEL ESTADO POR \$205,649.43 (DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100), LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
	<b>FORTAMUN</b>											<b>1,410,849</b>	<b>1,410,849</b>	<b>1,410,849</b>	<b>1,100,361</b>	<b>78.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,177.82</b>	<b>1,738.00</b>	<b>79.8%</b>	
130416	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	FBR01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				13,245	13,245	13,245	0	0.0%	0	0	HECTAREA	7.82	0.00	0.0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO. LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA ECONOMIAS FORTAMUN 2008 \$ 13,244.54 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) Y FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100).
130469	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	FATF02_00344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				36,047	36,047	36,047	0	0.0%	0	0	HECTAREA	56.00	0.00	0.0%	OBRA APROBADA EN 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO. EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 ( TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 ( CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN)
130449	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	FATF02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA				5,953	5,953	5,953	0	0.0%	0	0	HECTAREA	56.00	0.00	0.0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO. EL TOTAL DE LA OBRA ES: \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 N.M.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)