

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							17=16/14	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7-CHIAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS											11,221,321	11,221,321	11,221,321	10,816,226	96.4%		703.00	687.12	97.7%			
	FISM																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
139514	AMPLIACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA LINDAVISTA	RURAL	115-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,401,217	2,401,217	2,401,217	2,401,217	100.0%	METROS	100.00	100.00	100.0%			
139423	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (SEGUNDA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	MONTE FLOR	RURAL	115-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	METROS	100.00	100.00	100.0%			
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	VIVIENDA																						
	AMPLIACIÓN																						
142782	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	115-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		585,000	585,000	585,000	585,000	100.0%	METROS CUADRADOS	100.00	85.00	85.0%			
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
139246	APERTURA DE CAMINO DEL EJIDO SAN FELIPE JATATE-EJIDO LA CAcDA	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA CAcDA	RURAL	115-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%			
138264	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA E.P.C. NUEVA SABANILLA-NUEVA ESPERANZA (SUB TRAMO KM.0+000 AL KM.3+300)	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA SABANILLA	RURAL	115-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,000,618	1,000,618	1,000,618	986,916	98.6%	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%			FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% Y FINANCIERO FALTA EL PAGO DE RETENCIONES
138975	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO BELLA ILUSION-EJIDO NUEVO RODULFO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+020	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA BELLA ILUSIÓN	RURAL	115-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%			
	PUENTES VEHICULARES																						
138789	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 120 MTS. DE LONGITUD (TERCERA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA PERLA	RURAL	115-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,443,093	1,443,093	1,443,093	1,443,093	100.0%	METROS CUADRADOS , METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%			
	FORTAMUN											645,058	645,058	645,058	344,614	53.4%		100.00	53.00	53.0%			
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
151682	DESAYUNOS ESCOLARES	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	115-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		645,058	645,058	645,058	344,614	53.4%	DESAYUNADOR	100.00	53.00	53.0%			
CONVENIOS																							
	OTROS CONVENIOS											18,083,783	18,083,783	18,083,783	7,562,462	41.8%		200.00	165.00	82.5%			
	CONSTRUCCIÓN																						
143088	CONSTRUCCION D VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	115-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,073,327	98.5%	VIVIENDA	100.00	95.00	95.0%			
138649	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM. 342 (CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR)-NUEVA ESPERANZA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000; SUBTRAMODEL KM. 2+000 AL KM. 5+000.	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	115-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,963,783	14,963,783	14,963,783	4,489,135	30.0%	KILOMETRO	100.00	70.00	70.0%			