

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Generados	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS								55,243,995	37,025,161	36,983,005	36,983,005	99.9%	22,461		113,158.75	85,449.88	75.5%	
	FISM								55,243,995										
	AGUA POTABLE																		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
	CONSTRUCCIÓN																		
139077	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	3,021,736	2,422,200	2,422,200	2,422,200	100.0%	0	METRO LINEAL	4,360.00	3,488.00	80.0%	
140132	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	NUM. 056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,193,603	358,081	358,081	358,081	100.0%	14,723	METRO LINEAL	2,876.00	870.00	30.3%	INTERECES ACUMULADOS AL TERCER TRIMESTRE 2010
139078	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,857,750	1,857,750	1,857,750	1,857,750	100.0%	0	METRO LINEAL	9,000.00	9,000.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																		
139079	SUSTITUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	63,980	19,194	19,194	19,194	100.0%	0	METRO LINEAL	520.00	156.00	30.0%	ESTA OBRA ES UNA SUSTITUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SE CAPTURE COMO MANTENIMIENTO FAVOR DE CHECARLO GRACIAS OBRA: MEZCLA DE RECURSOS
	REHABILITACIÓN																		
139080	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	33	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,594,494	478,348	478,348	478,348	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,529.00	460.00	30.1%	
139081	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,038,870	1,007,998	1,007,998	1,007,998	100.0%	0	METRO LINEAL	2,759.50	2,400.00	87.0%	
139082	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,267,357	1,070,346	1,070,346	1,070,346	100.0%	0	METRO LINEAL	3,234.00	3,000.00	92.8%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																		
	CONSTRUCCIÓN																		
139083	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES	65-MOTOZINTLA	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	282,707	282,707	282,707	282,707	100.0%	0	CANAL	150.30	150.30	100.0%	MEZCLA DE RECURSO TOTAL DE LA OBRA: 565.414 HABITAT : \$ 282,707
	REHABILITACIÓN																		
139084	DESAZOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	65-MOTOZINTLA	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	495,637	495,637	495,637	495,637	100.0%	0	METROS CUBICOS	1,768.81	1,768.81	100.0%	MEZCLA TOTAL DE OBRA: 991274 HABITAT 495,637
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
	CONSTRUCCIÓN																		
139085	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,884,695	1,697,825	1,697,825	1,697,825	100.0%	0	METRO LINEAL	2,967.60	2,700.00	91.0%	
	REHABILITACIÓN																		
135272	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	NUM. 101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	83,161	83,161	42,985	42,985	51.7%	0	METRO LINEAL	240.00	124.00	51.7%	
146212	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	NUM. 050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	721,822	216,547	216,547	216,547	100.0%	0	METRO LINEAL	660.00	200.00	30.3%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	OTROS																		
139086	SUSTITUCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	134,266	113,233	113,233	113,233	100.0%	0	METRO LINEAL	520.00	440.00	84.6%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCIÓN																		
139087	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,547,621	972,132	972,132	972,132	100.0%	0	METROS CUADRADOS	3,900.00	2,500.00	64.1%	MEZCLA DE RECURSO FIMS 2010 HABITAT TAMBIEN LA DEL FOLIO 60344 TOTAL DE LA OBRA: 268,531
139088	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,483,424	725,418	725,418	725,418	100.0%	0	METROS CUADRADOS	6,272.27	4,000.00	63.8%	
147122	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	NUM. 054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	2,109,705	632,911	632,911	632,911	100.0%	0	METROS CUADRADOS	3,993.32	1,200.00	30.1%	
139089	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,462,739	1,462,739	1,462,739	1,462,739	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,516.00	2,516.00	100.0%	
139090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	751,960	751,960	751,960	751,960	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,877.05	1,877.05	100.0%	
	REHABILITACIÓN																		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento s Clasificac Generados	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido							
13	14	15	16	17=16/14	18	20	21	22	23=22/21	24									
147050	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	NUM. 053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	2,722,297	1,385,048	1,385,048	1,385,048	100.0%	0	METROS CUADRADOS	4,001.00	1,200.00	30.0%	
139091	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,453,186	1,453,186	1,453,186	1,453,186	100.0%	7,738	METROS CUADRADOS	2,255.92	2,255.92	100.0%	OBRA TERMINADA
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
	OTROS																		
146178	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CONALEP	65-MOTOZINTLA	NUM. 049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	211,026	207,075	207,075	207,075	100.0%	0	METRO LINEAL	73.00	35.00	47.9%	
139092	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	65-MOTOZINTLA	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	54,060	54,060	54,060	54,060	100.0%	0	METRO LINEAL	39.60	39.60	100.0%	
139093	DEMOLICION DE EDIFICIOS ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	65-MOTOZINTLA	128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	490,433	490,433	490,433	490,433	100.0%	0	METRO CUBICO	64.26	64.26	100.0%	
146363	H AYUNTAMIENTO	65-MOTOZINTLA	NUM. 052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,058,703	317,611	317,611	317,611	100.0%	0	METROS LINEALES	1,181.82	360.00	30.5%	
139094	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	951,293	285,388	285,388	285,388	100.0%	0	METROS CUADRADOS	535.54	161.00	30.1%	ESTO NO TRAE EN CONCEPTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
139095	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	970,285	291,086	291,086	291,086	100.0%	0	METROS CUADRADOS	571.20	172.00	30.1%	
139096	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	395,110	118,533	118,533	118,533	100.0%	0	METROS CUADRADOS	525.00	158.00	30.1%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																		
	ALUMBRADO PUBLICO																		
	CONSTRUCCIÓN																		
139097	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	87,720	26,316	26,316	26,316	100.0%	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80.00	24.00	30.0%	
139098	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	75,339	75,339	75,339	75,339	100.0%	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	600.00	600.00	100.0%	
139099	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	216,943	216,943	216,943	216,943	100.0%	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																		
139100	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	291,423	291,423	291,423	291,423	100.0%	0	POSTE	22.00	7.00	31.8%	
139101	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	170,051	170,051	170,051	170,051	100.0%	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
139102	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	843,524	684,054	684,054	684,054	100.0%	0	POSTE	14.00	11.40	81.4%	
139103	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,121,730	1,121,730	1,121,730	1,121,730	100.0%	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																		
139104	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,246,331	373,899	373,899	373,899	100.0%	0	POSTE	22.00	7.00	31.8%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																		
	CONSTRUCCIÓN																		
139105	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	365,087	236,706	236,706	236,706	100.0%	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	72.00	52.00	72.2%	
139106	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	374,021	374,021	374,021	374,021	100.0%	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	72.00	72.00	100.0%	
139107	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	365,087	193,282	193,282	193,282	100.0%	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	72.00	36.00	50.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
										Ministrado	Programado	Ejercido								17=16/14	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
139108	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				365,087	365,087	365,087	365,087	100.0%	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	72.00		72.00	100.0%	
139109	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL PREESCOLAR	65-MOTOZINTLA		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				1,952,767	981,940	981,940	981,940	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	6,300.00		3,000.00	47.6%	
145936	CONSTRUCCION DE TECHADO DE JARDIN DE NiÑs Y NiCs PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	NUM. 048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				741,074	454,500	454,500	454,500	100.0%	0	METROS CUADRADOS	250.00		90.00	36.0%	
139110	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				345,142	103,543	103,543	103,543	100.0%	0	METROS CUADRADOS	137.28		41.20	30.0%	NOTA: DUDAS DE ACUERDO CON LA CAPACITACION DEL SISTEMA Y CON RELACION A LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS MONTO DE LA OBRA QUEDA CLARO ES \$ 345,141.91 PERO EN EL MINISTRADO: EN EL CURSO QUEDO CLARO QUE ES LO QUE SE A GASTADO PERO EL
139111	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				357,879	357,879	357,879	357,879	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137.28		137.28	100.0%	
146307	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	NUM. 044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				357,235	107,171	107,171	107,171	100.0%	0	METROS CUADRADOS	74.88		23.00	30.7%	
139112	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA (BARRIO LLANO GRANDE) EJIDO CARRIZAL	65-MOTOZINTLA	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				926,446	809,116	809,116	809,116	100.0%	0	METROS CUADRADOS	44,660.00		38,000.00	85.1%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS																						
139113	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES				550,652	550,652	550,652	550,652	100.0%	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	82.20		82.20	100.0%	
139114	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				729,201	402,103	402,103	402,103	100.0%	0	SALÓN	82.00		48.00	58.5%	
139115	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				906,358	906,358	906,358	906,358	100.0%	0	METROS CUADRADOS	512.45		512.45	100.0%	
139116	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				864,507	864,507	864,507	864,507	100.0%	0	METROS CUADRADOS	465.77		465.77	100.0%	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
139117	APERTURA DE CAMINO RURAL	65-MOTOZINTLA	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				1,723,857	642,229	642,229	642,229	100.0%	0	KILÓMETROS	2.29		0.85	37.1%	
	RECONSTRUCCIÓN																						
139118	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	65-MOTOZINTLA	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				908,647	885,291	885,291	885,291	100.0%	0	KILÓMETROS	2.87		2.79	97.2%	
139119	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	65-MOTOZINTLA	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				1,916,974	1,783,589	1,783,589	1,783,589	100.0%	0	KILÓMETROS	5.26		5.00	95.1%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																						
	CONSTRUCCIÓN																						
135252	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	65-MOTOZINTLA	NUM. 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				45,683	45,683	43,703	43,703	95.7%	0	METROS CUADRADOS	15.00		14.00	93.3%	
	PUNTES VEHICULARES																						
147149	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	65-MOTOZINTLA	NUM. 055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				316,827	295,629	295,629	295,629	100.0%	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00		7.00	77.8%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
	OTROS																						
140488	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-MOTOZINTLA	NUM. 030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				692,745	207,823	207,823	207,823	100.0%	0	METRO LINEAL	70.00		21.00	30.0%	
139120	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	65-MOTOZINTLA	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO				2,064,975	2,064,975	2,064,975	2,064,975	100.0%	0	METRO LINEAL	647.00		647.00	100.0%	
139121	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	65-MOTOZINTLA	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,009,279	655,037	655,037	655,037	100.0%	0	KILÓMETRO	74.28		48.00	64.6%	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Clasificados Generados	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido							
13	14	15	16	17=16/14	18	20	21	22	23=22/21	24										
139122	CURSOS Y CAPACITACION (IAP)		65-MOTOZINTLA	130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,948	120,285	120,285	120,285	100.0%	0	PERSONA	140.00	70.00	50.0%	
139123	GASTOS INDIRECTOS		65-MOTOZINTLA	27	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,405,691	976,154	976,154	976,154	100.0%	0	EQUIPO	20.00	8.00	40.0%	
139124	PRODIM		65-MOTOZINTLA	28	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,202,845	431,239	431,239	431,239	100.0%	0	EQUIPO	9.00	4.00	44.4%	
	FORTAMUN									17,524,804	3,856,812	3,856,812	3,856,812	100.0%	0		463.00	141.93	30.7%	
	INVERSION																			
	OBRA PUBLICA																			
	CONSTRUCCION																			
151010	PROYECTOS PRODUCTIVOS		65-MOTOZINTLA	OCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	5,000,000	958,556	958,556	958,556	100.0%	0	PROYECTO	300.00	78.00	26.0%	EL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS ESTAN REFLEJADOS EN LA OBRA NUMERO DOS. Y EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ERA DE 5,500,000.00 PERO SE REDUJO A 5,000,000.00 DEVIDO A LAS CONTINGENCIAS
	EQUIPAMIENTO																			
	BIENES MUEBLES																			
151148	ADQUISICION DE TERRENOS		65-MOTOZINTLA	ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,849,500	106,737	106,737	106,737	100.0%	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	EL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS SE REFLEJA EN LA OBRA NUMERO DOS. EL MONTO TOTAL PROGRAMADO SE REDUJO DEBIDO A ALS COMTINGENCIAS QUE TENEMOS EN EL MUNICIPIO POR LAS FUERTES LLUVIAS
	GASTO CORRIENTE																			
	SERVICIOS PERSONALES																			
151746	DERECHO POR CONSUMO DE AGUA		65-MOTOZINTLA	ONCE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	144,340	94,340	94,340	94,340	100.0%	0	POZOS	6.00	3.93	65.5%	EL TOTAL DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJAN EN LA OBRA NUMERO DOS
	OTROS GASTOS DE OPERACION																			
151812	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA		65-MOTOZINTLA	NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,964,341	1,136,922	1,136,922	1,136,922	100.0%	0	COMUNIDAD	7.00	7.00	100.0%	LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJAN EN LA OPBRA O PROYECTO NUMERO DOS.
151927	GASTOS DE OPERACION DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIAPACION CIUDADANA		65-MOTOZINTLA	SIETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	263,286	68,952	68,952	68,952	100.0%	0	OPERACION	40.00	10.00	25.0%	EL TOTAL DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE VAN REFLEJADOS EN LA OBRA NUMERO DOS
151968	SUELDOS AL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL		65-MOTOZINTLA	CINCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	7,303,337	1,491,305	1,491,305	1,491,305	100.0%	0	PERSONA	100.00	33.00	33.0%	LOS INTERESES GENERADOS AL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJAN EN LA OBRA NUMERO DOS
	CONVENIOS																			
	OTROS CONVENIOS									3,071,745	2,199,918	2,199,918	2,199,918	100.0%	7		5,166.81	3,200.00	61.9%	
	INVERSION																			
	OBRA PUBLICA																			
	CONSTRUCCION																			
156315	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES		65-MOTOZINTLA	NUM. 021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	282,707	278,068	278,068	278,068	100.0%	0	METROS LINEALES	75.15	70.00	93.1%	
156344	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		65-MOTOZINTLA	NUM. 054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,017,654	305,296	305,296	305,296	100.0%	0	METROS LINEALES	1,996.66	600.00	30.1%	
156221	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		65-MOTOZINTLA	NUM. 019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,077,502	1,002,891	1,002,891	1,002,891	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,450.00	1,420.00	97.9%	
	MANTENIMIENTO																			
156266	DESAZOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL		65-MOTOZINTLA	NUM. 020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	495,637	481,237	481,237	481,237	100.0%	0	METROS LINEALES	865.00	820.00	94.8%	
	REHABILITACION																			
153293	SUSTITUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		65-MOTOZINTLA	NUM. 017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	63,980	19,194	19,194	19,194	100.0%	0	METROS LINEALES	520.00	160.00	30.8%	
156169	SUSTITUCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		65-MOTOZINTLA	NUM. 018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	134,265	113,232	113,232	113,232	100.0%	7	METROS LINEALES	260.00	130.00	50.0%	