

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
											Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
	FAIS									2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,966		14,011,090.23	8,752,174.63	
FISM																				
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
135454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		969,831	969,831	969,831	947,733	97.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	
135513	INETRCONEXION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		123,991	123,991	123,991	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISM-HÁBITAT 2010
	REHABILITACIÓN																			
135503	AMORTIZACION DE BANOBRAS 2010	76-PICHUCALCO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		6,184,239	4,638,179	4,638,179	3,710,543	80.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	
135437	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		383,608	383,608	383,608	314,002	81.9%	0	0	PROYECTO	100.00	0.00	A ESTE PROYECTO SE LE APLICÓ UNA REDUCCIÓN EN EL RECURSO, A FIN DE DARLE AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS
135536	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		221,053	221,053	221,053	215,866	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010
135545	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		307,790	307,790	307,790	300,624	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISM-HÁBITAT 2010
135450	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2,274,305	2,274,305	2,274,305	2,188,738	96.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	
135492	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		297,044	297,044	297,044	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS, A LOS RECURSOS OTORGADOS POR BANOBRAS, ADELANTO DEL
135525	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y REVESTIMIENTO DE ARROYO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		833,609	833,609	833,609	680,160	81.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010.
135444	DESAZOLVE DE ARROYOS	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		599,969	599,969	599,969	586,012	97.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	
135551	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		210,479	210,479	210,479	63,144	30.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	1.50	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010
135531	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CALLE ITURBIDE	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		308,816	308,816	308,816	92,645	30.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	2.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010.
135543	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		716,651	537,488	537,488	475,786	88.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010
135554	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		363,670	363,670	363,670	243,908	67.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010
135556	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		708,671	708,671	708,671	690,331	97.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010
135464	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	76-PICHUCALCO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2,487,903	2,487,903	2,487,903	1,935,038	77.8%	0	0	POSTE	25.00	20.00	
135442	REHABILITACION DE AULAS	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		200,000	200,000	200,000	181,494	90.7%	0	0	PROMEDIO	1.00	0.00	
135458	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,029,600	772,200	772,200	654,948	84.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	
135484	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,463,329	1,097,497	1,097,497	438,999	40.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	3.50	
135470	AMPLIACION DE CAMINO RURAL	76-PICHUCALCO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,623,008	1,623,008	1,623,008	1,346,373	83.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.50	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
											Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	24	
135477	REHABILITACION DE CAMINNO RURAL	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,464,918	97.7%	0	0	KÍLOMETROS	8.00	8.00	
135426	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	1,697,384	1,697,384	1,686,865	1,686,865	99.4%	0	0	KÍLOMETROS	50.00	49.00	EN RELACION A ESTE PROYECTO, SE LE INCREMENTO EL RECURSO, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON LA ZONA, AFECTANDO SEVERAMENTE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA.
135401	GASTOS INDIRECTOS	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	774,608	580,956	405,000	405,000	69.7%	0	0	INFORME	1.00	0.00	
135408	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	361,612	271,209	207,911	207,911	76.7%	0	0	INFORME	1.00	0.00	
135413	CAPACITACION GLOBAL PRODIM	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	129,101	96,826	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	800.00	0.00	
135516	CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HÁBITAT 2010.
	FORTAMUN									815,507,831	660,148,796	638,211,936	530,282,294	80.3%	13,812	0		14,700,194.36	10,585,126.12	
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
147164	OBLIGACION FINANCIERA (C.F.E.)	76-PICHUCALCO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	604,409	604,409	604,409	604,409	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	
147152	OBLIGACION FINANCIERA (INTERESES BANOBROS)	76-PICHUCALCO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	709,176	531,882	531,882	118,196	22.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	
146936	RENTA DE PIPA, PARA SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDADANIA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	398,400	0	199,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	
146807	AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-PICHUCALCO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	7,297,385	5,473,039	5,473,039	4,520,132	82.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS, NO SE PUEDE DETERMINAR, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN UNA SOLA
147046	CAPACITACION DE POLICIAS	76-PICHUCALCO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	180,000	180,000	180,000	78,000	43.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	
146894	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	76-PICHUCALCO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	75,722	37,861	56,792	33,958	89.7%	0	0	VEHICULO	5.00	3.00	
147115	SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDA D PÚBLICA	76-PICHUCALCO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	46,222	34,666	34,666	29,132	84.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	
147148	SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	76-PICHUCALCO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	46,222	34,666	34,666	29,132	84.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	
146884	DESAYUNOS ESCOLARES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESAYUNOS ESCOLARES	-	1,658,065	969,944	969,944	969,944	100.0%	0	0	ALUMNO	2,722.00	2,042.00	
146902	DESAZOLVE DE ARROYOS	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	138,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	
147053	EVALUACION DE RESULTADOS	76-PICHUCALCO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	1,090,054	817,540	817,540	563,000	68.9%	0	0	INFORME	1.00	0.00	
	CONVENIOS																			
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN									85,118,571	42,579,221	52,488,971	10,646,163	25.0%	0	0		6,066.00	4.00	
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
135649	CONSTRCCUION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	210,479	210,479	210,479	63,143	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.
135606	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y REVESTIMIENTO DE ARROYO PLUVIAL	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	833,610	833,610	833,610	250,083	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.
135623	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	221,053	221,053	221,053	215,866	97.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.
135643	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	307,790	307,790	307,790	300,623	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
											Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	24	
142845	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,667,803	1,667,803	1,667,803	896,752	53.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX
142779	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,070,028	97.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX
142703	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,989,575	2,989,575	2,989,575	2,920,028	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX
135616	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE ITURBUDE	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	308,816	308,816	308,816	92,645	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM
142751	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,550,000	1,550,000	1,550,000	465,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX
135637	PAVIMENTACION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	716,651	716,651	716,651	214,995	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM
135658	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	708,671	708,671	708,671	690,331	97.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM
135653	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	363,670	363,670	363,670	243,608	67.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM
	AMPLIACIÓN																			
135598	INTERCONEXION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	123,991	123,991	123,991	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HÁBITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM
	REHABILITACION																			
142908	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,204,471	1,204,471	1,204,471	361,341	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX
	EQUIPAMIENTO																			
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																			
135602	CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT Y FISM 2010
	OTROS																			
135580	APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	5,000	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
135574	APOYO CON AYUDAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	60,071	60,071	60,071	30,035	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
135591	CURSO DE CARPINTERIA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
135568	CURSO DE COMPUTACION	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
135586	CURSO DE CORTE Y CONFECCION	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
135582	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
135576	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,500	25,500	25,500	12,750	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT
	GASTO CORRIENTE																			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
	OTROS CONVENIOS									440,577,403	371,149,177	416,256,788	121,129,306	32.6%	150,007	0		4,251,401.10	455,974.28	
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
145579	REHABILITACION DE BOULEVARD CESAR A LARA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	16,205,849	16,205,849	16,205,849	13,065,714	80.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FIDEM, AUTORIZADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE