

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES 26 REGISTROS																	
	FAIS							24,304,225	24,304,225	24,304,225	13,684,710	56.3%		1,502.00	979.40	65.2%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
85623	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	81-SABANILLA	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	2,078,393	2,078,393	2,078,393	623,518	30.0%	SISTEMA	100.00	30.00	30.0%	
	REHABILITACIÓN																
85352	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	516,066	516,066	516,066	516,066	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	100.00	100.00	100.0%	AUNO SE CUENTA CON EL NUMERO DE REGISTRO Y CONTROL SE MANEJA UN NUMERO ALEATORIO
85519	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	725,033	725,033	725,033	597,446	82.4%	SISTEMA	100.00	82.40	82.4%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCIÓN																
87204	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ENTAPA	81-SABANILLA	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	2,391,460	2,391,460	2,391,460	1,803,966	75.4%	RED	100.00	75.00	75.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
86379	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,273,238	1,273,238	1,273,238	589,398	46.3%	METROS CUADRADOS	100.00	46.00	46.0%	
86574	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,260,991	1,260,991	1,260,991	752,216	59.7%	METROS CUADRADOS	100.00	60.00	60.0%	
86660	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,103,226	1,103,226	1,103,226	653,987	59.3%	METROS CUADRADOS	100.00	59.00	59.0%	
86890	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	658,766	658,766	658,766	197,630	30.0%	METROS CUADRADOS	100.00	30.00	30.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
87061	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	81-SABANILLA	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	809,177	809,177	809,177	441,174	54.5%	METROS LINEALES	100.00	54.00	54.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
86107	AMPLACION DE CAMCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA	81-SABANILLA	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,436,646	1,436,646	1,436,646	1,332,688	92.8%	OBRA	100.00	93.00	93.0%	
85847	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHADO	81-SABANILLA	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,223,524	1,223,524	1,223,524	614,925	50.3%	OBRA	100.00	50.00	50.0%	
85711	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,497,560	1,497,560	1,497,560	1,305,813	87.2%	OBRA	100.00	87.00	87.0%	
85959	COSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,762,728	1,762,728	1,762,728	528,818	30.0%	OBRA	100.00	30.00	30.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
	OBRA COMPLEMENTARIA																
86990	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	3,093,497	3,093,497	3,093,497	2,553,145	82.5%	PLANTA	100.00	82.00	82.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	REHABILITACIÓN																
87843	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LA MINAS ZINTRO ALUM	81-SABANILLA	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,173,920	1,173,920	1,173,920	1,173,920	100.0%	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUERON VENEFIICIADOS 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, UNION HIDALGO, ASUNCION HUITUPAN, SABANILLA Y SHUSHUPA, SE CAPTURA DE MANERA ACUMULADO.
	FORTAMUN							7,068,325	7,068,325	7,068,325	5,597,919	79.2%		700.00	605.00	86.4%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	MEJORAMIENTO																
88822	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TINACOS	81-SABANILLA	FAF/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	366,400	366,400	366,400	366,400	100.0%	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
									13	Ministrado	Programado							Ejercido
	EQUIPAMIENTO																	
	BIENES MUEBLES																	
88574	ADQUISICION DE UNA PATRULLA Y UNIFORME DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	81-SABANILLA	FAFM/04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	532,354	532,354	532,354	532,354	100.0%	PERSONA	100.00	100.00	100.0%		
	OTROS																	
88633	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA	81-SABANILLA	FAFM/05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	836,299	836,299	836,299	696,916	83.3%	VEHICULO	100.00	83.00	83.0%		
88305	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	FAFM/02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	45,900	45,900	45,900	45,900	100.0%	PERSONA	100.00	100.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
88159	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	FAFM/01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	676,562	676,562	676,562	483,259	71.4%	PERSONA	100.00	71.00	71.0%	NO SE TIENE LOS NUMERO DE REGISTRO DE CONTROL SE OPTA POR ANEXAR UN NUMERO ALEATORIO	
88521	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	81-SABANILLA	FAFM/03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	2,514,828	2,514,828	2,514,828	1,796,305	71.4%	PERSONA	100.00	71.00	71.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
88702	DESAYUNOS ESCOLARES	81-SABANILLA	FAFM/06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	2,095,982	2,095,982	2,095,982	1,676,785	80.0%	ALUMNO	100.00	80.00	80.0%		