

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							40,084,485	40,084,485	38,482,043	16,891,480	42.1%		39,684.43	19,014.00	47.9%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCIÓN																
165745	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2A ETAPA EN LA CALLE EL ROMERILLO A LA 1A CUADRA RIO GRIJALVA BARRIO DE FATIMA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,021,595	1,021,595	1,021,597	0	0.0%	METROS CUBICOS	479.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONVIERTEN A MESTROS LINEALES
165751	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2A ETAPA EN LA CALZADA EL CEMENTERIO A LA 1A CUADRA RIO GRIJALVA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	191,821	191,821	191,821	57,546	30.0%	METROS CUBICOS	75.00	22.50	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONVIERTE A METROS LINEALES
	AMPLIACION																
165756	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION FRANCISCO LEON BARRIO TEPEYAC	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	930,698	930,698	930,698	278,791	30.0%	METROS CUBICOS	1,196.00	358.80	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONVIERTE A METROS LINEALES
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
162147	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON RICARDO FLORES MAGON COL PLAN DE AYALA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	254,459	254,459	254,459	76,337	30.0%	METRO LINEAL	544.00	163.20	30.0%	
161632	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ASERRADERO COLINIA ARTICULO 115	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-02-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	939,308	939,308	939,308	280,996	29.9%	METRO LINEAL	1,218.00	364.43	29.9%	
159282	SUSTITUCION DE REJILLAS METALICAS POR REJILLAS DE CONCRETO EN LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	385,480	385,480	385,480	336,791	87.4%	SISTEMA	1.00	0.87	87.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	MANTENIMIENTO																
160820	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	700,772	700,772	700,772	507,905	72.5%	METROS CUADRADOS	1,372.00	995.00	72.5%	
166016	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO RECUPERACION DE PAVIMENTOS ESPECIALES Y DE BANQUETAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	218,587	218,587	218,587	171,157	78.3%	METROS CUADRADOS	739.48	579.02	78.3%	
161572	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUAN ALDAMA, SANTOS DEGOLLADOS, IGNACIO ZARAGOSA Y CRECENCIO ROSAS ENTRE ELOY CABAZOS Y LOPEZ RAYON	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,153,373	3,153,373	3,153,373	2,774,838	88.0%	METROS CUADRADOS	4,169.90	3,669.52	88.0%	
	REHABILITACION																
161197	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISIRIA COLONIA NUEVA MARAVILLA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,218,446	2,218,446	2,218,446	1,350,165	60.9%	METROS CUADRADOS	2,606.00	1,588.00	60.9%	
161127	PAVIMENTACION DE LA CALLE COMITAN TRAMO AV VICENTE GUERRERO-DIEGO DUGELAY CON CONCRETO HIDRAULICO CON ESTAMPADO MIXTO BARRIO DEL CERRILLO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,917,661	1,917,661	1,917,661	1,914,761	99.8%	METROS CUADRADOS	1,485.00	1,482.00	99.8%	
162100	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES CON CONCRETO ASFALTICO FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-0-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	740,413	740,413	740,413	221,954	30.0%	METROS CUADRADOS	2,823.80	847.14	30.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
166197	CONSOLIDACION DEL PARQUE URBANO LAS CIENEGAS COLONIA 12 DE JUNIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	70,050	70,050	70,050	21,015	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
161280	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ISAURO ROSETE BARRIO DE LA MERCED	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	753,721	753,721	753,721	630,701	83.7%	METRO LINEAL	55.00	46.04	83.7%	
161708	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD RELICARIO IGNACIO ALLENDE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	6,313,832	6,313,832	6,313,832	1,500,075	23.8%	METRO CUADRADO	17,755.00	4,225.69	23.8%	
166145	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	259,058	259,058	259,058	77,717	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCIÓN																
166112	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SUBTERRANEA) COLONIA INSURGENTES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	078-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,072,249	1,072,249	1,072,249	320,927	29.9%	TRANSFORMADOR	3.00	0.90	30.0%	
	AMPLIACION																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
									13	Ministrado	Programado						Ejercido	
165970	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SAN FELIPE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	871,283	871,283	871,283	261,385	30.0%	POSTE	20.00	6.00	30.0%		
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS OTROS																	
158574	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,482,580	1,482,580	1,482,580	444,774	30.0%	POSTE	39.00	12.00	30.8%		
158976	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	230,751	230,751	230,751	69,225	30.0%	POSTE	3.00	0.90	30.0%		
159613	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO POZO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,209,653	1,209,653	1,209,653	362,895	30.0%	TRANSFORMADO R	2.00	0.60	30.0%		
158608	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SUBTERRANEA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,225,822	1,225,822	1,225,822	367,476	30.0%	TRANSFORMADO R	2.00	0.60	30.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
166370	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC PRIMARIA BIL VALENTIN GÓMEZ FARIAS DE LA COLONIA 10 DE ENERO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	649,023	649,023	649,023	194,707	30.0%	AULA	2.00	0.60	30.0%		
161413	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑAS MARIANO N RUIZ COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	289,134	289,134	289,134	136,744	47.3%	METRO CUADRADO	116.29	55.00	47.3%		
159567	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PEDRO SANTIAGO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,512,449	1,512,449	1,512,449	453,734	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
158548	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y REHAB. DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. MARIA ADELINA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	207,596	207,596	207,596	207,596	100.0%	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%		
160735	CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA URBANA DEL ESTADO ANGEL ALBINO CORZO BARRIO DE SANTA LUCIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	940,946	940,946	940,946	282,284	30.0%	METRO CUADRADO	459.00	138.00	30.1%		
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	CONSTRUCCION																	
160465	CONSTRUCCION DE CAMINO BARRIO EL SANTUARIO CENTRO EL PINAR	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	981,600	981,600	981,600	411,590	41.9%	KILOMETROS	2.30	0.96	41.7%		
159388	CONSTRUCCION DE CUNETAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,563,065	1,563,065	1,563,065	1,544,186	98.8%	KILOMETROS	3,843.60	3,792.60	98.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES.	
	REHABILITACION																	
159185	MODERNIZACION DEL CAMINO CHILIL AL EJIDO PEDERNAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,157,399	3,157,399	3,157,399	946,782	30.0%	KILOMETROS	4.00	1.20	30.0%		
159356	MODERNIZACION DEL CAMINO OCOTAL SECCION UNO TRAMO (0+000 AL 1+060)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,289,206	2,289,206	686,762	686,426	30.0%	KILOMETROS	1.06	0.32	30.2%		
	FORTAMUN							19,367,329	19,367,329	14,820,180	14,820,180	76.5%		10,407.00	8.00	0.1%		
	INVERSION EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
152556	ADQ. DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO 1RA. ETAPA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,360,454	1,360,454	1,360,454	1,360,454	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
152781	ADQUISICION DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	137,500	137,500	137,500	137,500	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
152741	ADQUISICION E UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO 2DA. ETAPA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,360,454	1,360,454	1,360,454	1,360,454	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
152803	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	997,620	997,620	500,000	500,000	50.1%	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
153830	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE A MARZO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,692,824	3,692,824	3,692,824	3,692,824	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																	
153437	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (SUBSEMUN 2009)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,007,135	1,007,135	1,007,135	1,007,135	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
151741	ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA 40 POLICIAS DE PROXIMIDAD	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0028	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	748,800	748,800	477,360	477,360	63.8%	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
152885	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0029	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	570,500	570,500	38.0%	LITRO	378.00	0.00	0.0%		
151642	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0027	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	316,620	316,620	197,999	197,999	62.5%	PERSONA	1.00	0.00	0.0%		
151071	CURSOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0026	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	50,000	50,000	12,500	12,500	25.0%	PERSONA	10.00	0.00	0.0%		
150982	PAGO DE SUELDOS A 28 POLICIAS TURISTICOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0025	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,677,334	1,677,334	469,896	469,896	28.0%	PERSONA	28.00	0.00	0.0%		
153037	UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES (SUBSEMUN 2009)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	592,994	592,994	592,994	592,994	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO																	
152353	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,066,602	2,066,602	1,543,680	1,543,680	74.7%	METROS LINEALES	6,155.00	0.00	0.0%		
152303	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE SUMIDEROS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,377,734	1,377,734	1,306,123	1,306,123	94.8%	METRO LINEAL	3,824.00	0.00	0.0%		
157627	ORGANIZACION FIESTAS PATRIAS 2010	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	839,896	839,896	56.0%	ACCION	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	Ministrado	Programado						
153910	ORGANIZACION, OPERACION Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DEL JAZZ	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	500,000	500,000	269,607	269,607	53.9%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152377	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCERO PERIFERICO Y CALLE GRIJALVA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	078-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	481,258	481,258	481,258	481,258	100.0%	SEMAFORO	1.00	1.00	100.0%	