

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
	FAIS							42,095,826	28,385,991	28,385,991	28,318,195		1,384.33	1,377.80	99.5%		
<b>FISM</b>																	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	AMPLIACIÓN																
9977	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM148/2 010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	1,286,480	385,944	385,944	385,944	100.0%	METRO LINEAL	1,301.41	1,301.41	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
99349	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL DE USOS MULTIPLES DE 17X30 MTS.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM12/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	581,366	504,668	504,668	504,668	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:AXULTIC
99356	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32X17.60 MTS.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM13/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	477,970	143,391	143,391	143,391	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
99327	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 20X9 MTS. CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM11/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,532,942	1,039,048	1,039,048	1,039,048	100.0%	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
99263	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25X9 MTS. CON TECHO ESTRUCTURAL	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM10/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,453,287	1,453,287	1,453,287	1,453,287	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99636	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM37/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	3,040,721	1,978,218	1,978,218	1,978,218	100.0%	CANCHA	1.00	0.70	70.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
99246	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB3166R.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM09/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	417,265	417,265	417,265	417,265	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO ABAJO UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO
99144	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB3110P.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM08/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	645,686	193,705	193,705	193,705	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.40	40.0%	UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA: ANEXO
99413	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 29X17 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABLA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0358V.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM15/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	462,200	462,200	462,200	462,200	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
99451	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CLAVE ESCOLAR: 07DPB1894V.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM16/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	454,604	328,459	328,459	328,459	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.90	90.0%	
99498	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓZ, CLAVE ESCOLAR: 07DPB2508O.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM20/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,932,172	1,514,792	1,514,792	1,514,792	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
99551	CONSTRUCCION DE 01 AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN DE LA BARRERA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB2347U.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM34/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	507,903	331,328	331,328	331,328	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	
99663	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PAZ Y PROGRESO, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0341W.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM49/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	789,793	236,937	236,937	236,937	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
99821	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PLANTA ALTA Y CUBO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC, CLAVE ESCOLAR: 07DPB3132A.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM01/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,137,261	1,137,261	1,137,261	1,137,261	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
99842	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA Niñs HEROES, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0957L.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM02/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,158,938	812,329	812,329	812,329	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.20	60.0%	
99079	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NARCISO MENDOZA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB2989N.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM05/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,013,496	304,048	304,048	304,048	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
99880	CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y CUBO DE ESCALERA, SANITARIO, CISTERNA, POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0480M.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM04/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	2,290,515	1,740,213	1,740,213	1,740,213	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.25	75.0%	
99862	CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN DOS PLANTAS Y CUBO DE ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MANUEL GAMIO, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0480M.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM03/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,544,784	463,429	463,429	463,429	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
99519	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 2X2X2 MTS. Y POZO DE ABSORCION DE 2 DE DIAMETRO.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM21/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,659,246	1,659,246	1,659,246	1,659,246	100.0%	OTROS	38.00	38.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
99860	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+740.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM52/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	769,912	230,973	230,973	230,973	100.0%	KILOMETROS	0.74	0.52	70.3%	LOCALIDAD BENEFICIADA: BARRIO ERMITA (NICHTEEL)
60018	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHACTE - BARRIO TZIMATEEL.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM149/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,117,030	1,117,030	1,117,030	1,117,030	100.0%	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	LOCALIDAD BENEFICIADA: BARRIO TZIMATEEL
99568	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE YANCHEN-BARRIO BAAQUIL.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM35/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	3,017,984	905,395	905,395	905,395	100.0%	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO BAAQUIL
99127	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. AXULTIC-JUCUIL DEL KM 0+000 AL KM 0+997.81	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM07/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,439,763	1,151,337	1,151,337	1,151,337	100.0%	KILOMETROS	0.99	0.70	70.7%	
99826	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, TERRAPLEN Y MURO DE CONTENCIÓN	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM51/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	776,992	608,002	608,002	608,002	100.0%	KILOMETROS	0.21	0.17	81.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
								13	14	15	16		20	21	22		23=22/21	
59096	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZULUWITZ- BARRIO CHIGUINIL, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (1ERA. ETAPA).	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	3,041,409	912,422	912,422	912,422	100.0%	KILOMETROS	1.50	1.20	80.0%		
59530	PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM. 0+135 Y CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM22/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,146,374	1,146,374	1,146,374	1,146,374	100.0%	KILOMETROS	0.13	0.13	100.0%		
	MANTENIMIENTO																	
59376	CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TZAMETAL - E.C. CABECERA MUNICIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+650.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,411,008	1,411,008	1,411,008	1,411,008	100.0%	KILOMETROS	1.65	1.65	100.0%		
59625	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PALMA-BARRIO AJWALJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+260.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM36/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	614,255	184,276	184,276	184,276	100.0%	KILOMETROS	2.26	2.26	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																	
	OTROS																	
59463	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CHANCOLM-E.C. ONLTIC, TRAMO DEL KM 0+600 AL KM 1+374.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM17/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,882,757	1,882,757	1,882,757	1,814,961	96.4%	KILOMETRO	0.77	0.77	100.0%		
59475	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E.C. TZUNJOK-BAPUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM18/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,183,554	1,183,554	1,183,554	1,183,554	100.0%	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%		
59483	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TZAJALCHEN - E.C. JUCHILJA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+550.	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FISM19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,159,082	1,159,082	1,159,082	1,159,082	100.0%	KILOMETRO	0.55	0.55	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																	
59924	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FISM146/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,301,571	853,157	853,157	853,157	100.0%	INFORME	1.00	0.75	75.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
	ORGANIZACIONAL																	
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																	
60196	CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES).	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FISM195/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	216,928	173,542	173,542	173,542	100.0%	HORAS CURSO	1.00	0.60	60.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO: INFORME	
	TECNICAS																	
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																	
60180	ASISTENCIA TECNICA	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FISM194/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	630,598	361,314	361,314	361,314	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.75	75.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO: INFORME	
	<b>FORTAMUN</b>							<b>9,241,495</b>	<b>5,549,682</b>	<b>5,549,682</b>	<b>5,519,263</b>	<b>99.5%</b>		<b>585,232.27</b>	<b>438,930.62</b>	<b>75.0%</b>		
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCION																	
52114	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM147/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,787,419	536,225	536,225	536,225	100.0%	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
52110	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y TERRAPLEN	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM116/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	672,578	201,773	201,773	201,773	100.0%	METRO CUBICO	245.97	245.97	100.0%		
52049	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 6X8 MTS. EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ALLENDE, CLAVE	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FAFM23/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,238,158	371,447	371,447	371,447	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																	
58653	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM170/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	82,079	82,079	82,079	82,079	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%		
58872	ELECTRIFICACION DE PLANTA PROCESADORA DE CAFE	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM192/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	142,499	142,499	142,499	142,499	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																	
58900	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E. C. LA PIEDAD - E. C. JOLJA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM193/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,259,633	1,259,633	1,259,633	1,259,633	100.0%	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%		
52087	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ONLTIC-JOLJA, SUBTRAMO DEL KM 1+370 AL KM 2+330 (3ERA. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FAFM39/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	247,792	247,792	247,792	247,792	100.0%	KILOMETRO	0.98	0.98	100.0%		
52085	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRAMO E. C. ONLTIC-TZEMEN (BERA. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CCS/FAFM38/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	388,728	388,728	388,728	388,728	100.0%	KILOMETRO	2.34	2.34	100.0%		
	REHABILITACION																	
52116	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM168/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	145,580	145,580	145,580	145,580	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
58834	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM181/2010	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	284,438	284,438	284,438	284,438	100.0%	OTROS	163.00	163.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
60208	CONTRATACION DE SEGUROS PARA 02 PATRULLAS	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM182/2010	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	30,419	30,419	30,419	0	0.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
58807	CONTRATACION DE 20 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUN	SDPS/CC/FAFM180/2010	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	982,933	618,214	618,214	618,214	100.0%	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
									13	14	15						16
52104	DESAYUNOS ESCOLARES 2010	86-SAN JUAN CANCUC	SDPS/CCS/FAFM53/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,779,239	1,040,855	1,040,855	1,040,855	100.0%	OTROS	584,800.00	438,500.00	75.0%	
52324	INDEMNIZACION POR PERMISO DE CAPTACION DE AGUA EN MANANTIAL	86-SAN JUAN CANCUC	SDPS/CC/FAFM169/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
<b>7.- CHAMPAS RECURSO 2008</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>																	
	<b>FORTAMUN</b>							<b>330,705</b>	<b>330,705</b>	<b>330,705</b>	<b>330,705</b>	<b>100.0%</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.0%</b>	
<b>FORTAMUN</b>																	
	INVERSION OBRA PUBLICA																
	REHABILITACION																
58683	REHABILITACION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-SAN JUAN CANCUC	SDPS/CC/FAFM179/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	330,705	330,705	330,705	330,705	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	