

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                | Destino del gasto (Denominación o descripción)                                       | Municipio   | Número de Proyecto    | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Avance Físico |                               |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                            |
|-------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---|----------------------------|
|                               |  |             |                       |                      |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance %      | Unidad de Medida              | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %                   |
|                               |  |             |                       |                      |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |               |                               |                  |                        |   |                            |
| 1                             | 2  | 5           | 6                     | 7                    | 8  | 9  | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14   | 20            | 21                            | 22               | 23=22/21               | 24  |                            |
| <b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b> |  |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
| <b>APORTACIONES FEDERALES</b> |  |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | FAIS   |             |                       |                      |  |  |  | 39,656,844                        | 23,822,680             | 23,821,080 | 23,785,680 | 99.8%         |                               | 12,743.95        | 10,272.00              | 80.6%   |                            |
|                               | FISM   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | AGUA POTABLE   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | SISTEMA DE AGUA POTABLE  |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | CONSTRUCCIÓN   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
| 90559                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOMA BONITA)                                | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM42/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 100,000                           | 50,000                 | 50,000     | 50,000     | 100.0%        | METRO LINEAL                  | 200.00           | 120.00                 | 60.0%   |                            |
| 87661                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO MONTEBELLO)                          | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM002/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 629,959                           | 629,508                | 629,508    | 592,508    | 94.1%         | SISTEMA                       | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |                            |
| 90461                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LA CASCADA)                           | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM26/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,000,000                         | 633,907                | 633,907    | 633,907    | 100.0%        | SISTEMA                       | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |                            |
| 87719                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO PABLO GALEANA)                        | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM004/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,436,818                         | 712,267                | 712,267    | 712,267    | 100.0%        | SISTEMA                       | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |                            |
| 87682                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLAN DE AYALA)                              | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM003/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 877,924                           | 805,787                | 805,787    | 805,787    | 100.0%        | SISTEMA                       | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |                            |
| 87617                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHO BONITO)                              | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM001/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,818,453                         | 622,111                | 622,111    | 622,111    | 100.0%        | SISTEMA                       | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |                            |
| 87858                         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA (B.CAMPO AEREO)                    | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM005/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,026,965                         | 1,026,965              | 1,026,965  | 1,026,965  | 100.0%        | METRO LINEAL                  | 3,680.00         | 3,680.00               | 100.0%  |                            |
|                               | URBANIZACIÓN MUNICIPAL   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | CALLES   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
| 91846                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULI CO 2A. ETAPA (LAS MORAS)               | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM35/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 700,000                           | 279,249                | 279,249    | 279,249    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 1,020.00         | 430.00                 | 42.2%   |                            |
| 91778                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( BARRIO CHIHUAHUA)                  | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM32/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 400,000                           | 126,616                | 126,616    | 126,616    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 585.00           | 350.00                 | 59.8%   |                            |
| 91835                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ANGEL DIAZ)                         | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM34/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 700,000                           | 279,249                | 279,249    | 279,249    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 1,020.00         | 650.00                 | 63.7%   |                            |
| 91795                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA LAGUNA-TOQUIAN GRANDE)           | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM31/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 400,000                           | 243,205                | 243,205    | 243,205    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 585.00           | 280.00                 | 47.9%   |                            |
| 91900                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (VEGA DE JUAREZ)                     | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM36/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 250,000                           | 234,425                | 234,425    | 234,425    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 365.00           | 280.00                 | 76.7%   |                            |
| 91909                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS (VEGA DEL ROSARIO)           | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM37/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 400,000    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 585.00           | 585.00                 | 100.0%  |                            |
| 91808                         | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDREULICO 2A. ETAPA (LIBERTAD VENTANAS)        | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM32/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 600,000                           | 149,914                | 149,914    | 149,914    | 100.0%        | METROS CUADRADOS              | 877.00           | 430.00                 | 49.0%   |                            |
|                               | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | ÓTROS  |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
| 91715                         | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ( LA LAGUNA-TOQUIAN GRANDE)                 | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM52/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 422,052                           | 126,516                | 126,516    | 126,516    | 100.0%        | CANCHA                        | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |                            |
| 91654                         | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ( LOS MEZCALES)                             | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM50/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 728,000                           | 448,053                | 448,053    | 448,053    | 100.0%        | CANCHA                        | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |                            |
| 91670                         | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESCOBILLAL)                                | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM51/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 680,000                           | 485,396                | 485,396    | 485,396    | 100.0%        | CANCHA                        | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |                            |
| 90332                         | ELABORACION, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO RURAL (SANTO DOMINGO LA CASCADA) | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM025/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 749,000                           | 224,700                | 224,700    | 224,700    | 100.0%        | PROYECTO                      | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |                            |
|                               | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | RED DE ELECTRICIDAD  |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
|                               | CONSTRUCCIÓN   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
| 88064                         | CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA ( LA LUCHA)                              | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM006/2010 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACIÓN                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,092,735                         | 1,022,487              | 1,022,487  | 1,022,487  | 100.0%        | POSTE                         | 13.00            | 13.00                  | 100.0%  | SE MODIFICO EL MONTO ANUAL |
|                               | AMPLIACION   |             |                       |                      |  |  |  |                                   |                        |            |            |               |                               |                  |                        |   |                            |
| 88235                         | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ( LA CASCADA)                 | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM009/2010  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACIÓN                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 118,408                           | 118,404                | 118,404    | 118,404    | 100.0%        | ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 180.00           | 180.00                 | 100.0%  |                            |
| 90771                         | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CRUZ DE PIEDRA)              | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM44/2010  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACIÓN                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 378,224                           | 113,467                | 113,467    | 113,467    | 100.0%        | ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 200.00           | 80.00                  | 40.0%   |                            |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)                            | Municipio   | Número de Proyecto    | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector                                       | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Avance Físico |                                    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|----------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
|                |   |             |                       |                      |  |   |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %      | Unidad de Medida                   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|                |   |             |                       |                      |  |   |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |               |                                    |                  |                        |   |   |
| 1              | 2   | 5           | 6                     | 7                    | 8  | 9   | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 20            | 21                                 | 22               | 23=22/21               | 24  |   |
| 88197          | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LLANO GRANDE)     | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM008/2010  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 90,134                            | 90,134                 | 90,134     | 90,134    | 100.0%        | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)     | 120.00           | 120.00                 | 100.0%  |   |
| 90674          | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VICENTE GUERRERO) | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM43/2010  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,722,512                         | 516,754                | 515,754    | 516,754   | 100.0%        | POSTE                              | 17.00            | 10.00                  | 58.8%   |   |
| 88164          | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO PINADITA)                  | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM007/2010 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 483,253                           | 466,816                | 466,816    | 466,816   | 100.0%        | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)     | 245.00           | 225.00                 | 91.8%   |   |
|                | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD   |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | CENTROS DE SALUD  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | CONSTRUCCION  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
| 90240          | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD ( TOQUIAN GRANDE)                        | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM021/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 649,500                           | 194,850                | 194,850    | 194,850   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 48.00            | 15.00                  | 31.3%   |   |
| 90222          | CONSTRUCCION DE CLINICAS DE SALUD ( SANTO DOMINGO LA CASCADA)             | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM020/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 649,500                           | 194,850                | 194,850    | 194,850   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 48.00            | 15.00                  | 31.3%   |   |
|                | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | PRIMARIA  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
| 89974          | CONSTRUCCION DE UN AULA ( BARRIO EL RINCON)                               | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM010/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 359,999                           | 277,138                | 277,138    | 277,138   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 90080          | CONSTRUCCION DE UN AULA (EJIDO MALPASO)                                   | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM40/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 359,999                           | 329,942                | 329,942    | 329,942   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 88376          | CONSTRUCCION DE UN AULA ( SAN FRANCISCO)                                  | 89-SILTEPEC | ICS-DR17/FISM010/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA FEDERAL                          | 359,999                           | 277,138                | 277,138    | 277,138   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 90001          | CONSTRUCCION DE UN AULA (BARRIO LAS FLORES)                               | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM013/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 359,999                           | 277,138                | 277,138    | 277,138   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 89990          | CONSTRUCCION DE UN AULA (NUEVO LAREDO)                                    | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM012/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 399,999                           | 393,220                | 393,220    | 393,220   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 90823          | CONSTRUCCION DE UN AULA (SANTA ISABEL SIJAN)                              | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM28/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 388,164                           | 388,164                | 388,164    | 388,164   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 90098          | CONSTRUCCION DE UN AULA (15 DE ABRIL)                                     | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM39/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 359,999                           | 328,697                | 328,697    | 328,697   | 100.0%        | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
|                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                   |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | OTROS   |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
| 91527          | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( OACH)  | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM55/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 750,000                           | 750,000                | 750,000    | 750,000   | 100.0%        | BENEFICIARIO                       | 750.00           | 750.00                 | 100.0%  | SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO  |
| 91559          | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( EL PARAISO)                                    | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM56/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 799,916                           | 799,916                | 799,916    | 799,916   | 100.0%        | BENEFICIARIO                       | 750.00           | 750.00                 | 100.0%  | SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD  |
| 91504          | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OCEZ-CNPA)                                      | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM54/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 120,000                           | 120,000                | 120,000    | 120,000   | 100.0%        | BENEFICIARIO                       | 120.00           | 120.00                 | 100.0%  | SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO  |
| 91600          | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LAS NUBES)                               | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM57/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 250,000                           | 250,000                | 250,000    | 250,000   | 100.0%        | BENEFICIARIO                       | 250.00           | 250.00                 | 100.0%  | SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO  |
| 91483          | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO INDEPENDIENTE)                            | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM41/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 89,000                            | 89,000                 | 89,000     | 89,000    | 100.0%        | BENEFICIARIO                       | 89.00            | 89.00                  | 100.0%  | SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO  |
| 91636          | TECHO DIGNO (CIOAC)   | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM38/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 99,977                            | 99,977                 | 99,977     | 99,977    | 100.0%        | BENEFICIARIO                       | 100.00           | 100.00                 | 100.0%  | SE DOTO UN PAQUETE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR TECHO DIGNO A LOS BENEFICIARIOS; LAMINA, CLAVOS, MADERA Y PAGO DE MANO DE OBRA) |
|                | CAMINOS RURALES   |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | CAMINOS RURALES   |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
|                | CONSTRUCCION  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
| 91430          | APERTURA DE CAMINO RURAL ( AIN KARIM)                                     | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM48/2010  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,250,000                         | 588,239                | 588,239    | 588,239   | 100.0%        | KILOMETROS                         | 1.25             | 1.00                   | 80.0%   |   |
| 90118          | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA (PIEDRA BLANCA)                    | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM014/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,000 | 100.0%        | KILOMETROS                         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |
| 90134          | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA (SANTA ISABEL SIJAN)               | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM015/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 2,688,208                         | 2,020,000              | 2,020,000  | 2,020,000 | 100.0%        | KILOMETROS                         | 3.00             | 2.50                   | 83.3%   |   |
| 90152          | PAVIMENTACION DE CAMINO A NIVEL CARPETA ( EL RODEO)                       | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM016/2010  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | ENTIDAD ESTATAL                              | 2,456,232                         | 736,870                | 736,870    | 736,870   | 100.0%        | KILOMETROS                         | 1.70             | 1.00                   | 58.8%   |   |
|                | RECONSTRUCCION  |             |                       |                      |  |   |  |                                   |                        |            |           |               |                                    |                  |                        |   |   |
| 91456          | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ( SANTA ANA)                               | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM49/2010  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100.0%        | KILOMETROS                         | 300.00           | 300.00                 | 100.0%  | AVANCE FISICO SON 300 METROS  |

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)             | Municipio   | Número de Proyecto   | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Avance Físico |                                   |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |          |          |
|----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|----------|----------|----------|
|                |  |             |                      |                      |  |                     |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance %      | Unidad de Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |          |          |
|                |  |             |                      |                      |  |                     |  |                                   | 13                     | Ministrado | Programado |               |                                   |                  |                        |   |          | Ejercido | 17=16/14 |
|                | REHABILITACIÓN   |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 91315          | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BUENAVISTA)                | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM47/2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS          | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000    | 100.0%        | KILOMETROS                        | 1.00             | 0.50                   | 50.0%   |          |          |          |
|                | PUENTES Y PASOS PEATONALES                                 |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | CONSTRUCCIÓN   |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 90211          | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA NUEVO SAN FRANCISCO          | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM019/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 503,585                           | 151,076                | 151,076    | 151,076    | 100.0%        | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 60.00            | 20.00                  | 33.3%   |          |          |          |
| 91246          | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (TOQUIAN GRANDE )          | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM45/2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | OTROS               | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 300,000                           | 259,978                | 259,978    | 259,978    | 100.0%        | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15.00            | 15.00                  | 100.0%  |          |          |          |
|                | PUENTES VEHICULARES  |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 91287          | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ( LA LAGUNA CASCADA)      | 89-SILTEPEC | IDS/DR17/FISM46/2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | OTROS               | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 2,492,951                         | 747,885                | 747,885    | 747,885    | 100.0%        | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 25.00            | 10.00                  | 40.0%   |          |          |          |
| 90883          | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO CIPRESAL)         | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FISM27/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000    | 100.0%        | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10.00            | 10.00                  | 100.0%  |          |          |          |
| 90177          | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA (PABLO GALEANA) | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM017/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 508,724                           | 508,724                | 508,724    | 508,724    | 100.0%        | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30.00            | 30.00                  | 100.0%  |          |          |          |
| 90199          | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3RA ETAPA (LAS DELICIAS)  | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM018/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,100,000                         | 1,100,000              | 1,100,000  | 1,100,000  | 100.0%        | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 46.00            | 46.00                  | 100.0%  |          |          |          |
|                | GASTOS INDIRECTOS  |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE        |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 90257          | GASTOS INDIRECTOS  | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM022/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,655,193                         | 994,887                | 994,887    | 994,887    | 100.0%        | PERSONA                           | 18.00            | 18.00                  | 100.0%  |          |          |          |
|                | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                      |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | TÉCNICAS   |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA                              |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 90281          | PRODIM   | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM023/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 827,597                           | 488,715                | 488,715    | 488,715    | 100.0%        | HORAS ASISTENCIA/ASESORIA         | 365.00           | 280.00                 | 76.7%   |          |          |          |
|                | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO                  |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | OTROS  |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 90301          | PRODIM (CAPACITACION)                                      | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FISM024/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 275,866                           | 110,346                | 110,346    | 110,346    | 100.0%        | CAPACITACION                      | 4.00             | 2.00                   | 50.0%   |          |          |          |
|                | FORTAMUN   |             |                      |                      |  |                     |  | 11,205,017                        | 7,650,131              | 7,650,491  | 7,595,575  | 99.3%         |                                   | 523,662.00       | 440,260.00             | 84.1%   |          |          |          |
|                | INVERSIÓN  |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | OBRA PÚBLICA   |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
|                | CONSTRUCCIÓN   |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 82982          | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA                 | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FAFM10/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,095,000                         | 701,743                | 701,743    | 701,743    | 100.0%        | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 82964          | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA                           | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FAFM09/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 535,269                           | 403,435                | 403,435    | 403,435    | 100.0%        | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 83001          | CONSTRUCCION DE FORO Y CAFETERIA                           | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FAFM11/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 462,116                           | 453,957                | 453,957    | 453,957    | 100.0%        | OTROS                             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 82739          | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA                          | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM002/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 656,047                           | 596,487                | 596,487    | 596,487    | 100.0%        | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 82790          | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA                          | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM004/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 656,047                           | 196,814                | 196,814    | 196,814    | 100.0%        | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 82676          | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA                          | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM001/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 650,029                           | 561,476                | 561,476    | 561,476    | 100.0%        | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 82771          | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA                          | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM003/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 859,733                           | 859,733                | 859,733    | 805,177    | 93.7%         | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
| 83603          | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA                          | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FAFM17/2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 656,047                           | 196,814                | 196,814    | 196,814    | 100.0%        | CANCHA                            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |          |          |          |
|                | REHABILITACIÓN   |             |                      |                      |  |                     |  |                                   |                        |            |            |               |                                   |                  |                        |   |          |          |          |
| 83428          | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                          | 89-SILTEPEC | ICS/DR17/FAFM15/2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS          | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 250,000                           | 231,024                | 231,024    | 231,024    | 100.0%        | KILOMETRO                         | 10.00            | 8.00                   | 80.0%   |          |          |          |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio   | Número de Proyecto   | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector        | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Avance Físico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|----------------|---|-------------|----------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|                |   |             |                      |                   |  |                  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %      | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|                |   |             |                      |                   |  |                  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |               |                  |                  |                        |   |  |
| 1              | 2   | 5           | 6                    | 7                 | 8  | 9                | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 20            | 21               | 22               | 23=22/21               | 24  |  |
|                | EQUIPAMIENTO  |             |                      |                   |  |                  |  |                                   |                        |            |           |               |                  |                  |                        |   |  |
|                | OTROS   |             |                      |                   |  |                  |  |                                   |                        |            |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 84069          | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  | 89-SILTEPEC | ISC/DR17/FAFM16/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA         | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100.0%        | LOTE             | 150.00           | 150.00                 | 100.0%  | SE DOTÓ DE LAMINA A 150 PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO |
|                | GASTO CORRIENTE   |             |                      |                   |  |                  |  |                                   |                        |            |           |               |                  |                  |                        |   |  |
|                | SERVICIOS PERSONALES  |             |                      |                   |  |                  |  |                                   |                        |            |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 83103          | CONTRATACION Y CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES   | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM005/2010 | GOBIERNO          | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA                  | POLICIA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 2,054,398                         | 1,400,371              | 1,400,731  | 1,400,371 | 100.0%        | OTROS            | 43.00            | 43.00                  | 100.0%  |  |
|                | OTROS GASTOS DE OPERACION   |             |                      |                   |  |                  |  |                                   |                        |            |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 83207          | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, ALIMENTACION A POLICIAS Y SEGURO DE | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM006/2010 | GOBIERNO          | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA                  | POLICIA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 850,000                           | 767,582                | 767,582    | 767,582   | 100.0%        | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | SE MODIFICO EL MONTO ANUAL   |
| 83323          | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL                               | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM14/2010  | GOBIERNO          | GOBERNACION                                  | PROTECCION CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 100,000                           | 100,000                | 100,000    | 100,000   | 100.0%        | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |  |
| 83299          | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES  | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM13/2010  | GOBIERNO          | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA                  | POLICIA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 301,480                           | 232,217                | 232,217    | 232,217   | 100.0%        | PIEZA            | 43.00            | 43.00                  | 100.0%  |  |
| 83234          | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL  | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM007/2010 | GOBIERNO          | GOBERNACION                                  | PROTECCION CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 334,784                           | 184,762                | 184,762    | 184,762   | 100.0%        | PERSONA          | 6.00             | 6.00                   | 100.0%  |  |
| 82875          | DESAYUNOS ESCOLARES   | 89-SILTEPEC | ICSDR17/FAFM08/2010  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL                            | ALIMENTACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | 1,594,067                         | 613,716                | 613,716    | 613,716   | 100.0%        | OTROS            | 523,400.00       | 440,000.00             | 84.1%   |  |