

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																	
	FAIS							24,561,497	24,561,497	24,561,497	17,579,765	71.8%		14,696.58	10,155.76	69.1%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
106476	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATÁN	101SC0100300416100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	433,239	433,239	433,239	0	0.0%	METRO LINEAL	574.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																
113052	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATÁN	101SC0300300546100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	562,043	562,043	562,043	523,844	93.2%	METRO LINEAL	2,831.57	2,635.36	93.1%	
110645	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	101-TECPATÁN	101SC0300300496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,864,684	2,864,684	2,864,684	0	0.0%	METRO LINEAL	596.71	0.00	0.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	LETRINAS																
	CONSTRUCCIÓN																
105378	CONSTRUCCION DE LETRINAS	101-TECPATÁN	101SH0500300026200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	379,586	379,586	379,586	379,586	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	43.00	43.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
105592	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	101-TECPATÁN	101SH0600300066200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	235,937	235,937	235,937	235,937	100.0%	OTROS	32.00	32.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: FOSA
105478	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	101-TECPATÁN	101SH0600300036200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	301,137	301,137	301,137	301,137	100.0%	OTROS	43.00	43.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: FOSA
112305	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATÁN	101SD0301300516200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	500,006	500,006	500,006	328,512	65.7%	METRO LINEAL	689.00	452.68	65.7%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
110475	PAVIEMETACION DE CALLES	101-TECPATÁN	101SE0601300486200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	243,051	243,051	243,051	0	0.0%	METROS CUADRADOS	574.00	0.00	0.0%	
112465	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	101SE0601300526100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,417,131	1,417,131	1,417,131	620,912	43.8%	METROS CUADRADOS	2,191.39	960.15	43.8%	
106337	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	101SE0601300406100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,273,388	1,273,388	1,273,388	1,273,388	100.0%	METROS CUADRADOS	1,666.27	1,666.27	100.0%	
107361	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	101SE0601300456100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	258,781	258,781	258,781	192,701	74.5%	METROS CUADRADOS	352.64	262.59	74.5%	
	MANTENIMIENTO																
105986	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	101SE0601300366200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	301,595	301,595	301,595	144,128	47.8%	METROS CUADRADOS	820.00	391.88	47.8%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
110163	CONSTRUCCION DE KIOSCO Y PLAZA EN PARQUE INFANTIL	101-TECPATÁN	101SE0801300476100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,063,723	3,063,723	3,063,723	2,825,279	92.2%	OBRA	1.00	0.93	93.0%	
109772	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	101-TECPATÁN	101SE0801300466100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	764,658	764,658	764,658	621,835	81.3%	OBRA	1.00	0.82	82.0%	
104978	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	101-TECPATÁN	101SE0701300046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,708,566	1,708,566	1,708,566	1,635,627	95.7%	METRO CUADRADO	558.00	535.00	95.9%	
105849	CONSTRUCCION DE TECHADO EN GRADAS DEL LIENZO CHARRO	101-TECPATÁN	101SE0801300086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,037,649	1,037,649	1,037,649	983,824	94.8%	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
106213	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	101-TECPATÁN	101SE0801300396200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	300,002	300,002	300,002	294,642	98.2%	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
104940	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SACRIFICIO (RASTRO)	101-TECPATÁN	101SE0801300386100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	400,135	400,135	400,135	320,122	80.0%	OBRA	1.00	0.80	80.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
106070	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECPATÁN	101SG0103300376200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	OTROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: ACCESORIO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	REHABILITACIÓN																
106869	REHABILITACION DE AULAS (NIVEL MEDIO SUPERIOR)	101-TECPATÁN	101SJ0204300446200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	90,787	90,787	90,787	90,086	99.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	758.00	752.14	99.2%	
	PREESCOLAR																
106606	REHABILITACION DE AULAS (JARDIN DE Niños)	101-TECPATÁN	101SJ0201300426200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	154,008	154,008	154,008	57,787	37.5%	METROS CUADRADOS	185.60	69.64	37.5%	
	PRIMARIA																
106733	REHABILITACION DE AULAS	101-TECPATÁN	101SJ0202300436200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	268,059	268,059	268,059	95,256	35.5%	METROS CUADRADOS	688.50	244.66	35.5%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
105732	CONSTRUCCION DE LETRINAS	101-TECPATÁN	101SH0500300076200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	271,306	271,306	271,306	148,117	54.6%	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	18.00	56.3%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	REHABILITACIÓN																
113273	REHABILITACION DE CAMINOS	101-TECPATÁN	101UB0301300556200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	5,190,000	5,190,000	5,190,000	4,182,809	80.6%	KILOMETROS	45.00	36.26	80.6%	
112667	REVESTIMIENTO DE CAMINO	101-TECPATÁN	101UB0201300536100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,059,059	1,059,059	1,059,059	1,059,059	100.0%	KILOMETROS	5.90	5.90	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES																
	RECONSTRUCCIÓN																
110905	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	101-TECPATÁN	101UB0302300506100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	482,967	482,967	482,967	265,177	54.9%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	2.75	55.0%	
	FORTAMUN							1,820,624	1,820,624	1,820,624	1,505,000	82.7%		5,001.00	5,000.75	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
123239	DOTACION DE DESPENSAS	101-TECPATÁN	101SS0500400044105FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	555,000	555,000	555,000	555,000	100.0%	OTROS	5,000.00	5,000.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO
113439	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CON BANOBRAS	101-TECPATÁN	101OF0100400029100FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,265,624	1,265,624	1,265,624	950,000	75.1%	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
	7-CHIAPAS RECURSO 2009																
	APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS																
	FORTAMUN							517,835	517,835	517,835	517,835	100.0%		4,999.00	4,999.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
122938	DOTACION DE DESPENSAS	101-TECPATÁN	101SS0500400034105FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	517,835	517,835	517,835	517,835	100.0%	OTROS	4,999.00	4,999.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO