

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								26,386,332	13,214,557	14,328,005	5,688,217	43.0%		24,517.31	5,701.47	23.3%	
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
	CONSTRUCCIÓN																	
78118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMIIANO ZAPATA)	103-TEOIPISCA	094030022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		406,990	203,495	203,495	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72930	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (BARRIO 10 DE MAYO)	103-TEOIPISCA	094030034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		248,785	82,928	82,958	0	0.0%	METRO LINEAL	762.00	0.00	0.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																	
89074	PERFORACION DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA (PARAJE NUEVO ZHACANTAN)	103-TEOIPISCA	094030002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		988,438	988,438	988,438	988,438	100.0%	POZO	1.00	1.00	100.0%	
89213	PERFORACION DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA (RANCHERIA VIDA NUEVA)	103-TEOIPISCA	094030001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,011,560	1,011,560	1,011,560	1,011,560	100.0%	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																	
	OTROS																	
77841	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE(BARRIO 10 DE MAYO)	103-TEOIPISCA	094030034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		198,165	49,541	99,082	0	0.0%	METRO LINEAL	762.00	0.00	0.0%	
85471	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOIPISCA	094030016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		57,825	46,260	46,250	17,347	37.5%	METRO LINEAL	354.52	106.36	30.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
	CONSTRUCCIÓN																	
72985	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOIPISCA	094030017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		431,531	143,843	143,843	0	0.0%	METRO LINEAL	461.86	0.00	0.0%	
84837	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOIPISCA	094030017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		319,366	182,494	182,494	17,347	9.5%	METRO LINEAL	421.86	126.56	30.0%	
	AMPLIACIÓN																	
86959	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA (BARRIO EL RASTRO)	103-TEOIPISCA	094030009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		239,251	71,775	71,775	0	0.0%	METRO LINEAL	256.40	0.00	0.0%	
73899	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RANCHERIA SINAI)	103-TEOIPISCA	094030053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		515,281	171,760	171,760	0	0.0%	METRO LINEAL	463.34	0.00	0.0%	
77982	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA (RANCHERIA GUADALUPE)	103-TEOIPISCA	094030023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		509,808	127,452	127,452	0	0.0%	METRO LINEAL	475.25	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
75649	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (POBLADO GALILEA)	103-TEOIPISCA	094030042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		520,273	130,068	260,136	0	0.0%	METROS CUADRADOS	926.00	0.00	0.0%	
76813	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTRAL (COMUNIDAD NUEVO BELEM)	103-TEOIPISCA	094030036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		494,504	123,626	247,252	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,052.00	0.00	0.0%	
75483	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV EL MIRADOR (POBLADO BETANIA)	103-TEOIPISCA	094030043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		355,574	88,893	177,787	0	0.0%	METROS CUADRADOS	682.50	0.00	0.0%	
75766	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MACEDONIA Y YUCATAN (RANCHERIA LINDA VISTA)	103-TEOIPISCA	094030041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		541,206	135,301	270,603	0	0.0%	METROS CUADRADOS	847.50	0.00	0.0%	
75390	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL Y PRIVADA (POBLADO BETANIA)	103-TEOIPISCA	094030044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		337,051	84,262	168,525	0	0.0%	METROS CUADRADOS	400.00	0.00	0.0%	
88970	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO (POBLADO BETANIA)	103-TEOIPISCA	094030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		548,442	365,628	365,628	164,532	45.0%	METROS CUADRADOS	383.59	115.08	30.0%	
76746	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS (RANCHERIA EL SANTUARIO)	103-TEOIPISCA	094030037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		488,933	122,233	244,466	0	0.0%	METROS CUADRADOS	470.75	0.00	0.0%	
78204	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (RANCHERIA EL PORVENIR)	103-TEOIPISCA	094030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		306,576	185,145	185,145	0	0.0%	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	
78166	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA AL PANTEON (BARRIO MIRADERO ALTO)	103-TEOIPISCA	094030021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		503,557	302,134	302,134	0	0.0%	METROS CUADRADOS	847.43	0.00	0.0%	
76316	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DAMASCO, BETHEL Y NINIVE (RANCHERIA JERUSALEN)	103-TEOIPISCA	094030040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		580,617	145,154	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,128.50	0.00	0.0%	
74724	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JAZMINES E INNOMINADA (BARRIO LINDA VISTA)	103-TEOIPISCA	094030047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		400,011	100,002	100,002	0	0.0%	METROS CUADRADOS	896.90	0.00	0.0%	
74014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA AGUA ESCONDIDA)	103-TEOIPISCA	094030051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		322,352	107,450	107,450	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	
76648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE ALFA Y OMEGA (RANCHERIA EL NUEVO PARAISO)	103-TEOIPISCA	094030038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		492,267	123,066	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	866.00	0.00	0.0%	
85633	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOIPISCA	094030015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL		785,736	448,992	448,992	235,720	52.5%	METROS CUADRADOS	2,568.68	770.61	30.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
									13	14	15						
86715	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6TA CALLE NTE PTE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	103-TEOPISCA	094030011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	867,996	578,664	578,664	530,169	91.6%	METROS CUADRADOS	2,933.22	2,053.26	70.0%	
86823	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ERA AV. PTE SUR (BARRIO SAN ANTONIO)	103-TEOPISCA	094030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	501,695	334,463	334,463	150,508	45.0%	METROS CUADRADOS	1,548.00	1,081.00	69.8%	
85850	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A CALLE NTE PTE (BARRIO LINDA VISTA BAJO)	103-TEOPISCA	094030014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	576,521	545,000	545,000	539,401	99.0%	METROS CUADRADOS	1,805.68	1,444.55	80.0%	
86060	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 5TA CALLE SUR PTE (BARRIO MIRADERO BAJO)	103-TEOPISCA	094030013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	422,616	422,616	422,616	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,305.76	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
74483	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO DOS LAGUNAS)	103-TEOPISCA	094030048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	480,207	120,051	240,103	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
76907	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DAMASCO)	103-TEOPISCA	094030035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	474,061	118,515	237,030	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
76466	CONSTRUCCION DE GRADAS (BARRIO OJO DE AGUA)	103-TEOPISCA	094030039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	548,420	137,105	274,210	0	0.0%	METRO LINEAL	133.07	0.00	0.0%	
74091	CONSTRUCCION DE PARQUE TERCERA ETAPA (EJIDO EL PORVENIR)	103-TEOPISCA	094030050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	632,188	210,729	210,729	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88912	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (BARRIO SAN JOSE)	103-TEOPISCA	094030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,600,209	960,125	960,125	480,062	50.0%	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
88831	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	738,058	738,058	738,058	738,058	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74880	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (RANCHERIA SAN ANTONIO BELLAVISTA)	103-TEOPISCA	094030046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	382,872	95,716	191,436	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	AMPLIACION																
73486	AMPLIACION DE VIVIENDA (RANCHERIA GUADALUPE LA PROVIDENCIA)	103-TEOPISCA	094030055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	108,419	36,139	36,139	0	0.0%	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
73379	AMPLIACION DE VIVIENDAS (COMUNIDAD NUEVO BETHEL)	103-TEOPISCA	094030057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	190,825	63,608	63,608	0	0.0%	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
73341	AMPLIACION DE VIVIENDAS (POBLADO NUEVO SAN JUAN)	103-TEOPISCA	094030058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	190,825	63,608	63,608	0	0.0%	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
73204	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA NAZARETH)	103-TEOPISCA	094030060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	178,103	59,367	59,367	0	0.0%	METROS CUADRADOS	14.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS
73279	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA NUEVO AMATENANGO)	103-TEOPISCA	094030059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	190,825	63,608	63,608	0	0.0%	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
73433	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA SAN FRANCISCO)	103-TEOPISCA	094030056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	108,419	36,139	36,139	0	0.0%	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
73154	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA SAN GERON)	103-TEOPISCA	094030061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	127,216	42,405	42,405	0	0.0%	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS
73770	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EJIDO SAN ISIDRO CHICHUHUSTAN)	103-TEOPISCA	094030054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	493,393	164,464	164,464	0	0.0%	METROS CUADRADOS	21.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
77900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (RANCHERIA SAN MARCOS)	103-TEOPISCA	094030024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	492,486	123,121	246,243	0	0.0%	KILÓMETRO S	0.15	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																
87068	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (EJIDO NUEVO LEON)	103-TEOPISCA	094030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	771,252	231,375	231,375	0	0.0%	KILÓMETRO S	29.95	0.00	0.0%	
78056	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GALILEA-EJIDO DOS LAGUNAS (EJIDO DOS LAGUNAS)	103-TEOPISCA	094030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,221,907	916,428	916,428	0	0.0%	KILÓMETRO S	14.20	0.00	0.0%	
87158	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GALILEA-EJIDO DOS LAGUNAS (EJIDO DOS LAGUNAS)	103-TEOPISCA	094030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,221,907	366,572	366,572	0	0.0%	KILÓMETRO S	14.20	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTROS																
75158	CONSTRUCCION DE CORTINA Y COMPUERTAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (BIENES COMUNALES)	103-TEOPISCA	094030045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	212,837	53,209	106,418	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
84588	GASTOS INDIRECTOS	103-TEOPISCA	094030052	DESARROLLO SOCIAL	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,199,855	899,891	899,891	815,075	90.6%	INFORME	1.00	0.75	75.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OPERATIVA																
	PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)																
87265	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010 (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094030006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	84,319	63,239	63,239	0	0.0%	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
86565	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	094030012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	762,802	228,840	228,840	0	0.0%	METRO CUADRADO	153.00	0.00	0.0%	
	FORTAMUN							8,181,021	6,379,852	6,379,852	5,108,357	80.1%		557,482.83	267,621.46	48.0%	
	INVERSION																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
83524	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	61,783	61,783	61,783	61,783	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
83596	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	77,396	77,396	77,396	77,396	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
82674	APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	20,692	13,794	13,794	12,750	92.4%	ESTUDIO	4.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
84203	CAMPAC PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	103-TEOPISCA	094040019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	23,790	7,930	7,930	1,700	21.4%	ASESORIA	1.00	0.10	10.0%	
82870	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	6,984	2,328	2,328	0	0.0%	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	
83330	CURSO-TALLER DE BELLEZA (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	38,207	19,103	19,103	12,770	66.8%	CURSO	1.00	0.28	28.0%	
82616	CURSO-TALLER DE COMPUTACION (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	22,503	7,501	7,501	1,330	17.7%	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
83233	CURSO-TALLER DE CORTE Y CONFECCION (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	43,194	14,398	14,398	11,770	81.7%	CURSO	1.00	0.25	25.0%	
83111	CURSO-TALLER DE REPOSTERIA (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	38,227	12,800	12,800	12,770	99.8%	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
84281	DESAYUNOS ESCOLARES (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,697,617	1,273,212	1,273,212	865,784	68.0%	DESAYUNADOR	557,400.00	267,552.00	48.0%	
83823	FOMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	775,000	775,000	775,000	775,000	100.0%	HECTÁREA	0.83	0.83	100.0%	
82575	TALLER DE ARTESANIAS EN EL PAPEL DE DIARIO (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	26,210	6,552	6,552	3,922	59.8%	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																
78666	FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO SUMINISTRO DE 1960 LAMINAS (RANCHERIA EL VERGEL)	103-TEOPISCA	094040003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	354,760	212,856	212,856	0	0.0%	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																
83979	EQUIPAMIENTO DE ESTIMULOS MULTISENSORIAL (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	341,674	113,891	113,891	0	0.0%	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																
78552	FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO SUMINISTRO DE 810 LAMINAS (EJIDO SAN ANTONIO CIPRESAL)	103-TEOPISCA	094040002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	146,610	109,957	109,957	0	0.0%	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	
83363	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	308,668	308,668	308,668	308,668	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
83925	AMPLIACION DE PLANTILLAS -CONTRATACION DE POLICIAS (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040023	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,340,092	2,505,069	2,505,069	2,105,100	84.0%	PERSONA	63.00	63.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
83484	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	149,361	149,361	149,361	149,361	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
83788	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	686,430	686,430	686,430	686,430	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
83676	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	094040006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	21,823	21,823	21,823	21,823	100.0%	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							455,431	113,857	227,715	0	0.0%		643.63	0.00	0.0%	
	FISM																
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
74189	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARAVILLA Y NAZARETH (RANCHERIA MONTE LIBANO)	103-TEOPISCA	094030049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	455,431	113,857	227,715	0	0.0%	METROS CUADRADOS	643.63	0.00	0.0%	