

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							98,052,385	72,871,012	72,691,012	45,059,592	61.8%		184,259.05	51,314.05	27.8%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
75201	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SC-01-00-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	401,885	281,318	281,318	280,749	99.8%	METRO LINEAL	933.00	905.00	97.0%	
72818	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SC-01-00-03-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,606,980	1,606,980	1,606,980	655,356	40.8%	METRO LINEAL	1,163.00	988.00	85.0%	
79133	RED DE AGUA POTABLE. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SC-01-00-03-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,921,500	0	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1,024.00	307.00	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS SERA TOMA DOMICILIARIA. LOS MONTOS MINISTRADOS Y PROGRAMADOS SE REFLEJARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE POR FALTA DE
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
72984	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. CALLE CENTRAL ENTRE PROLONGACIÓN SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD SATELITE. COLONIA SATELITE	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-02-03-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	916,098	641,268	641,268	512,317	79.9%	REJILLA	112.00	112.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES: METRO LINEAL
75096	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA DIANA LAURA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-02-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,400,913	980,639	980,639	119,471	12.2%	REJILLA	70.00	45.50	65.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL
75425	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-02-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	7,803,522	7,803,522	7,803,522	0	0.0%	REJILLA	1,239.00	372.00	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL
74830	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. FRACCIONAMIENTO GRJALVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-02-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,184,287	1,184,287	1,184,287	655,238	55.3%	REJILLA	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
72919	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,389,373	2,006,928	2,006,928	2,006,928	100.0%	METRO LINEAL	1,326.00	1,260.00	95.0%	
76411	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,966,984	2,776,888	2,776,888	1,037,234	37.4%	RED	151.00	75.50	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: DESCARGA DOMICILIARIA
75777	RED DE DRENAJE SANITARIO. COLONIA LOMAS VERDES	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	941,138	658,796	658,796	450,878	68.4%	RED	125.00	106.20	85.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: DESCARGA DOMICILIARIA
75626	RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SD-01-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	909,242	636,469	636,469	315,818	49.6%	METRO LINEAL	921.00	875.00	95.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
123348	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA APLICARSE EN FRÍO, COLONIA LAS GRANJAS, COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,499,991	1,385,142	1,385,142	1,385,142	100.0%	METROS CUADRADOS	5,131.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
120947	PAV. CON M. ASF. EN CA. AV. DEL P. EN. C. O. Y C. V., AV. G. EN. C. M. Y C. V., C. V. EN. AV. M. Y AV. G., C. B. EN. AV. M. Y AV. G., C. M. EN. AV. M. Y AV. G., C. E. EN. AV. M. Y AV. G. COL. PASO LIMÓN	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,480,351	3,480,351	3,480,351	3,480,351	100.0%	METROS CUADRADOS	12,184.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, AV. DEL PENSAMIENTO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE VELLORITA, AV. GERANIO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE VELLORITA,
122468	PAV. CON M. ASF. EN CAL. Y CONS. DE GUAR, C. C. DE LA A. E. AV. EL C. DEL S. Y AV. T., C. C. EL O. E. AV. M. Y AV. T., C. C. P. N. E. AV. N. DE Á. Y AV. T., C. CH. E. AV. N. DE Á. Y AV. T. COL. SAN P. PROG.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	615,609	307,804	307,804	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,818.73	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SERA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CALLE CERRO DE LA ANGOSTURA ENTRE AV. EL CAJON DE SAN JUAN DEL SUMIDERO Y AV. TACANÁ, CALLE
121155	PAV. CON MEZ. ASF. EN CAL., 2 OTE ENT. 3 NTE Y 5 NTE, 3 NTE ENT. C. CENTRAL Y 3 OTE, 5 NTE ENTRE 1 OTE Y 3 OTE, 2 PTE ENTRE 3 NTE Y 4 NTE Y 1 PTE ENTRE 3 NTE Y 5 NTE. COL. SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,203,646	2,203,646	2,203,646	2,203,646	100.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7,874.36	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SERA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, 2A. ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 5A. NORTE, 3A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A. ORIENTE, 5A. NORTE ENTRE 1A. ORIENTE
72223	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 2. ORIENTE NORTE Y 3. ORIENTE NORTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,365,258	1,365,258	1,365,258	1,357,371	99.4%	METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%	
73339	PAVIMENTACIÓN CONC HCO, 2. AV. NTE PTE ENTRE 4. PTE NTE Y TERR CLÍNICA DE LA MUJER, TERR CLÍNICA DE LA MUJER ENTRE 2. Y 3. AV. NTE PTE, 3. AV. NTE PTE ENTRE 4. PTE NTE Y TERR CLÍNICA DE LA MUJER	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,265,063	3,265,063	3,265,063	3,265,063	100.0%	METROS CUADRADOS	3,127.00	3,127.00	100.0%	
76327	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. COLONIA LOMAS VERDES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	811,745	568,221	568,221	0	0.0%	METROS CUADRADOS	2,572.00	1,415.00	55.0%	
76241	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,154,831	808,381	808,381	225,794	27.9%	METROS CUADRADOS	2,106.00	1,053.00	50.0%	
75866	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CANAL DE CONCRETO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,580,608	1,106,425	1,106,425	960,456	86.8%	METROS CUADRADOS	4,044.00	3,680.00	91.0%	
121289	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, C. GARDENIA ENTRE AV. POMARROSA Y AV. EL ROBLE, AV. EL ROBLE ENTRE C. GARDENIA Y C. TULIPANES, C. TULIPANES ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. POMARROSA. COLONIA CANTERAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	203,324	101,662	101,662	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	278.05	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24								
121542	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CALLE LOMA VERDE ENTRE AV. CHICHONAL Y AV. MACTUMACTZA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	867,184	433,592	433,592	0	0.0%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,997.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
122854	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN VIALIDAD 28 DE AGOSTO, CALLE MAGDALA, AV. PEREA, CALLE ARIMATEA DE AV. GALILEA A BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, COLONIA NUEVO EDÉN	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,870,181	1,435,090	1,435,090	0	0.0%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	4,049.88	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
123724	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, VIALIDAD INNOMINADA ENTRE CALLE GRUJALVA Y BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, COLONIA 10. DE MAYO	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,231,981	1,115,990	1,115,990	0	0.0%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,495.12	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
72140	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2. ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL Y 2. NORTE ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,619,963	1,380,329	1,380,329	1,380,329	100.0%	METROS CUADRADOS	1,483.00	1,468.00	99.0%	
73635	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, 4. PONIENTE SUR ENTRE 5. Y 6. SUR PONIENTE Y 5. SUR PONIENTE ENTRE 3. Y 4. PONIENTE SUR, COPOYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-01-03-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,433,433	1,024,578	1,024,578	1,024,578	100.0%	METROS CUADRADOS	1,455.00	1,455.00	100.0%	
72461	RASTREO DE CALLES. COLONIA DIANA LAURA Y BOSQUES DEL SUR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-01-00-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,671,500	1,381,137	1,381,137	1,381,137	100.0%	METROS CUADRADOS	39,216.00	25,500.00	65.0%	
123438	RASTREO DE CALLES. COLONIA LAS GRANJAS, COLONIA CRUZ CON CASITAS, FRACCIONAMIENTO ESTRADA, COLONIA AGRIPINO GUTIERREZ Y COLONIA PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-01-00-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,977,299	1,488,649	1,488,649	0	0.0%	METROS CUADRADOS	72,346.63	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
123068	REENCARPETAMIENTO, GUARNICIONES, PINTURA EN GUARNICIONES, MURO DE CONT., REJ. Y BANQTS, CZ. ARBOLEDAS, AV. LAUREL SUR, C. OLIVO SUR, C. SÁNDALO SUR, C. FLAMBOYANT SUR Y C. SABINO SUR.COL. PATRIA NUEVA MANTENIMIENTO	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,967,800	983,900	983,900	0	0.0%	METROS CUADRADOS	2,112.46	0.00	0.0%	
123520	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLONIA PLAN DE AYALA, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, COLONIA COPOYA, COLONIA EL JOBO. TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-06-02-03-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,999,995	1,499,997	1,499,997	0	0.0%	METROS CUADRADOS	5,275.92	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
75500	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PASOS PEATONALES	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-05-02-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,379,021	965,314	965,314	702,601	72.8%	METROS LINEALES	181.00	177.30	98.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: M2
72344	NIVELACIÓN DE TERRENO PREDIO EL PORVENIR MANZANA 6,7 Y 9. VIALIDADES LIC. JAIME VALLS ESPONDA. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-01-00-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	100.0%	METRO CUADRADO	7,064.00	7,064.00	100.0%	
72244	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRÉSTAMO DE BANOBRAS 2008	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-OF-03-00-03-009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	22,231,240	17,784,992	17,784,992	17,784,992	100.0%	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
118674	PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,777,008	533,102	533,102	0	0.0%	PLAZA	1.00	0.30	30.0%	
118733	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL 1A. ETAPA. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-12-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,747,660	652,088	652,088	652,088	100.0%	PLAZA	1.00	0.50	50.0%	
118813	PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SE-12-02-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,235,333	370,599	370,599	0	0.0%	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
141909	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-SH-01-01-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	5,333,966	2,666,983	2,666,983	0	0.0%	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO.
72269	GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACIÓN DE PERSONAL).	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-U9-01-00-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,025,485	3,025,485	3,025,485	966,374	31.9%	INFORME	1.00	0.31	31.0%	
73022	CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM).	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-U9-04-02-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	504,247	403,398	403,398	403,398	100.0%	HORAS CURSO	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: INFORME
119666	ADQUISICIÓN DE EQUIPO (PRODIM). TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	108-U9-03-02-03-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	218,149	218,149	218,149	0	0.0%	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24								
83298	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-04-00-04-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,575,181	2,339,561	2,339,561	2,339,561	100.0%	OTROS	1.00	0.63	63.0%	
83616	TALLER DE REPUJADO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	25,000	1,735	1,735	1,735	100.0%	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES 49 REGISTROS																	
	FAIS							976,624	976,624	976,624	677,888	69.4%		163.00	0.00	0.0%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCIÓN																
135995	DRENAJE SANITARIO, CAMINO A LAS CARRETAS. COLONIA AIRES DEL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-01-01-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	449,027	449,027	449,027	232,655	51.8%	METRO LINEAL	160.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES 2009
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	SECUNDARIA																
136181	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE: 07DES0011P, UBICADA EN LA CALZADA SAN JOSÉ TERÁN NO. 1050. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-03-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	372,591	372,591	372,591	314,082	84.3%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: CANCHA DEPORTIVA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:INTERES FISM 2009
136180	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCUELA PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA, CLAVE: 07DPR0614N, AV. AHUEHUETE. COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-02-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	85,119	85,119	85,119	72,355	85.0%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:INTERES FISM 2009
136170	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA, CLAVE: 07DES0017J, PROLONGACIÓN CALLE CENTRAL SUR S/N. COLONIA POTRERO MIRADOR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-03-03-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	69,887	69,887	69,887	58,796	84.1%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:INTERES FISM 2009
	FORTAMUN							3,047,438	3,047,438	3,047,438	1,294,647	42.5%		4.00	0.77	19.3%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
136054	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y ANDADORES DEL ASTA BANDERA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-01-04-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	485,195	485,195	485,195	38,359	7.9%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORRO PRESUPUESTAL 2008.
136027	TERMINACIÓN DEL PARQUE NIA DE ATOCHA.BARRIO NIA DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-02-04-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	331,681	331,681	331,681	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES 2009
	MEJORAMIENTO																
135777	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA VIGILANCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SU-04-01-04-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,005,997	1,005,997	1,005,997	557,502	55.4%	PROYECTO	1.00	0.38	38.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2009.
135349	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SU-04-01-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,224,565	1,224,565	1,224,565	698,786	57.1%	PROYECTO	1.00	0.39	39.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2009.
7-CHIAPAS RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							1,544,155	1,544,155	1,544,155	1,534,249	99.4%		2,446.00	2.00	0.1%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCIÓN																
136115	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA DREN PLUVIAL, BARRIO COVADONGA, COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS, BARRIO COLÓN, COL. LOS SABINOS, COL. LOS TAMARINDOS, BARRIO EL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-04-00-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	90,480	90,480	90,480	90,480	100.0%	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES: DOCUMENTO. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE RECURSOS INTERESES FISM 2008.
136116	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA DREN PLUVIAL, COL. BOSQUES DEL SUR-DIANA LAURA, COL. SAN JOSÉ LIBTO, COL. GRUJALVA, BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PLAN DE AYALA-FRACC. LA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-04-00-03-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	97,440	97,440	97,440	97,440	100.0%	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES: DOCUMENTO. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE RECURSOS DE INTERESES FISM
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
136136	DRENAJE SANITARIO, CAMINO A LAS CARRETAS. COLONIA AIRES DEL ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-01-01-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	8,062	8,062	8,062	0	0.0%	METRO LINEAL	160.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
136119	RASTREO DE CALLES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-01-00-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	806,769	806,769	806,769	806,769	100.0%	METROS	2,280.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2008.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
136121	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN AÉREA. COLONIA 7 DE OCTUBRE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SG-01-02-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	409,771	409,771	409,771	409,770	100.0%	TRANSFORMADO R	2.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTAL 2008.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	REHABILITACIÓN																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	Ministrado 14	Programado 15						
														24			
136160	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO , CLAVE 07DPR4334E, AV. 5. SUR PONIENTE S/N. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-02-02-03-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	89,367	89,367	89,367	89,367	100.0%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES : OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES INTERESES FISM 2008
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
136151	CONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS . CLAVE: 07DES0022V, CALZADA FIDEL VELAZQUEZ.COLONIA 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-03-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	42,266	42,266	42,266	40,423	95.6%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA META ES : OBRA
7-CHIAPAS RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							688,511	688,511	688,511	664,247	96.5%		4.00	0.00	0.0%	
	FISM																
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCIÓN																
136199	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA REFORZADO, ESCUELA PREPARATORIA NO. 2, CLAVE: 07EBH0002D.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-04-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	265,188	265,188	265,188	262,730	99.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES : INTERESES FISM 2007
	PRIMARIA																
	REHABILITACIÓN																
136224	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA PRIMARIA UNESCO , CLAVE: 07EPR0071I. COLONIA MAGISTERIAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-02-02-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	161,476	161,476	161,476	161,476	100.0%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
136195	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ENMALLADO, ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ , CLAVE: 07DES0045F, 3. ORIENTE SUR S/N. COLONIA LOS TRABAJADORES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-03-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	118,621	118,621	118,621	114,585	96.6%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007
136202	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 59, CLAVE: 07DST0059A, 12. SUR Y 18. PONIENTE.COLONIA XAMAIPAK	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SJ-01-03-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	143,226	143,226	143,226	125,456	87.6%	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007
	FORTAMUN							573,523	573,523	573,523	0	0.0%		2,828.00	0.00	0.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																
136096	BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	52,835	52,835	52,835	0	0.0%	BECA	1,414.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES FAFM 2007
136084	BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	520,688	520,688	520,688	0	0.0%	BECA	1,414.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2007