

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	Ministrado	Programado						
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							21,460,578	18,649,536	18,027,343	16,396,990	87.9%		13,476.79	12,171.05	90.3%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	AMPLIACIÓN																
115492	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA COMALTITLÁN	EASCO2000031810014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	446,440	446,440	446,440	212,719	47.6%	LINEA DE CONDUCCIÓN	823.00	411.00	49.9%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
115454	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO (3RA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	EASCO1000030610014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	563,952	563,952	563,952	281,976	50.0%	POZO	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	REHABILITACIÓN																
113314	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5TA AV. SUR ENTRE 2DA Y 4TA CALLE PONIENTE	114-VILLA COMALTITLÁN	EASD03010015610014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	196,261	196,261	196,261	196,261	100.0%	METRO LINEAL	124.00	124.00	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO \$8,500.00 EN EFECTIVO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
113249	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA CALLE PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. SUR	114-VILLA COMALTITLÁN	EASD03010013610014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	289,390	289,390	148,195	148,195	51.2%	METRO LINEAL	123.60	80.00	64.7%	OBRA EN PROCESO
115419	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	EASD03010029610014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,307,873	1,307,873	1,278,550	1,278,550	97.8%	METRO LINEAL	576.00	576.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
114540	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	114-VILLA COMALTITLÁN	EASD030100218100144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	889,876	889,876	889,876	889,876	100.0%	METRO LINEAL	1,613.00	1,613.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTO 88,080.00 EN ESPECIE
113283	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 6TA CALLE PTE ENTRE 1RA Y 3RA AV. SUR	114-VILLA COMALTITLÁN	EASD03010014610014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	343,723	343,723	343,723	343,723	100.0%	METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE 4,500.00 EN EFECTIVO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
114497	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	EASD03010020610014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	705,551	705,551	705,551	377,775	53.5%	METRO LINEAL	1,144.00	520.00	45.5%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
112516	PAVIMENTACION DE CALLES	114-VILLA COMALTITLÁN	EASE06010008610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,748,053	1,748,053	1,709,552	1,709,552	97.8%	METROS CUADRADOS	3,266.15	3,266.15	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
114600	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS	114-VILLA COMALTITLÁN	EASE06010022820014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	394,709	394,709	394,709	345,646	87.6%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,064.00	950.00	89.3%	OBRA EN PROCESO
112918	PAVIMENTACION DE CALLES 5TA AV.SUR ENTRE 2DA Y 4TA CALLE PONIENTE	114-VILLA COMALTITLÁN	EASE06010009610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	459,344	459,344	459,344	459,344	100.0%	METROS CUADRADOS	910.26	910.26	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
112447	REVESTIMIENTO DE CALLES	114-VILLA COMALTITLÁN	EASE0100006610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	217,104	217,104	217,104	217,104	100.0%	METROS	811.70	811.70	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 811.70 M.L., OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
114736	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	114-VILLA COMALTITLÁN	EASS09010023820014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	179,864	179,864	179,864	179,864	100.0%	MODULO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTO \$5,549.68 EN EFECTIVO
113205	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA HISTORICA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	EASS09020012820014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	163,004	163,004	163,004	163,004	100.0%	MODULO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN APORTACION PARA LA REHABILITACION DE LA SALA HISTORICA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL
114934	TERMINACION DE SUPERVISION ESCOLAR 071, BARRIO SAN ISIDRO, CAB. MPAL.	114-VILLA COMALTITLÁN	EASE08010025820014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	134,615	134,615	134,615	134,615	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACIÓN																
111954	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-VILLA COMALTITLÁN	EASG020200028100114	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	137,581	137,581	101,007	101,007	73.4%	POSTE	3.00	2.00	66.7%	LA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA LA CEIBA PERTENECIENTE A LA COL. LAZARO CARDENAS.
111894	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-VILLA COMALTITLÁN	EASG020200018100114	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	77,830	77,830	58,137	58,137	74.7%	POSTE	3.00	2.00	66.7%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
113996	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, BARRIO SANTA LUCIA, CAB. MPAL.	114-VILLA COMALTITLÁN	EASJ01020019610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	312,314	312,314	312,314	255,093	81.7%	METROS CUADRADOS	614.40	511.00	83.2%	OBRA EN PROCESO
115640	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	114-VILLA COMALTITLÁN	EASJ01020032610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	846,441	846,441	846,441	811,153	95.8%	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTO \$40,000.00 EN EFECTIVO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido							17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
115697	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA.	114-VILLA COMALTITLÁN	EASJ01020033610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		846,441	846,441	846,441	807,872	95.4%	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTO \$40,000.00 EN EFECTIVO
115719	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	114-VILLA COMALTITLÁN	EASJ01020034610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		759,998	759,998	759,998	728,063	95.8%	METROS CUADRADOS	579.00	579.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTO \$40,000.00 EN EFECTIVO
114835	ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. MOCTEZUMA	114-VILLA COMALTITLÁN	EASJ01020024620014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		142,489	142,489	142,489	142,489	100.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	237.00	237.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTO \$5,000.00 EN EFECTIVO
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS DE SACACOSECHA																	
	RECONSTRUCCIÓN																	
112034	PAVIMENTACION DE 619. M.L. DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB04010004620014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL		482,185	482,185	482,185	482,185	100.0%	KILOMETROS	0.61	0.61	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$50,000.00 EN EFECTIVO, OBRA TERMINADA OPERANDO
	REHABILITACION																	
112212	PAVIMENTACION DE 232.00 M.L. DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB04010005620014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL		314,944	314,944	309,777	309,777	98.4%	KILOMETROS	0.23	0.23	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE 20,000.00 EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, OBRA TERMINADA
	CAMINOS RURALES																	
	MANTENIMIENTO																	
113444	CONSERVACION DE CAMINO VECINAL	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB02010016610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		529,011	529,011	490,913	490,913	92.8%	KILOMETROS	1.66	1.50	90.4%	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACION																	
113611	ASFALTADO DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	ESUB04020017610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		3,158,680	1,579,340	1,579,340	1,579,340	100.0%	KILOMETROS	1.71	0.70	40.9%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.
112382	ASFALTADO DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB04020007610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		1,773,075	561,922	561,922	561,922	100.0%	KILOMETROS	1.20	0.60	50.0%	OBRA EN PROCESO, LA COMUNIDAD APORTARA \$100,000.00 EN EFECTIVO.
113912	PAVIMENTACION DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB04010018610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		420,190	420,190	420,190	210,095	50.0%	KILOMETROS	0.15	0.08	53.3%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.
111997	PAVIMENTACION DE 523.00 M.L. DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB04010003620014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL		737,640	737,640	737,529	737,529	100.0%	KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$81,116.38 EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, OBRA
113111	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES COMUNIDADES VARIAS	114-VILLA COMALTITLÁN	EAUB02010011620014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		1,567,651	1,567,651	1,254,120	1,254,120	80.0%	KILOMETROS	96.60	95.00	98.3%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRA
	GASTOS INDIRECTOS																	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																	
115354	GASTOS INDIRECTOS	114-VILLA COMALTITLÁN	EAU901000028620014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		727,272	727,272	727,272	506,963	69.7%	INFORME	1.00	0.60	60.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																	
	OTROS																	
115205	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	114-VILLA COMALTITLÁN	EAU902010027620014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		363,120	363,120	363,120	242,963	66.9%	INFORME	1.00	0.80	80.0%	
113062	PAGO DE INTERESES 2010, POR FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRA S7CONTRATO DE FECHA	114-VILLA COMALTITLÁN	EAOF03000010620014	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL		102,745	82,196	82,196	82,196	100.0%	DOCUMENTO	10.00	8.00	80.0%	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 POR EL PRESTAMO OTORGADO POR BANOBRA EN
115028	PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	EAU904020026610014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL		121,212	121,212	121,212	96,969	80.0%	INFORME	1.00	0.80	80.0%	CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
	FORTAMUN								7,730,521	5,336,071	4,716,660	4,201,704	78.7%		1,392.50	1,246.45	89.5%	
	INVERSION																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
126901	ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF01000008620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL		84,614	86,614	86,614	86,614	100.0%	HECTAREA	173.00	173.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
126955	ESTABLECIMIENTO DE HORTALIZAS DE TRASPATIO	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF01000009620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL		81,600	81,600	81,600	81,600	100.0%	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
126830	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CHILE HABANERO	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF02000007620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL		10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	HECTAREA	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
	AMPLIACION																	
126634	AMPLIACION DE CORRALES CUNICOLAS	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF02000005620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL		12,920	12,920	12,920	12,920	100.0%	CERCOS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
	MANTENIMIENTO																	
126099	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANGO	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF01000002620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL		47,775	47,775	47,775	47,775	100.0%	HECTAREA	68.25	68.25	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$47,775.00 EN EFECTIVO, PROYECTO TERMINADO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
									Ministrado	Programado	Ejercido							17=16/14	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
125950	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF01000001620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		36,356	36,356	36,356	36,356	100.0%	HECTAREA		69.25	69.25	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$ 36,356.00 EN EFECTIVO, PROYECTO TERMINADO
126256	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PLATANO.	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF01000003620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL		25,650	25,650	25,650	25,650	100.0%	HECTAREA		42.75	42.75	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$25,650.00 EN EFECTIVO, PROYECTO TERMINADO
126423	MANTENIMIENTO DE PRADERAS PARA GANADO BOVINO	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF02000004620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL		8,190	8,190	8,190	8,190	100.0%	HECTAREA		26.00	26.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																		
128155	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030012520014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128468	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE (AMPLIACION LAS BRISAS)	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030032620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128137	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030024620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128174	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030026620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128393	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. DR. MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030030620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128218	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CANTON SANTA CRUZ LA	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030027620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128360	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030028620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128376	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030029620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128432	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIM. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030031620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128553	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESEC. MANUEL AVILA CAMACHO	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030041620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128552	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESEC. 365 MARGARITA MAZA DE JUAREZ	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030038620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128792	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESEC. 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030039620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128833	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESEC. 991 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030040620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128537	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESECUNDARIA 302 ROSARIO CASTELLANOS	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030039620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128492	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESECUNDARIA 789 VENUSTIANO CARRANZA	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030033620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128518	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESECUNDARIA 894 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030034620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128011	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD J.N. SALVADOR DIAZ MIRON	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030020620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO.
127952	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD J.N. DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030018620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO.
127982	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD J.N. MANUEL MARIA PONCE	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030019620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO.
128051	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD J.N. MIGUEL LARA BASALLO	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030021620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO
128117	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD J.N. ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030023620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
128080	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PREESCOLAR CONAFE (AMPLIACION LAS BRISAS)	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030022620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO
128597	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. TELESEC. 435 JAIME SABINES GUTIERREZ	114-VILLA COMALTITLÁN	FASJ04030037620014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																		
126761	CONVENIO DE CONFIANZA AGROPECUARIO	114-VILLA COMALTITLÁN	FATF02000006620014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		24,433	24,433	24,433	24,433	100.0%	LOTE		610.00	610.00	100.0%	EL PROYECTO SE COMPLEMENTO CON APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO POR \$85,518.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS POR \$12,216.00. SE ENCUENTRA AL 100%
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																		
127617	CONTRATACION DE PARSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP05080014620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		3,944,313	1,793,523	1,793,523	1,793,523	100.0%	CORPORACION		1.00	0.80	80.0%	SE CONTRATARAN 58 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SE MODIFICA EL NUMERO DE
127832	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMSEP	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP07100011620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		302,744	302,744	101,816	101,816	33.6%	INFORME		1.00	0.50	50.0%	CONTRATACION DE 1 SECRETARIO EJECUTIVO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
	OTROS GASTOS DE OPERACION																		
127340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS. ALIMENTACION DE POLICIAS RENTA DE	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP01040011620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		1,745,660	1,500,000	1,500,000	985,044	65.7%	PROYECTO		1.00	0.60	60.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA 7 PATRULLAS Y 2
127017	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP01020010620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		212,974	212,974	150,529	150,529	70.7%	CORPORACION		1.00	0.75	75.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE UNIFORMES Y EQUIPO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
129142	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA COMALTITLÁN	FASCO50000043620014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL		129,870	129,870	129,870	129,870	100.0%	TONELADA		2.25	2.25	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN COPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA CLORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA Y LOCALIDADES DEL
127535	CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP03060013620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		166,350	166,350	42,731	42,731	25.7%	CORPORACION		1.00	0.30	30.0%	CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA 58 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SE
129025	DESAYUNOS ESCOLARES	114-VILLA COMALTITLÁN	FASB01000042620014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL		218,674	218,674	135,447	135,447	61.9%	ALUMNO		357.00	215.00	60.2%	
127882	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP01010011620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL		75,000	75,000	3,200	3,200	4.3%	CORPORACION		1.00	0.10	10.0%	PARTICIPARAN 30 ELEMENTOS EN LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. SE CORRIGE EL IMPORTE
127493	GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP02050012820014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		149,936	149,936	72,544	72,544	48.4%	PROYECTO		2.00	0.90	45.0%	CONSISTE EN GASTOS DE COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA ASI COMO DEL
127793	MANTENIMIENTO DE RADIOS Y ACCESORIOS	114-VILLA COMALTITLÁN	FAPP06090015620014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL		108,462	108,462	108,462	108,462	100.0%	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN MANTENIMIENTO DE 10 RADIOS BASE, 7 RADIOS MOVILES Y ACCESORIOS PARA RADIOS