

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7-CHIAPAS RECURSO 2010											
SUBSIDIOS 1120 REGISTROS											
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN											
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS											
INVERSIÓN											
OBRA PÚBLICA											
CONSTRUCCIÓN											
84155	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN	70-OSTUACÁN	COPANO 1A. SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	17026
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES											
CONSTRUCCIÓN											
83245	CONSTRUCCION DE LETRINAS (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	CATEDRAL DE CHIAPAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	796
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
79635	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	6000
APORTACIONES FEDERALES											
FAIS											
FISM											
AGUA POTABLE											
SISTEMA DE AGUA POTABLE											
CONSTRUCCIÓN											
62472	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	EL LLANO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
67604	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	NUEVO EMILIANO ZAPATA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
67347	CONSTRUCCION DE POZOS SEMIPROFUNDOS	70-OSTUACÁN	PLAYA DE PIEDRA 1A. SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
118822	CONSTRUCCION DE ENVOBEDADO DE ARROYO DE AGUAS PLUVIALES COL. REVOLUCION. CAPITAL COMPROBADO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
68069	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA	70-OSTUACÁN	NUEVO PEÑITAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
68172	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO EL ZAPOTE)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
63564	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA) (BARRIO SAN MIGUEL)	70-OSTUACÁN	SAN MIGUEL	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM412/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
64369	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	ANTONIO LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
64157	CONSTRUCCION DE LETRINAS (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	CATEDRAL DE CHIAPAS	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM7/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
115956	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009. SEGUN CONTRATO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2009 POR	70-OSTUACÁN	LINDAVISTA	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
116398	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE INCLUYE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
62717	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	CATEDRAL 2A. SECCIÓN	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM38/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
64093	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	LA PEC 1A. SECCIÓN	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM42/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
64332	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE BAsIS Y AULAS EN JARDIN DE NAs Y NAs ESTEFANIA CASTAEDA. CLAVE: 07EJN0411V	70-OSTUACÁN	LINDAVISTA	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM170/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
64267	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL DESAYUNADOR DEL JARDIN DE NAs Y NAs MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EJN0301V	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM169/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
70297	CONSTRUCCION DE DIRECCION ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPR2062Q	70-OSTUACÁN	PEÑITAS EL MICO	RURAL	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
70195	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PLAN DE GUADALUPE CLAVE:	70-OSTUACÁN	PARAISO 3A. SECCIÓN	RURAL	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
70357	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BENAVIDES CLAVE: 07DPR3348A	70-OSTUACÁN	ALTO AMACOTE 3A. SECCIÓN	RURAL	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
70139	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESCUELA PRIMARIA DR. BELSARIO DOMINGUEZ CLAVE:07DPR0310U)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
68362	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DPR1030R	70-OSTUACÁN	LA PEC 2A. SECCIÓN	RURAL	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
64238	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07ETV0958F	70-OSTUACÁN	KOCHIMILCO (REYMUENDO ENRIQUEZ)	RURAL	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
70373	REHABILITACION DE BAsIS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONSELOS CALDERON CLAVE: 07ETV0653N	70-OSTUACÁN	CATEDRAL DE CHIAPAS	RURAL	-	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO
70034	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME) COL.EL AMBAR	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
62601	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: PEÑITA EL MICO-R/IA. LA PEC 1A. (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	PEÑITAS EL MICO	RURAL	-	SDPS/CCS/FISM-9/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
118899	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO E.C.: CHAMIZAL-RA. PARAISO 1RA. SECCION (BANOBRAS 2009-2010)	70-OSTUACÁN	PARAISO 3A. SECCIÓN	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-
118856	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS (BANOBRAS 2009-2010)	70-OSTUACÁN	CUALTEMOC	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1	2										
70428		REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA MUNICIPAL(CAMINOS RURALES)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	-
64200		REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. R/A. PARAISO 3RA. SECCION-RA. PARAISO 1RA. SECCION	70-OSTUACÁN	PARAISO 1A. SECCION	RURAL	SDPS/CCS/FISM/02 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
62448		GASTOS INDIRECTOS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
67109		CAPACITACION GLOBAL (PRODIM)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
66917		ASISTENCIA TECNICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
115865		PAGO DE INTERES 2010 POR CREDITO CON BANOBRAS, SEGUN CONTRATO DE FECHA 11 DE MAYO 2009, POR UN IMPORTE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
	FORTAMUN											
67513		EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE LIMPIA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
79720		PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
84981		PAGO DE CAPITAL E INTERES DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANOBRAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
66226		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
66318		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	SDPS/CCS/FAM89/ 2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114775		ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
66445		ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
66135		CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
115332		MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114895		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114507		APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (CANJE DE SEMENTALES)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
113376		DESAYUNO ESCOLARES	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114261		DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114362		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PLUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114136		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO EL ZAPOTE)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
114027		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
	FAFEF											
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA											
	OBRA PÚBLICA											
	CONSTRUCCIÓN											
76540		MANTENIMIENTO DE CALLES (CON CONCRETO HIDRAULICO)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
75680		MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
78946		REHABILITACION DE PLAZA EJIDAL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
77048		REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
	7-CHIAPAS RECURSO 2009											
	APORTACIONES FEDERALES											
	FAIS											
	FISM											
	AGUA POTABLE											
	SISTEMA DE AGUA POTABLE											
	CONSTRUCCIÓN											
64408		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	LAGUNA ABAJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-
65940		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	NUEVO PEÑITAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
65597		CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-
65683		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
	FORTAMUN											
	INVERSIÓN											
	OBRA PÚBLICA											
79779		PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1	2										
115415		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
7-CHIAPAS RECURSO 2008												
APORTACIONES FEDERALES												
		FAIS										
		FISM										
		AGUA POTABLE										
		SISTEMA DE AGUA POTABLE										
		CONSTRUCCION										
75009		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-
7-CHIAPAS RECURSO 2007												
APORTACIONES FEDERALES												
		FORTAMUN										
		OBLIGACIONES FINANCIERAS										
79805		PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-

ANEXO III

MATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	1,313,631,336	1,313,629,604	1,313,631,336	310,262,865	23.6%	228	0		725,618.08	476,100.69	65.6%	
16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	6,892,121	6,892,121	6,892,121	6,892,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN PROGRAMA PUSE LO MAS PARECIDO A PROTECCIÓN Y PRESERVACION ECOLOGICA. ESTE RECURSO ES RAMO 23. NO SUPE EN SI CUAL ERA LA MANERA DE ENVIARLA
16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	5,028,247	5,028,247	5,028,247	5,028,247	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	144.00	144.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSO FISM 2010 Y RAMO 20 HACIENDO UN TOTAL DE \$6,285,309.00
16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,181,597	2,181,597	2,181,597	2,181,597	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	2,156,238,022	2,068,602,656	2,111,722,009	1,785,790,563	86.3%	2,335,868	2,288,816		6,309,435.53	6,166,348.66	97.7%	
	958,302	958,302	958,302	958,302	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	552,888	552,888	552,888	552,888	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	1,523,509	1,523,509	1,523,509	1,523,509	100.0%	0	0	POZO	2.00	2.00	100.0%	
	893,594	893,594	893,594	893,594	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	89.00	89.00	100.0%	NO ENCONTRE METROS LINEAL POR ESO APLIQUE METROS CUBICOS. SON 89 ML. ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL EJERCICIO 2009, SOLO SE REGISTRA ASI PARA JUSTIFICAR EL GASTO DE LA OBRA (BANOBRAS 2009-2010)
	32,594	32,594	32,594	32,594	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FISM 2009 Y FISM 2010 \$ 1,232,594.09
	95,714	95,714	95,714	95,714	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.80	55.80	100.0%	
	1,343,560	1,343,560	1,343,560	1,343,560	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	28.00	28.00	100.0%	
	1,257,062	1,257,062	1,257,062	1,257,062	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	144.00	144.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO FISM Y RAMO 20 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$6,285,309.00
	1,009,472	1,009,472	1,009,472	1,009,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	888.73	888.73	100.0%	ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL EJERCICIO 2009, SOLO SE REGISTRA ASI PARA JUSTIFICAR EL GASTO DE LA OBRA (BANOBRAS 2009-2010)
	928,035	928,035	928,035	928,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011.66	1,011.66	100.0%	ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL EJERCICIO 2009, SOLO SE REGISTRA ASI PARA JUSTIFICAR EL GASTO DE LA OBRA (BANOBRAS 2009-2010)
	1,271,404	1,271,404	1,271,404	1,271,404	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	
	1,271,222	1,271,222	1,271,222	1,271,222	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO CONVENIO PEC-H AYUNTAMIENTO HACIENDO UN TOTAL DE \$100,000
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO PEC-H AYUNTAMIENTO
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE UTILIZO COMO UNIDAD DE MEDIDA OBRA 1.00(DIRECCION), POR ESO APLIQUE METROS AULAS 1.00
	69,867	69,867	69,867	69,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.10	9.10	100.0%	SE UTILIZO EN UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES 84.00.
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE UTILIZO COMO UNIDAD DE MEDIDA OBRA 1.00(ENMALLADO), POR ESO APLIQUE METROS CUADRADOS.
	933,994	933,994	933,994	933,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	NO SE APLICO EN UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS, SE APLICO COMO OBRA 1.
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA CANCHA DEPORTIVA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR ESO APLIQUE 1
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON CONVENIO PEC-H AYUNTAMIENTO. Y BENEFICIARIOS HACIENDO UN TOTAL DE \$121,286.04 NO ENCONTRE OBRA (1) POR ESO APLIQUE METROS CUADRADOS, CANCHA (1)
	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	SE UTILIZO COMO UNIDAD DE MEDIDA OBRA: 1.00, POR ESO APLIQUE M2. SANITARIOS 1.00
	999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	89.00	89.00	100.0%	NO SE REALIZO POR METROS CUADRADOS. EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO VIVIENDAS 89 EN TOTAL
	1,096,965	1,096,965	1,096,965	1,096,965	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.68	0.68	100.0%	
	1,147,241	1,147,241	1,147,241	1,147,241	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.31	0.31	100.0%	ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL EJERCICIO 2009, SOLO SE REGISTRA ASI PARA JUSTIFICAR EL GASTO DE LA OBRA (BANOBRAS 2009-2010)
	1,013,017	1,013,017	1,013,017	1,013,017	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.75	4.75	100.0%	ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL EJERCICIO 2009, SOLO SE REGISTRA ASI PARA JUSTIFICAR EL GASTO DE LA OBRA (BANOBRAS 2009-2010)

ANEXO III
MATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	841,309	841,309	841,309	841,309	100.0%	0	0	KILOMETROS	38.50	38.50	100.0%	
	1,230,096	1,230,096	1,230,096	1,230,096	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	653,143	653,143	653,143	647,394	99.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	108,857	108,857	108,857	108,857	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	APLIQUE UNO POR QUE NO EXISTEN HORAS ESPECIFICAS PARA LOS CURSOS.
	326,571	326,571	326,571	312,098	95.6%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
	251,843	251,843	251,843	251,843	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	NO ENCONTRE OTRA MANERA DE REFLEJAR LA OBLIGACION FINANCIERA POR ESO APLIQUE PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
	711,645,563	706,080,570	706,080,623	658,680,267	93.3%	63,221	63,221		16,412,713.73	16,364,450.50	99.7%	
	18,912	18,912	18,912	18,912	100.0%	0	0	PERSONA	46.00	46.00	100.0%	
	114,903	114,903	114,903	114,903	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2010 \$114,903.44 Y FAFM 2009 AHORRO PRESUPUESTALES \$108,823.37. HACIENDO UN TOTAL \$280,650.00
	276,035	276,035	276,035	273,983	99.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	676,291	676,291	676,291	676,291	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL ANTERIORMENTE ERA \$ 631,234.80. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA \$ 676,291.89
	161,817	161,817	161,817	161,817	100.0%	0	0	PERSONA	71.00	71.00	100.0%	NO ENCONTRE EN UNIDAD DE MEDIDA POLICIA POR ESO APLIQUE PERSONA.
	38,976	38,976	38,976	38,976	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
	199,392	199,392	199,392	199,392	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	3,427,087	3,427,087	3,427,087	3,208,821	93.6%	0	0	PERSONA	58.00	58.00	100.0%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA POLICIA POR ESO APLIQUE PERSONA.
	12,233	12,233	12,233	12,233	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	52,483	52,483	52,483	52,483	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
	40,800	40,800	40,800	40,800	100.0%	0	0	CABEZA	24.00	24.00	100.0%	
	1,329,099	1,329,099	1,329,099	1,063,063	80.0%	0	0	ALUMNO	2,182.00	2,182.00	100.0%	
	23,167	23,167	23,167	23,167	100.0%	0	0	METRO LINEAL	63.30	63.30	100.0%	
	18,147	18,147	18,147	18,147	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	32,738	32,738	32,738	26,131	79.8%	0	0	METRO LINEAL	55.80	55.80	100.0%	
	46,719	46,719	46,719	46,719	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
	1,225,832,362	1,211,431,402	1,214,886,068	1,087,417,035	89.8%	0	0		5,617.65	1,348.32	24.0%	
	178,690	178,690	178,690	178,690	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
	308,615	308,615	308,615	308,615	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	
	397,460	397,460	397,460	397,460	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
	1,656,251	1,656,251	1,656,251	1,656,251	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	231,447,592	231,288,842	231,288,842	130,892,522	56.6%	34,171	34,171		142,782.35	127,456.04	89.3%	
	1,360,829	1,360,829	1,360,829	1,360,829	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA POR ESO APLIQUE RED.
	1,269,144	1,269,144	1,269,144	1,214,272	95.7%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA NO FUE REALIZADA EN OSTUACAN, FUE REALIZADA EN LA R/A AMACCHOTE 2DA. SECCION. PUSE OTRA LOCALIDAD.
	1,680,490	1,680,490	1,680,490	1,680,490	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
	30,497,876	30,497,876	30,497,876	29,289,510	96.0%	0	0		11,405.68	7,347.85	64.4%	
	164,603	164,603	164,603	164,603	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

MATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	99,998	99,998	99,998	99,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	126.00	126.00	100.0%	
	51,777,252	51,777,252	51,777,252	46,582,059	90.0%	0	0		145,038.98	143,371.85	98.9%	
	455,393	455,393	455,393	455,393	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	ESTE RECURSO FUE REINTEGRO DE AUDITORIA OBRAS: 2008. EL CUAL SE APLICÓ A ESTA OBRA.
	779,570	779,570	779,570	779,570	100.0%	0	0		5,976.66	5,976.66	100.0%	
	1,142	1,142	1,142	1,142	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	