

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 160 REGISTROS																						
	FAIS										611,824,331	302,046,477	580,017,061	160,140,080	53.0%	0	0		7,425.70	114.71	1.5%	
	FISE																					
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																					
136498	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS POTOSI DOS - LOS BAMBUES TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO DEL KM 20+000 AL 17+000	5-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI DOS	RURAL	FISE0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,875,997	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE DEBIDO A LA FALTA DE MINISTRACION DE LOS RECURSOS, LA CUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA MEZCLA DE RECURSOS
136470	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOZA-EL NANTZE- NUEVA VIRGINIA DEL KM 0+000 AL KM 19+000	5-ALTAMIRANO	EL NANCE	RURAL	FISE0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,783,513	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE DEBIDO A LA FALTA DE MINISTRACION DE LOS RECURSOS
176215	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	63-SAN ANDRES DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0801030126200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL	516,570	516,570	516,570	426,568	82.6%	0	0	OBRA	100.00	97.00	97.0%	