

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gena	Ejerc	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
CHIAPAS RECURSO 2011																								
CONVENIOS																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
32186	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	DZS-0449/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOLU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	3,024,338	3,024,338	3,024,338	3,024,338	100.0%	0	0	METRO CUBICO	912.00	912.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD EL CUYO ALVARO OBREGON
129544	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,322,069	1,322,069	1,322,069	1,322,069	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,645.00	1,645.00	100.0%	
129492	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,335,162	1,335,162	1,335,162	1,335,162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,353.75	1,353.75	100.0%	
129435	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,070,494	3,070,494	3,070,494	3,070,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,066.00	3,066.00	100.0%	
200452	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 4TA ORIENTE SUR (OJO DE AGUA)	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	11H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	115,521	115,521	115,521	115,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM Y HABITAT RECURSO FEDERAL CON UN MONTO TOTAL DE \$231,042.00 FISM: \$115,521.00 Y HABITAT: \$115,521.00
194865	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 16A. AVENIDA SUR ORIENTE (BARRIO OJO DE AGUA)	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	9H-HABITAT-E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LAS MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM, HABITAT FEDERAL Y ESTATAL CON UN MONTO TOTAL DE: 736,587.00 FISM: \$
201620	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3A PTE SUR (BARRIO UNION HIDALGO)	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	13H-HABITAT	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,050,252	1,050,252	1,050,252	1,050,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM Y HABITAT RECURSO FEDERAL CON UN MONTO TOTAL DE \$254,480.00 PORTACION: FISM: \$132,240.00 HABITAT: 132,240.00
202707	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 11A AV. NORTE (BARRIO EL MIRADOR)	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	19H-HABITAT	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		18-ENERGIA TOC-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	592,207	592,207	592,207	592,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FEDERAL FISM Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,184,414.00 DE
202508	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 4A NORTE ORIENTE (BARRIO NUEVO)	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	17H-HABITAT	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		18-ENERGIA TOC-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	419,508	419,508	419,508	419,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FEDERAL FISM Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$39,017.00 FISM: \$
202153	REHABILITACION	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	15H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	276,033	276,033	276,033	276,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM Y HABITAT RECURSO FEDERAL CON UN MONTO TOTAL DE \$834,024.00 DE FISM: \$557,991.00 Y HABITAT: \$276,033.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
185797	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	6H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	132,240	132,240	132,240	132,240	100.0%	0	0	PERSONA	33,791.00	25,343.25	75.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM-SEDESOL. EL MONTO TOTAL ES DE \$ 254,480.00 PORTACION: FISM: \$132,240.00 HABITAT: 132,240.00
194610	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 16A. AV. SUR ORIENTE. (BARRIO OJO DE AGUA)	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	8H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	209,273	209,273	209,273	209,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LAS MEZCLAS DE RECURSO FISM- HABITAT FEDERAL Y ESTATAL CON UN MONTO TOTAL DE \$ 736,587.00 FISM: \$
185619	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADYACENTE A CINTALAPA, EN EL BARRIO CRUZ BLANCA	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	4H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	463,967	463,967	463,967	463,967	100.0%	0	0	PERSONA	33,791.00	33,791.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS EL MONTO TOTAL ES DE \$ 927,934.00 PORTACION: FISM: \$ 463,967.00 HABITAT: 463,967.00
185102	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. CALLE PONIENTE SUR EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	89-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN JOAQUIN	RURAL	2H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,485,999	1,485,999	1,485,999	1,485,999	100.0%	0	0	PERSONA	33,791.00	32,101.45	95.0%	RECURSO CON MEZCLA FISM, HABITAT EL CUAL EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$ 2,971,998.00 APORTADO FISM: \$ 1,485,999.00 HABITAT: 1,485,999.00
193498	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,701,386	2,701,386	2,701,386	2,701,386	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,075.00	3,075.00	100.0%	RECURSOS OTORGADOS POR EL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)
193466	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,670,650	1,670,650	1,670,650	501,195	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,368.00	957.60	70.0%	RECURSOS OTORGADOS POR EL FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)
193244	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,342,133	1,342,133	1,342,133	1,342,133	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,527.88	1,527.88	100.0%	RECURSOS OTORGADOS POR EL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS 2011 (FOPEDEP)
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
201829	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 MODULOS SOLARES	31-CHILON	BAWITZ	RURAL	SF-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	31,600	31,600	31,600	31,600	100.0%	0	0	MÓDULO	14.00	14.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSO FONDO FEDERAL-\$284,400.00 FONDOS QUOTIDIANO MUNICIPAL-\$31,600.00 TOTAL=\$ 316,000.00
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
32814	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	17-CATAZAJA	EL ROSARIO	RURAL	DZS-0449/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOLU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	999,561	999,561	999,561	999,561	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,202.00	1,202.00	100.0%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE CON 1202.42 METROS LINEALES DE REVESTIMIENTO ASI COMO 8 METROS LINEALES DE DRENAJE Y Y 1408 METROS CUBICOS DE TERRAPLEN.
111160	MURO DE CONTENCION	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	DZS-0449/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOLU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	3,024,338	3,024,338	3,024,338	3,024,338	100.0%	0	0	METRO CUBICO	912.00	912.00	100.0%	
123222	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	MCHC/003FOPEDEP/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	314,768	314,768	314,768	314,768	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
122849	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	22-CHALCHIHUITAN	CHIQUINSHULUM	RURAL	MCHC/001FOPEDEP/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	373,062	373,062	373,062	373,062	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
123122	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	22-CHALCHIHUITAN	LOBOLALIC (TOJIC)	RURAL	MCHC/002FOPEDEP/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	302,168	302,168	302,168	302,168	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
30926	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,469,219	2,469,219	2,469,219	2,469,219	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gena	Ejerc	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
29766	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	45-XTAPANGAJUJOYA	LA GLORIA	RURAL	045-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTAPANGAJUJOYA CHIAPAS		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,628,927	1,628,927	1,628,927	1,628,927	100.0%	0	0	ACCION	2,298.00	2,298.00	100.0%	EL RECURSO QUE SE EJERCIO EN CONVENIO CON EL ORGANO DE FISCALIZACION (FOPEDEP) LE ASIGNE ESOS CONCEPTOS. FAVOR DE CORREGIR.
151862	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	56/SPPYED01869/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		11-EDUCACION PUBLICA 126-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,496,500	3,496,500	3,496,500	1,018,367	28.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
133073	CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15 X6.15 MTS EN EL EJIDO BEMTO JUARES LA SELVA Y EJIDO JOSE CASTILLO TIELLMANS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DPQ/TC/364/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,445,000	3,445,000	3,445,000	3,445,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	50.00	76.9%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS POR UN MONTO TOTAL DE \$6,494,844.19 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,672,101.08 CORRESPONDEN A LA INVERSIÓN FISM 2011. 3,445,000.00 CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TI CASA 2011.
148123	PAVIMENTACION DE 304.08 ML DE CAMINO DE ACCESO. SEGUNDA ETAPA	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	CA_010008100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	753,266	753,266	753,266	753,266	100.0%	0	0	METRO LINEAL	304.08	304.08	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 304.08 ML CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN MONTO DE \$753,266.11 RECURSO FEDERAL DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO. LA OBRA ESTÁ TERMINADA.
81613	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	59-MARQUES DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	116-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,551,900	3,551,900	3,551,900	3,551,900	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 304.08 ML CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN MONTO DE \$753,266.11 RECURSO FEDERAL DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO. LA OBRA ESTÁ TERMINADA.
130768	CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	59-MARQUES DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	116-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	591,260	591,260	591,260	591,260	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	31.00	31.00	100.0%	MESCLA DE RECURSOS FISM 315,740.00 PDZP 591,260.00 TOTAL 907,000.00
132264	CONSTRUCCION DE 6,160.41 M2 DE PISO FIRME (LOCALIDADES VARIAS)	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,162,220	1,162,220	1,162,220	1,162,220	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,160.41	6,160.41	100.0%	MESCLA DE RECURSOS FISM 131,466.30 PDZP 1,162,219.80 TOTAL 1,293,686.10
130964	CONSTRUCCION DE 6,360.19 M2 DE PISO FIRME (LOCALIDADES VARIAS)	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,204,174	1,204,174	1,204,174	1,204,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,360.19	6,360.19	100.0%	MESCLA DE RECURSOS FISM 131,466.30 PDZP 1,204,173.60 TOTAL 1,335,639.90
130889	CONSTRUCCION DE 89 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,708,740	1,708,740	1,708,740	1,708,740	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	89.00	89.00	100.0%	MESCLA DE RECURSO FISM 880,260.00 PDZP 1,708,740.00 TOTAL 2,589,000.00
193851	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACAN	ANTONIO LEÓN	RURAL	062-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	210,682	210,682	210,682	210,682	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS A BASE DE MIROS DE BLOK DE 15X20X40 CM, CON LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA-LAC 6-8/4, FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10
193490	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACAN	ANTONIO LEÓN	RURAL	062-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	108,012	108,012	108,012	108,012	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS A BASE DE MIROS DE BLOK DE 15X20X40 CM, CON LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA-LAC 6-8/4, FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10
193735	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACAN	ANTONIO LEÓN	RURAL	062-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	316,668	316,668	316,668	316,668	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS A BASE DE MIROS DE BLOK DE 15X20X40 CM, CON LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA-LAC 6-8/4, FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10
193142	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACAN	LAGUNA ABAJO	RURAL	062-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	303,140	303,140	303,140	303,140	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27.00	27.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 27 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS A BASE DE MIRO DE BLOK DE 15X20X40 CM, LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA-LAC 6-8/4, FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10
193199	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,771,210	1,771,210	1,771,210	531,363	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,056.26	1,686.13	82.0%	RECURSOS OTORGADOS POR PEMEX, QUEDANDO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
205849	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO CENTRO	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	SH0101030086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
205990	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO DURAZNAL	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	SH0101030096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	380,800	380,800	380,800	380,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
205706	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO EL PALMAR	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	SH0101030076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	652,800	652,800	652,800	652,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
206155	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO JULIAN GRAJALES	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	SH0101030106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	761,600	761,600	761,600	761,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	
205632	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO MIRADOR	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	SH0101030066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	652,800	652,800	652,800	652,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
149801	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (33)	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	20-0001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,019,600	2,019,600	2,019,600	2,019,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
143042	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80-MAZAPA DE MADERO	VILLA HIDALGO	RURAL	053-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MADERO		4-GOBERNACION A00-INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL	3,134,110	2,193,877	3,134,110	2,193,877	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	QUEDA UN MONTO POR EJERCER DE \$940,232.94 QUE ES LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE NO FUE DEPOSITADO AL MUNICIPIO. NOTA: LA OBRA ES
	MEJORAMIENTO																							
	REHABILITACION																							
32683	REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO Y CALLE JOSE PANTALEON	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	D2S-0449/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,207,192	1,207,192	1,207,192	1,207,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,625.00	1,625.00	100.0%	
202279	SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 MODULOS SOLARES	31-CHILON	CARMEN LA PIEDAD	RURAL	FS-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILO CHIAPAS		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	MODULO	11.00	11.00	100.0%	MESCLA DE RECURSO FONDO FEDERAL-\$225,000.00 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL-\$25,000.00 TOTAL-\$250,000.00
202027	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 MODULOS SOLARES	31-CHILON	PIQUINTEEL YAXWINIR	RURAL	SF-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS		28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	19,800	19,800	19,800	19,800	100.0%	0	0	MODULO	9.00	9.00	100.0%	
132044	GASTO PARA LA GERENCIA OPERATIVA MUNICIPAL DEL COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	SGAECC-OCFS-CHS11	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 182-ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES GASTOS PARA LA GERENCIA OPERATIVA MUNICIPAL CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO POR UN IMPORTE DE \$400,000.00 RECURSO FEDERAL, MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION NO. SGAECC-OCFS-CHS-11-085-RF-CC QUE CELEBRA POR UNA PARTE
169554	BIENES MUEBLES. PRIMER PASO PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0031	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	COOPARTICIPACION FEDERAL-	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	92,000	83,422	83,422	83,422	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON RECURSO FEDERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (IMUJER).

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiaria	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gena	Ejerc	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
170326	ELABORACION DEL ATLAS MUNICIPAL	04-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL- MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS Y PELIGROS GEOLOGICOS E HIDROMETEREOLÓGICOS.
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
00476	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION	111-TZIMOL	SANTIAGO LA MESILLA	RURAL	0301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON	984,765	984,765	984,765	984,765	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS FISE 2011