

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--|--|-----------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|---|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulados al Trimestre | | Avance % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | Ministrado | Programado | | Ejercido | 16 | | 17=16/14 | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CHAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFORACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | | | 13,865,149 | 3,893,924 | 3,893,924 | 3,893,924 | 100.0% | 0 | 0 | 10,791.42 | 2,935.00 | 27.2% | | |
| INSM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72730 | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 620,521 | 186,156 | 186,156 | 186,156 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72854 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RURAL TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO. | 24-CHANAL | CHANALITO | RURAL | F3-2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 652,096 | 195,629 | 195,629 | 195,629 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,120.00 | 200.00 | 17.9% | |
| 73068 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN | 24-CHANAL | SAQUILCHEN | RURAL | F3-2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 748,514 | 224,554 | 224,554 | 224,554 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,453.00 | 400.00 | 27.5% | |
| 73469 | PAVIMENTACION DE CALLES | 24-CHANAL | NARANJAL | RURAL | F3-2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 692,160 | 207,648 | 207,648 | 207,648 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,299.00 | 350.00 | 26.9% | |
| 73516 | PAVIMENTACION DE CALLES | 24-CHANAL | SAXCHILBALTE | RURAL | F3-2012-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 651,298 | 195,389 | 195,389 | 195,389 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 917.00 | 270.00 | 29.4% | |
| 73288 | PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA), BARRIO YAXNICHIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 730,739 | 219,221 | 219,221 | 219,221 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,320.00 | 350.00 | 26.5% | |
| 73420 | PAVIMENTACION DE CALLES (JOSE MARIA MORELOS) BARRIO YAXNICHIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 736,499 | 220,949 | 220,949 | 220,949 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,200.00 | 350.00 | 29.2% | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74088 | PRIMARIA BILINGUE BELSARIO DOMINGUEZ PALENCI CLAVE | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 605,571 | 181,671 | 181,671 | 181,671 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.00 | 200.00 | 28.8% | |
| 74136 | PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE | 24-CHANAL | SAN JOSE TZIBALCHE | RURAL | F3-2012-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CHANAL | | 748,669 | 224,599 | 224,599 | 224,599 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.00 | 200.00 | 28.8% | |
| 74274 | PRIMARIA BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE | 24-CHANAL | TZAJALNICH | RURAL | F3-2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 871,473 | 261,441 | 261,441 | 261,441 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.00 | 205.00 | 29.5% | |
| 74336 | ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 664,364 | 199,309 | 199,309 | 199,309 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.00 | 200.00 | 28.8% | |
| 74442 | ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE | 24-CHANAL | SAXCHILBALTE | RURAL | F3-2012-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 718,627 | 215,588 | 215,588 | 215,588 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.00 | 205.00 | 29.5% | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75573 | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO NUEVO PORVENIR - YUT CHEN CADENAMIENTO 0+000 AL 1+081.676 | 24-CHANAL | NUEVO PORVENIR | RURAL | F3-2012-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 865,192 | 259,557 | 259,557 | 259,557 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.08 | 0.30 | 27.8% | |
| 77469 | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO EL BOSQUE - SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+340 | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 2,207,694 | 662,306 | 662,306 | 662,306 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.34 | 0.70 | 29.9% | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74835 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE GASTOS INDIRECTOS | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 1,411,042 | 216,495 | 216,495 | 216,495 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75193 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 705,521 | 176,380 | 176,380 | 176,380 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL PROYECTO CONSISTE EN ASESORIA Y CONSULTARIA AL PERSONAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA. |
| ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75332 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS Y PRIVADAS (PRODIM)) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2012-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 235,173 | 47,034 | 47,034 | 47,034 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,591,913 | 618,421 | 618,421 | 618,421 | 100.0% | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 100.0% | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69154 | SERVICIOS PERSONALES SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL RAMO 33 | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CHANAL | | 428,400 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 100.0% | 0 | 0 | PERSONA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 02 PERSONAS, PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. |
| ADQUISICION DE BIENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63920 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 02 VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 252,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0% | 0 | 0 | VEHICULO | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTA CAPTURA SUSTITUYE A LA CAPTURA DE NUMERO DE FOLIO 63537 POR ESTAR MAL CAPTURADO EL DESTINO DEL GASTO. |
| 68094 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 01 VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-05 | GOBIERNO | SOBERANACION | PROTECCION CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 224,476 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0% | 0 | 0 | VEHICULO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. |
| 65021 | CONTRATACION DE UN COORDINADOR Y GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 1,137,259 | 232,757 | 232,757 | 232,757 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 2.00 | 2.00 | 100.0% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA PREVENCION DEL DELITO ASI COMO LA GRATIFICACION PARA LOS POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS. |
| 67281 | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 235,620 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CONSISTE EN LA CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. |
| 66200 | CONTRATACION PARA EL PERSONAL ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS MUNICIPALES) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2012-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | | 314,164 | 64,904 | 64,904 | 64,904 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 6.00 | 6.00 | 100.0% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL PAGO DE SALARIOS DE 06 POLICIAS MUNICIPALES. |