

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FAIS												43,112,654	28,187,091	28,187,091	27,451,563	97.4%	0	0	34.00	28.00	82.5%		
FINSM																							
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCION																						
96651	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,315,993	657,997	657,997	657,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96622	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,846,838	554,051	554,051	554,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.40	40.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96186	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,056,585	316,975	316,975	316,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	0.45	45.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES Y EN EL TIPO DE GASTO SE TOMO COMO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PORQUE NO SE ENCONTRO OTRO CONCEPTO QUE PERTENESCA A LA OBRA	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	MEJORAMIENTO																						
96841	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	272,251	136,125	136,125	136,125	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
93449	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,343,172	1,343,172	1,343,172	1,343,172	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA FINQUITADA Y PERO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. POR LO TANTO LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
96350	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BEUMPALÉ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	821,385	821,385	821,385	821,385	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96294	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CAMPO LOS TOROS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,334,433	1,334,433	1,334,433	1,334,433	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96253	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CARIDAD SAN ANTONIO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,430,310	1,430,310	1,430,310	1,430,310	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96213	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHEN HOC	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	534,036	267,068	267,068	267,068	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA NO SE ENCUENTRA AUN VALIDADO	
96692	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,054,946	527,473	527,473	527,473	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96307	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHIMIX PRIMERA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,856,978	1,856,978	1,856,978	1,856,978	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96679	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CRUZTON	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,887,610	943,805	943,805	943,805	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96392	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	GUAYABAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,121,785	2,121,785	2,121,785	2,121,785	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96376	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	IKALUM	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	661,485	661,485	661,485	661,485	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96512	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,034,049	1,034,049	1,034,049	1,034,049	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96280	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LA LIBERTAD	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	854,291	854,291	854,291	854,291	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
93429	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LAS LIMAS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,637,561	1,637,561	1,637,561	1,637,561	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA, PERO A UN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL	
96849	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LOOM	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	396,544	198,272	198,272	198,272	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96420	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	MAJUMPEPEN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,158,972	579,486	579,486	579,486	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96498	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SHUNUCH	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,807,211	1,807,211	1,807,211	1,807,211	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96634	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TICHÉN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	290,052	145,026	145,026	145,026	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96407	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TZELTAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,790,540	1,790,540	1,790,540	1,790,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96857	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION DOS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	972,156	486,078	486,078	486,078	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96336	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YAXALUMIL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,441,584	720,792	720,792	720,792	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado								Ejercido
96320	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YAKGEMEL UNION	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,669,495	834,747	834,747	834,747	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96526	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	VIBELJOJ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,472,097	736,049	736,049	736,049	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96545	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YOCVENTANA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	820,147	410,074	410,074	410,074	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	CAMINOS RURALES																					
	MANTENIMIENTO																					
96538	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,799,295	899,648	899,648	899,648	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96230	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	LA MERCED	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,199,105	599,553	599,553	599,553	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA VALIDADA POR LO TANTO LOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96270	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHO	YUT-UKUM	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	998,976	400,594	400,594	400,594	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.60	60.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																					
96669	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,893,728	946,864	946,864	946,864	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																					
93420	GASTOS INDIRECTOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,603,520	397,699	397,699	397,699	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.11	11.0%	ESTA OBRA SE TRATA DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL FISM
	FORTAMUN										8,684,811	3,053,733	3,053,733	3,053,733	100.0%	0	0		14.00	6.03	43.1%	
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCION																					
97090	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PLAZA CENTRAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,985,888	1,298,647	1,298,647	1,298,647	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.58	58.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96916	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO A MIGUEL HIDALGO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	129,699	129,699	129,699	129,699	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
97102	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	320,419	15,614	15,614	15,614	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.09	5.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	OTROS																					
96948	MANTENIMIENTO DE CAMIONES PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	533,500	90,699	90,699	90,699	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.17	17.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
96975	CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECER LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,026,612	385,734	385,734	385,734	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.19	19.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	OTROS GASTOS DE OPERACION																					
96903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAQRA CAMIONES PESADOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	607,068	143,128	143,128	143,128	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.24	24.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																					
96930	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	242,904	242,904	242,904	242,904	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96957	ADQUISICION DE VEHICULO Y TORRETA PARA PATRULLA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
97066	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	557,792	95,962	95,962	95,962	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.17	17.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96889	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL DE PROTECCION CIVIL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	213,852	43,593	43,593	43,593	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96876	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	347,737	63,928	63,928	63,928	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.18	18.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
97027	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	31,419	26,721	26,721	26,721	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.85	85.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96991	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	300,548	61,220	61,220	61,220	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
97011	GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,169,376	237,888	237,888	237,888	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
	7-CHIAPAS RECURSO 2011																					
	APORTACIONES FEDERALES																					
	FISM																					
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
97537	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	TZANEMBOLOM	RURAL	026-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	29,560	27,370	27,370	27,370	100.0%	0	0	METROS	700.00	600.00	85.7%	CONSISTE EN UNA OBRA REFERENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,889,788.57 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$27,370.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
97601	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACC. BALUNTUN)	26-CHENALHO	CRUZTON	RURAL	026-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	301,262	290,288	290,288	290,288	100.0%	0	0	METROS	120.00	112.00	93.3%	CONSISTE EN UNA OBRA REFERENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,000,591.35 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$290,287.70 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado			Ejercido	17=16/14					
97623	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHO	MACUSHTETIC	RURAL	026-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	20,751	20,751	20,751	20,751	100.0%	0	0	METROS	560.00	560.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,245,384.92 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$20,751.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97658	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	EL TZAC	RURAL	026-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	525,267	314,405	314,405	314,405	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.46	2.46	100.0%	CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,071,974.54 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$525,267.53 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97967	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. CECYT NO. 18 CVE 07ET0018Z	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,234	10,234	10,234	10,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$566,219.80 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$10,234.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97699	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO AL PANTEON (BARRIO SANTA CRUZ)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	8,526	8,526	8,526	8,526	100.0%	0	0	M2. PATIO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$564,298.18 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$8,526.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. SE PUSO ESA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE NO SE ECOTRNO PLAZA	
97808	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	026-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,244	158,007	158,007	158,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.85	85.0%	CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,076,624.11 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$158,007.01 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97851	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	CANVINIC	RURAL	026-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	12,994	12,994	12,994	12,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$803,854.10 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$12,994.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97502	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO CVE. 07DPB0116P	26-CHENALHO	CHIXILTON	RURAL	026-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	398,256	398,256	398,256	398,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,575,461.15 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$398,256.15 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97480	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CVE 07DPB1605L	26-CHENALHO	NATIVIDAD	RURAL	026-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	30,759	27,670	27,670	27,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.85	85.0%	CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,838,569.87 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$30,759.87 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97755	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	CANOLAL	RURAL	026-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	323,244	323,244	323,244	323,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	231.00	231.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,232,438.99 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$323,243.89 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97775	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	LINDAVISTA	RURAL	026-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	150,303	150,303	150,303	150,303	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$75,517.04 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$150,303.41 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
93457	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PUEBLA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,922,486	2,922,486	2,922,486	2,922,486	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ FINIQUITADA Y PERO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. POR LO TANTO LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
93440	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YAXALUMIL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,575,651	2,575,651	2,575,651	2,575,651	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
97912	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.775 KMS. DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	765,354	661,641	661,641	661,641	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.77	1.50	84.7%	CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,083,362.89 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$765,353.88 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
97730	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	MAJOMUT	RURAL	026-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	15,722	15,722	15,722	15,722	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTIA EN UNA OBRA REPRENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,103,981.19 Y EL MONTO QUE SE REFRENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$16,722.54 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	