

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
PAIS												90,622,645	49,487,238	49,487,238	27,088,816	54.7%	0	0	13,821.97	4,224.50	30.6%	
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
133334	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ETAPA	31-CHILON	FILADELFA	RURAL	FISM2012-35	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,281,982	1,140,991	1,140,991	1,140,991	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL VANCE FISICO ES DE 50%
133329	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILON	EL JARDIN	RURAL	FISM2012-32	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	4,473,405	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SE TIENE CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO ESTA OBRA NO SEA EJERCIDO NADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE.
133375	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILON	SANTA ANITA	RURAL	FISM2012-45	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	664,014	332,007	332,007	332,007	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE FISICO DE 50%
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
133383	CONSTRUCCION DE TANQUE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	31-CHILON	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISM2012-46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,748,333	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	22.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO. NO TIENE NINGUN AVANCE
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	LETRINAS																					
132821	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILON	ALBANIA PAKALNA	RURAL	FISM2012-21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	786,308	235,892	235,892	235,892	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	10.00	47.6%	
133344	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILON	JOL YAXTELHA	RURAL	FISM2012-38	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	648,250	324,125	324,125	324,125	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	5.00	23.8%	
133347	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILON	PALMA XHANAIL	RURAL	FISM-39	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	644,319	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	0.00	0.0%	
132829	CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS	31-CHILON	SAN PEDRO ZAPOTAL	RURAL	FISM2012-22	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	705,673	211,702	211,702	211,702	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23.00	8.00	34.8%	
133323	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS	31-CHILON	AURORA EL PARAISO	RURAL	FISM2012-29	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	859,097	429,548	429,548	429,548	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	5.00	17.9%	
132758	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS	31-CHILON	CHICH ZA SECCION	RURAL	FISM2012-16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	859,097	429,548	429,548	429,548	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	22.00	78.6%	
133353	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS	31-CHILON	BAJ FRANCA	RURAL	FISM2012-41	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,062,788	531,399	531,399	531,399	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	10.00	28.6%	
132752	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS (RANCHERIA JOLCHALHA)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM2012-15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,105,054	552,527	552,527	552,527	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	30.00	85.7%	
133445	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	31-CHILON	SUIYALA	RURAL	FISM2012-52	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,135,233	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	37.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO TIENE NINGUN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE. PERO ENCUENTRA CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
133340	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS	31-CHILON	BA PAXILA	RURAL	FISM2012-37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,173,027	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	0.00	0.0%	NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ESTA OBRA, PERO SE TIENE CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
132806	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILON	CANTETIC	RURAL	FISM2012-19	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,227,274	613,637	613,637	613,637	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	20.00	50.0%	
133327	CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS	31-CHILON	JET MESIL	RURAL	FISM2012-31	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,564,787	782,383	782,383	782,383	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	51.00	18.00	35.3%	
132775	CONSTRUCCION DE 52 LETRINAS	31-CHILON	XHANAIL	RURAL	FISM2012-17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,625,309	487,592	487,592	487,592	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	52.00	40.00	76.9%	
133322	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS 2 ETAPA	31-CHILON	AURORA GRANDE	RURAL	FISM2012-28	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,718,168	859,084	859,084	859,084	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	56.00	10.00	17.9%	
133331	CONSTRUCCION DE 58 LETRINAS	31-CHILON	QUEVO JOTQAQUIL	RURAL	FISM2012-33	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,472,724	736,362	736,362	736,362	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48.00	35.00	72.9%	
133430	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	31-CHILON	JALALAL 1RA SECCION	RURAL	FISM2012-51	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,921,907	960,953	960,953	960,953	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	62.00	20.00	32.3%	
132867	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS 2 ETAPA (EJIDO EL CARMEN)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM2012-25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,117,052	1,058,526	1,058,526	1,058,526	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	69.00	20.00	29.0%	
125665	COSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILON	CHICO CACATEEL	RURAL	FISM2012-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,515,481	1,515,481	1,515,481	757,740	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48.00	48.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
125197	APERTURA DE 580.00 ML DE CALLE, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CM DE DIAMETRO Y REVESTIMIENTO DE 370 ML DE CALLES CON UN ANCHO DE 7.00 METROS Y UN ESPESOR DE 20 CMS (B. OPE)	31-CHILON	BACHAJON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,313,082	2,313,082	2,313,082	1,156,541	50.0%	0	0	METROS	3,570.00	1,900.00	53.2%	
133394	PAVIMENTACION DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM2012-48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,340,414	670,207	670,207	670,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.90	650.00	64.7%	
133337	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN 4634.95 M2 DE CONCRETO EN CALLES DE 15 CMS DE ESPESOR (BARRIO CENTRO)	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM2012-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	4,502,554	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,634.00	0.00	0.0%	
133391	PAVIMENTACION DE CALLES VELASCO SUAREZ Y BELISARIO DOMINGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM2012-47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	3,957,665	1,977,660	1,977,660	1,977,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,630.05	1,254.00	34.5%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
132837	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA NACHEJEB)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM2012-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,482,561	741,280	741,280	741,280	100.0%	0	0	POSTE	24.00	15.00	62.5%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado	Ejercido						
132725	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA CHENTIKLIJA)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM2012-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,299,490	1,077,857	1,077,857	1,077,857	100.0%	0	0	18.00	17.00	94.4%	
133339	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILON	BAWITZ SAMARRA 2A. SECCION	RURAL	FISM2012-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,694,078	847,039	847,039	847,039	100.0%	0	0	23.00	15.00	65.2%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA																				
133369	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES C.C.T. 07DPR4482N	31-CHILON	PACHIL	RURAL	FISM2012-44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	452,075	226,487	226,487	226,487	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 40%
133326	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM BILINGUE BELSARIO DOMINGUEZ VALENCIA CLAVE 07DPB3138W	31-CHILON	MOJA	RURAL	FISM2012-30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	627,337	313,668	313,668	313,668	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE DEL 30%
132817	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 07DPR4094W	31-CHILON	POQUIL	RURAL	FISM2012-20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,195,091	358,527	358,527	358,527	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE 60%
125169	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESC. PRIMARIA 05 DE FEBRERO CLAVE 07DPB1188P	31-CHILON	RAMOSIL (TZAJALNABIL)	RURAL	FISM2012-04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,431,383	2,431,383	2,431,383	1,215,691	50.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 50%
133320	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. PRIM LIC BENITO JUAREZ	31-CHILON	TZAJALA JERICÓ	RURAL	FISM2012-27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,289,398	644,699	644,699	644,699	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE FISICO DE 30%
132729	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO TEMPLETE, 2 LETRINAS GRADAS EN LA ESC. PRIM. INDIGENA MELCHOR OCAMPO CLAVE 07DPB1190D	31-CHILON	MEQUEJA	RURAL	FISM2012-13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,621,415	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	SE CAPTURE EN MINISTRADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, EN CEROS POR QUE NO SE HA EJERCIDO NADA FISICO Y FINANCIERAMENTE , PERO YA ESTA PROGRAMADO.
133319	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPR0652Q	31-CHILON	MAPIL	RURAL	FISM2012-26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,415,198	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO EN CERO PERO SE TIENE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.
133357	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RDC EN LA ESC. PRIM. INDIGENA FRANCISCO I MADERO CLAVE 07DPB2850C	31-CHILON	OJETIJA 2A. SECCION (MUC ULVE)	RURAL	FISM2012-42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	436,367	215,084	215,084	215,084	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE FISICO DE 30%
125156	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 07DPB226A	31-CHILON	NUOVA JERUSALEN	RURAL	FISM2012-03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	381,445	381,445	381,445	187,623	49.2%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE FISICO DE 45%
133459	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 07DPB1227A	31-CHILON	MUCULJA'	RURAL	FISM2012-53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	373,284	183,478	183,478	183,478	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 50%
132740	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ C.C.T. 07DPB1464C	31-CHILON	KLSISAL	RURAL	FISM2012-14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	378,968	186,384	186,384	186,384	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 70%
133487	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS EST RC EN LA ESC PRIM. REPUBLICA DEL PERU CLAVE 07EPB0304H	31-CHILON	SAN MIGUEL TULIJA	RURAL	FISM2012-54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	373,284	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN CERO, PERO SE TIENE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.
124977	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB2254E	31-CHILON	CENCHO MACHUM	RURAL	FISM2012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	433,217	433,217	433,217	218,402	50.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 60%
133349	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB1965X	31-CHILON	CORRALCHEN	RURAL	FISM2012-40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	567,752	283,891	283,891	283,891	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 25%
133411	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO I MADERO CLAVE 07DPB30120 SECUNDARIA	31-CHILON	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	FISM2012-49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	431,195	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE EN CERO, NO SE HA EJERCIDO NADA , PERO ESTA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
124983	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 C.C.T. 07STO023M	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM2012-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,964,185	1,964,185	1,964,185	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																				
	CAMINOS RURALES																				
125772	APERTURA DE CAMINO RURAL DE TRAMO CACATEEL SAN SEBASTIAN DEL KM. 1+960 AL KM. 3+751.70 (2 ETAPA) Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE	31-CHILON	CACATEEL	RURAL	FISM2012-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	4,171,796	4,171,796	4,171,796	0	0.0%	0	0	1.79	0.00	0.0%	
133424	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN MARCOS-PINAVETAL-EL EDEN-GUAQUIPEPEC-BACHAJON-SITALA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM. 46+850	31-CHILON	EL EDEN	RURAL	FISM2012-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,193,397	0	0	0	0.0%	0	0	44.95	0.00	0.0%	LA OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN CERO, PERO SE TIENE CONTEMPLADO EL LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO.
132854	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CENTRO CHICH-PATELNA SUBTRAMO BAJA DEL KM 0+000 AL KM 2+180	31-CHILON	BAJA	RURAL	FISM2012-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,051,607	1,025,803	1,025,803	1,025,803	100.0%	0	0	2.18	1.80	82.6%	
132800	OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA MUQUELAL-XAK XAK UKUM DEL KM. 0+000 AL KM. 2+716 Y RAMAL AL TEMPO DEL KM 0+000 AL KM. 0+085 (SEGUNDA ETAPA)	31-CHILON	XAXAJATIC	RURAL	FISM2012-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,519,706	0	0	0	0.0%	0	0	2.80	2.00	71.4%	NO SEA EJERCIDO NADA FINANCIERAMENTE ESTA OBRA PERO SE TIENE CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION
133363	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CHILON-SAN JOSE CHAPAPUYIL KM 1+000 AL 1+150	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM2012-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	576,190	0	0	0	0.0%	0	0	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CERO POR QUIR NO SE HA EJERCIDO NADA DE RECURSO PERO SE ESTA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
125287	CONSERVACION DE 13 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ALAN SAGUN-TUT AXUPAJA DEL KM 0+000 AL KM 12+500 Y 0+000 AL 0+500 DE RAMAL	31-CHILON	TUT ASHUPA	RURAL	FISM2012-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	4,522,326	4,522,326	4,522,326	1,356,070	30.0%	0	0	13.00	10.00	76.9%	
125260	CONSERVACION DE 36 KM CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CRUCERO WILBJA-TANCHIBIL, JETJA-MOJON (PEÑA LIMONAR), CRUCERO EL ROSARIO-EL ROSARIO, CRUCERO SAN TO TON-SANTO TOM CRUCERO BAWITZ MANGO-BAWITZ MANGO	31-CHILON	JET-JA	RURAL	FISM2012-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	4,635,142	4,635,142	4,635,142	1,389,806	30.0%	0	0	36.00	19.00	52.8%	
125309	CONSERVACION DE 4.70 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EJIDO NAZARETH A EJIDO PATELNA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700	31-CHILON	PANTELHA	RURAL	FISM2012-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	2,008,739	2,008,739	2,008,739	1,004,369	50.0%	0	0	4.70	4.70	100.0%	
125213	CONSERVACION DE 52.10 KM DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TUNAPAZ-CACATEEL Y RAMALES COLOLOTEEL, BAWITZ TUTZILTIK, EMILIANO ZAPATA, BAWITZ TAKN UKUM Y JOL CACUALA	31-CHILON	CACATEEL	RURAL	FISM2012-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	4,549,087	4,549,087	4,549,087	1,364,236	30.0%	0	0	52.10	30.00	57.6%	