

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ZHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
96685	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (ATRAVESA CERRO NEHUESTIC) BARRIO LA REPRESA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	155,066	155,066	155,066	155,066	100.0%	0	0		348.00	348.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000432/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
95325	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO EL ARENAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN FRANCISCO EL ARENAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	250,898	250,898	250,898	250,898	100.0%	0	0		1,050.00	1,050.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000128/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
96705	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, BARRIO EL MIRADOR	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	647,686	647,686	647,686	323,843	50.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000128/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENADADA CON UN IMPORTE DE \$23,843.10 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	AMPLIACION																					
86955	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (ATRAVESA CERRO NEHUESTIC), BARRIO SANTA CECILIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	194,989	194,989	194,989	0	0.0%	0	0		415.10	0.00	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000127/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENADADA CON UN IMPORTE DE \$194,989.00 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
106958	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	296,084	296,084	296,084	296,084	100.0%	0	0		900.00	900.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000601/2011. (RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
124617	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO 27 DE JUNIO, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	663,688	663,688	663,688	655,824	98.8%	0	0		1,699.30	1,699.30	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000698/2011. (RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO) QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$7,863.45
85313	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	26,494	26,494	26,494	26,441	99.8%	0	0		114.00	114.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000235/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$53.02) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
90668	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	840,765	840,765	840,765	700,637	83.3%	0	0		1.00	0.55	55.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00072/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENADADA CON UN IMPORTE DE \$140,127.50) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
94986	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA SAN JOSE YOCANAJAB	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN JOSE YOCANAJAB (SAN JOSE OBRERO)	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	862,320	862,320	862,320	862,320	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00071/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
97044	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 10 M3 DE CAPACIDAD, RANCHERIA LOS LAURELES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LOS LAURELES	RURAL	99	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	206,160	206,160	206,160	103,080	50.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000122/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENADADA CON UN IMPORTE DE \$103,080.00) PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
95339	CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	439,904	439,904	439,904	439,676	99.9%	0	0		144.00	144.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000129/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$27.97) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
	AMPLIACION																					
96628	AMPLIACION DE ALCANTARILLA CON TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ESQUINA LIBRAMIENTO ORIENTE CON LA PROLONGACION 4A, CALLE NORTE), BARRIO JERUSALEM	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,109	50,109	50,109	49,188	98.2%	0	0		12.50	12.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ALCANTARILLA POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000123/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$920.98) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	CONSTRUCCION																					
96483	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	89	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	781,946	781,946	781,946	781,946	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000124/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	AMPLIACION																					
95230	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CALZADA DEL PANTON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	106,701	106,701	106,701	95,170	89.2%	0	0		157.00	157.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000258/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$11,530.08) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
108102	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CRISTOBAL COLON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	164,934	164,934	164,934	164,934	100.0%	0	0		374.00	374.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000599/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
107058	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN MARTIN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	150,331	150,331	150,331	150,331	100.0%	0	0		353.00	353.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000605/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
95221	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANA CULLANCHUY	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	51,273	51,273	51,273	49,753	97.0%	0	0		124.20	124.20	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000414/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,519.47) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
95263	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (C EL CIPRESAL ENTRE LA AVE. EL PEDREGAL Y AV LOS ROBLES, AV LOS ROBLES ENTRE C EL CIPRESAL HASTA EL LIMITE DE LA AVENIDA, BARRIO NUEVO BELEN 2A. SECC	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	251,977	251,977	251,977	251,977	100.0%	0	0		240.00	240.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000233/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado									
95239	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO CONCEPCION BELLAVISTA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	158,763	158,763	158,763	158,763	100.0%	0	0	METRO LINEAL	327.00	327.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00433/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
96605	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE INNOVINADA), BARRIO PILITA SECA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	82	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	71,267	71,267	71,267	46,792	65.7%	0	0	METRO LINEAL	266.00	178.00	66.9%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001256/2011, (LA OBRA QUEDA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$24,474.54) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
97295	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	103	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	355,560	355,560	355,560	355,560	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA RELLENO SANITARIO, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001271/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
96661	POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE 01 POZO DE VISITA (12A. CALLE SUR PTE. ENTRE 3A. Y 4A. EVE. PTE. SUR) CALZADA DEL PANTEON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	9,205	9,205	9,205	7,485	81.3%	0	0	POZO	5.33	5.33	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000233/2011, (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,719.54) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
95171	URBANIZACION MUNICIPAL CALLE CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL MERCADO SAN AGUSTIN, BARRIO SAN AGUSTIN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,351.00	1,351.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000409/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
95494	CONSTRUCCION DE ENMALLADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, RANCHERIA CORRALA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	89,148	89,148	89,148	89,148	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001241/2011, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$2.95) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
108598	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA, BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	896,793	896,793	896,793	896,793	100.0%	0	0	METROS	382.00	382.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000600/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
109077	CONSTRUCCION DE PARQUE CERRITO CONCEPCION, BARRIO CERRITO CONCEPCION, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,302,091	1,302,091	1,302,091	1,302,091	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000607/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
91145	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PILITA SECA 2A. ETAPA, BARRIO PILITA SECA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	645,441	645,441	645,441	645,441	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000416/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
90603	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PESQUERIA 3A. ETAPA, FRANCISCO J. MUJICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,244,418	1,244,418	1,244,418	1,244,418	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000417/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
91193	CONSTRUCCION DE PARQUE SANTA CRUZ, BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	545,793	545,793	545,793	545,793	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000437/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
95463	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO EL CEDRO, BARRIO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	167,109	167,109	167,109	167,109	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001249/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
96551	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SALON DE USOS MULTIPLES, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	104,108	104,108	104,108	104,108	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001245/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
95400	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN (AREA DE MERCADOS), FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN 3A. SECCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	78	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	70,500	70,500	70,500	69,363	98.4%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000428/2011, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,136.39) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
108694	AMPLIACION PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, FRACCIONAMIENTO TIKAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	667,639	667,639	667,639	667,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,912.00	1,912.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000596/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
106180	MEJORAMIENTO PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2011 (ESQUEMA FAIS EJERCICIO 2011)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	126	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	314,775	314,775	314,775	314,775	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000540/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
108897	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, BARRIO LOS DESAMPARADOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,070,359	2,070,359	2,070,359	2,070,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,662.00	4,662.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000594/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
95384	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLES VARIAS), BARRIO LA CUEVA 2A. SECCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	895,638	895,638	895,638	761,296	85.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	350.00	87.5%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001279/2011, LA OBRA QUEDA REFERENDADA POR LA CANTIDAD DE \$134,341.07 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
106782	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, COLONIA MARIANO N. RUIZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	303,802	303,802	303,802	303,802	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	798.00	798.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000595/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
124476	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, COLONIA NUEVE ESTRELLAS, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,004,342	1,004,342	1,004,342	703,047	70.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	269.50	80.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001274/2011, (LA OBRA QUEDA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$301,294.06) PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
109305	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EJIDO FRANCISCO SARABIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO SARABIA	RURAL	138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,286,721	1,286,721	1,286,721	1,286,721	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000597/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
123952	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,460,711	1,460,711	1,460,711	1,460,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,827.00	4,827.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001247/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
103050	REHABILITACION DE CALLES ZONA CENTRO Y PERIFERIA, RANCHERIA PAMALA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	PAMALA	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	82,732	82,732	82,732	76,452	92.4%	0	0	METRO LINEAL	3,800.00	3,800.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001285/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
91265	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	999,341	999,341	999,341	998,620	99.9%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001246/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$721.03) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
90813	REHABILITACION DEL MERCADO 1°. DE MAYO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	338,453	338,453	338,453	286,209	84.6%	0	0	METRO CUADRADO	352.34	298.00	84.6%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001244/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDAADA POR LA CANTIDAD DE \$52,243.80 PARA EL EJERCICIO 2012 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
102827	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA RURAL VARIAS LOCALIDADES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,034,594	1,034,594	1,034,594	597,873	57.8%	0	0	METRO LINEAL	8,625.00	4,315.00	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000545/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$436,720.65) PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
96299	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CENTRO DE LA LOCALIDAD) COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE	RURAL	84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,000	50,000	50,000	20,072	40.1%	0	0	METROS LINEALES	500.00	250.00	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001261/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$29,928.00 PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
96358	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (3A. CALLE SUR OTE. ENTRE AV. LA PRIMAVERA Y 5A. AVENIDA ORIENTE SUR) BARRIO LOS SABINOS 2A. SECCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	156,030	156,030	156,030	142,474	91.3%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	950.00	95.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001264/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$13,555.29) PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
96517	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (8A. 9A. CALLE NORTE PTE. Y AVENIDA FUNDADORES ENTRE 13 Y PRO. DE LA 13 AV. PONIENTE NORTE), BARRIO EL PIEDRON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	96,000	96,000	96,000	24,720	25.8%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	200.00	33.3%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001225/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$71,279.50) PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
96452	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	34,899	34,899	34,899	34,899	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001223/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	MANTENIMIENTO																					
104775	REHABILITACION DE CALLES EN ZONA RURAL CENTRO Y PERIFERIA, EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YALTZI TRES LAGUNAS	RURAL	123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	124,576	124,576	124,576	61,399	49.3%	0	0	METROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0001242/2011. (LA OBRA QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$63,176.51) PARA EL EJERCICIO 2012 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
95006	REHABILITACION DE CALLES EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,491,629	1,491,629	1,491,629	1,047,811	70.2%	0	0	METROS	23,118.00	22,600.00	97.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000542/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDAADA POR LA CANTIDAD DE \$493,817.58 PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
94023	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,096,497	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,905.00	3,905.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000780/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,502.24) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
94972	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES PRINCIPAL Y CENTRO DE LA LOCALIDAD) EJIDO EFRAN A. GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	EFRAN A. GUTIERREZ	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	212,200	212,200	212,200	92,051	43.4%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	600.00	66.7%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000284/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDAADA POR LA CANTIDAD DE \$120,148.22 PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
90471	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,318,588	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	16,835.00	16,835.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000781/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$31,410.31) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCION																					
108262	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 3A. ETAPA, RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,401,208	1,401,208	1,401,208	1,401,208	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.11	520.11	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000606/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS																					
95421	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y RAMPAS (BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO) COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	79	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	INCAPACIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	150,000	150,000	150,000	146,668	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	511.00	511.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000608/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,331.02) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
106706	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO DEL DIF MUNICIPAL, BARRIO CALZADA DEL PANTOON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	24,629	24,629	24,629	24,576	99.8%	0	0	RAMPA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000685/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$53.45) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALUMBRADO PUBLICO																					
91004	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN POLIDEPORTIVO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	698,689	698,689	698,689	698,689	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA LUMINARIA POR NO EXISTIR LA PALABRA UNIDAD DEPORTIVA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000436/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					
90933	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	777,989	777,989	777,989	777,989	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000368/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos					
97109	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 12A AVE. PTE. SUR, BARRIO CRISTOBAL COLON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	210,345	210,345	210,345	210,345	100.0%	0	0	POSTE	0.20	0.20	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA POSTE POR NO EXISTIR LA PALABRA KM ASI COMO EL PROGRAMADO. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000369/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
96391	CONSTRUCCION DE CAMPOS DE FUTBOL DEL ISSTE, BARRIO CUMPATA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	163,529	163,529	163,529	162,944	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	3,500.00	3,500.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, CANCHA, POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS 2, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,224/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$594.79) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
95518	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJIDO ARTURO ALBORES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	256,813	256,813	256,813	256,048	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, CANCHA, POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,269/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$764.99) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
96428	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, SAN ANTONIO COPALAR 2A. SECCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	182,485	182,485	182,485	182,375	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, CANCHA POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,270/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$116.63) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
118825	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO), EJECUTADA CON RECURSOS PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,451,048	1,451,048	1,451,048	1,451,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	512.00	512.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, CANCHA, POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS CUADRADOS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000652/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
101853	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN COBACH PLANTEL NO. 198, EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	169,672	169,672	169,672	168,148	99.1%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA M2, SANITARIO POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,255/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,523.60) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
100061	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA UNACH CAMPUS VII, COLONIA MARIANO N. RUIZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	679,266	679,266	679,266	675,270	99.4%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA M2, SANITARIOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000686/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,996.25) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
	MEJORAMIENTO																						
90887	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL ARANDA LEON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,430,685	1,430,685	1,430,685	1,298,333	90.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000435/2011. LA OBRA QUEDA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$132,351.08 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
	PREESCOLAR																						
	CONSTRUCCION																						
100419	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JESUS REYES HEROLES, CLAVE: 07DJN0323H, RANCHERIA CHACALJOCOM	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	53,565	53,565	53,565	53,565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS LINEALES, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,236/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
95193	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FLAVIO GUILLEN CLAVE: 07EJN022K, BARRIO PILITA SECA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	97,624	97,624	97,624	95,583	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, BANDA, CERCO POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000427/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$2,041.33) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
93995	CONSTRUCCION DE PORTICO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BERTHA VAN GLOMER Y LEYVA CLAVE: 07EJN0077N, BARRIO SANTA ANA CULANCHUY	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	42,705	42,705	42,705	41,375	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000603/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,329.79) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
	MEJORAMIENTO																						
100614	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES, CLAVE 07DJN1240F, EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,771	50,771	50,771	50,771	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,254/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION																						
98849	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAUHEMOC, CLAVE 07DPR29611, RANCHERIA LOS RIEGOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LOS RIEGOS	RURAL	110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	201,038	201,038	201,038	201,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000541/2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
99314	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL EL PROGRESO, CLAVE 07EPRO030J, EJIDO QUIJA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	69,466	69,466	69,466	69,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-000602/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	MEJORAMIENTO																						
101117	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 07DPR46960, FRACCIONAMIENTO VALLE SALUN CANAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	36,946	36,946	36,946	36,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,252/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	MANTENIMIENTO																						
99603	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 07DPR0318M, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	15,723	15,723	15,723	15,048	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,237/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$674.58) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
101262	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CLAVE: 07KPR2451Q, RANCHERIA SAN MATEO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	4,780	4,780	4,780	4,358	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	422.72	422.72	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,235/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$422.72) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
99754	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE PANTALEON DOMINGUEZ, CLAVE 07DPR2981W, RANCHERIA YOCNABAB EL ROSARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	78,879	78,879	78,879	77,632	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,234/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,247.79) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
100184	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIANO JIMENEZ CLAVE: 07DPR1750Y, RANCHERIA CASH	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	37,809	37,809	37,809	37,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/FSM-0001,253/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado			Ejercido	18					
100529	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CLAVE: 07DPB3219F, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 2A. SECCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	25,109	25,109	25,109	24,030	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	67.50	67.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/273/2011, (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,078.89) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
	SECUNDARIA																						
	CONSTRUCCION																						
119133	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO JUAN SABINES GUERRERO CLAVE 07EE50190Q, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	365,249	365,249	365,249	365,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 AULAS	2.00	2.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, AULA, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/015/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	MEJORAMIENTO																						
97422	TERMINACION DE DOMO Y ADECUACION DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 030 TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE 07ETV0160B, EJIDO VILLAHERMOSA YALUMA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	VILLAHERMOSA YALUMA	RURAL	104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	46,049	46,049	46,049	46,049	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.06	225.06	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-000604/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	PISO FIRME																						
	CONSTRUCCION																						
97212	PISO FIRME ZONA URBANA NORTE ORIENTE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	324,776	324,776	324,776	316,969	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	173.00	95.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA VIVIENDAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/220/2011, (LA OBRAS QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$7,807.48) PARA EL EJERCICIO 2012 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
123853	PISO FIRME ZONA URBANA NORTE PONIENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	421,599	421,599	421,599	421,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	238.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA VIVIENDAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/221/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
97153	PISO FIRME ZONA URBANA SUR ORIENTE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	644,252	644,252	644,252	632,389	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	359.00	350.00	97.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA VIVIENDAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/221/2011, (LA OBRAS QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$11,872.02) PARA EL EJERCICIO 2012, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
124179	PISO FIRME ZONA URBANA SUR PONIENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	441,819	441,819	441,819	437,489	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	246.00	246.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA VIVIENDAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/219/2011, RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANOBRAS ESQUEMA FAIS EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO) (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1.34 Y REFRENDO POR LA CANTIDAD DE \$4,329.17)	
	AMPLIACION																						
95444	TERMINACION DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES, COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	32,891	32,891	32,891	32,756	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/239/2011, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$134.86) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	RECONSTRUCCION																						
95047	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,376,313	1,376,313	1,376,313	1,057,182	76.8%	0	0	KILOMETROS	9,142.00	7,800.00	85.3%	SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-000543/2011, LA OBRA QUEDA REFRENDAADA POR LA CANTIDAD DE \$318,131.56 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	MANTENIMIENTO																						
95027	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, E.C. COMITAN-ALTAMIRANO ACCESO A LA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+000 (PUNTOS AISLADOS), RCHIA. SAN ISIDRO TINAJAB	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN ISIDRO TINAJAB	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	220,300	220,300	220,300	219,431	99.6%	0	0	KILOMETROS	142.85	142.85	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KM, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-000234/2011, (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$888.12) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
90741	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, E.C. COMITAN-TZIMOL ACCESO A LA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+200 AL 1+000 (PUNTOS AISLADOS), CHICHIMA GUADALUPE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	180,000	180,000	180,000	174,778	97.1%	0	0	KILOMETROS	123.33	123.33	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-000234/2011, (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$5,221.34)(RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
102611	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM 03+000 TRAMO BERLIN A LA RANCHERIA DOS LAGUNAS COXOH, RANCHERIA DOS LAGUNAS COXOH	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	80,319	80,319	80,319	37,993	47.3%	0	0	KILOMETROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS LINEALES, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/287/2011, (LA OBRA QUEDA REFRENDAADA CON UN IMPORTE DE \$42,325.79) PARA EL EJERCICIO 2012, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
95081	REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	580,706	580,706	580,706	411,659	70.9%	0	0	KILOMETROS	9,000.00	8,800.00	97.8%	SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-00054/2011, LA OBRA QUEDA REFRENDAADA POR LA CANTIDAD DE \$169,046.84 PARA EL EJERCICIO 2012 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	VADO																						
	CONSTRUCCION																						
102026	CONSTRUCCION DE VADOS EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 1+070, ENTRONQUE A LA MERCEDA A GUADALUPE SALVATIERRA, RCHIA. GUADALUPE SALVATIERRA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE SALVATIERRA	RURAL	119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	82,659	82,659	82,659	58,800	71.1%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS LINEALES, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/268/2011, (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$23,850.07) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
85206	CONSTRUCCION DE VADOS Y HUELLAS DE CONCRETO, DEL ENTRONQUE CARRETERA COMITAN - SAN CRISTOBAL A LA RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ALTOS DEL KM. 0+000 AL 3+059, RCHIA. SAN JUAN DE LOS ALTOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN JUAN DE LOS ALTOS	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	153,559	153,559	153,559	146,989	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	285.72	285.72	100.0%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-000418/2011, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,579.30) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																						
105361	CONSTRUCCION DE PRESAS A BASES DE GAVIONES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	M2, PRESA	2.00	2.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA M2. PRESA POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-000288/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																						
124365	TERMINACION DE LOCAL DE PANADERIA, EJIDO FRANCISCO SARABIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO SARABIA	RURAL	144	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BODEGA POR NO EXISTIR LA PALABRA EQUIPAMIENTO, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/ISM-0001/272/2011, (LA OBRA QUEDA REFRENDAADA EN SU TOTALIDAD, PARA EL EJERCICIO 2012, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																						
	MANTENIMIENTO																						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						18
85027	DESAZOLVE DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,000	100,000	100,000	14,348	14.3%	0	0	ESTANQUE			45.1%	SE CONSIDERA ESTANQUE POR NO EXISTIR LA PALABRA JAGUEYES, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FISM-00061/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDA DA POR LA CANTIDAD DE \$85,652.00 PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																						
95097	GASTOS INDIRECTOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	35	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,333,218	2,333,218	2,333,218	1,477,826	63.3%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FISM-000138/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$855,391.65) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTION																						
	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE																						
95124	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	880,591	880,591	880,591	841,221	95.5%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FISM-000431/2011. (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$33,383.99) (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	OPERATIVA																						
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																						
105431	ADQUISICIONES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	125	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	286,017	286,017	286,017	282,178	98.7%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FISM-000430/2011. (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,837.83) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
	ORGANIZACIONAL																						
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE																						
95358	CURSO DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	58	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	388,869	388,869	388,869	388,869	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FISM-000429/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	PORTAMUN										39,958,865	39,958,865	39,958,865	35,762,000	89.5%	0	0		11,178.00	10,712.45	95.8%		
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
57726	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PUENTE VEHICULAR (6A. CALLE NTE. PTE. ENTRE 10A. Y 12A. AVE. PTE. NTE.) BARRIO SANTA CECILIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,002	50,002	50,002	0	0.0%	0	0	OBRA		2.00	0.10	5.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000131/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDA DA PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
48196	CONSTRUCCION DE BASAMENTO Y COLOCACION DE ESCULTURA ROSARIO CASTELLANOS, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	471,359	471,359	471,359	462,418	98.1%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000551/2011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$9,940.28 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
75462	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, BARRIO YALCHIVOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	242,819	242,819	242,819	189,897	78.2%	0	0	METROS CUADRADOS		57.60	57.60	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000132/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDA DA CON UN IMPORTE DE \$52,921.93 PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
57952	CONSTRUCCION DE TAPAS DE CONCRETO (PROLONGACION DE LA 4A. CALLE NTE. OTE. ENTRE 9A. Y 10A. AVE. OTE. NTE.) BARRIO EL JORDAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	109,044	109,044	109,044	28,562	26.2%	0	0	METRO CUADRADO		74.40	22.30	30.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000142/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDA DA PARA EL EJERCICIO 2012, POR LA CANTIDAD DE \$90,482.63 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
51461	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YALTZI TRES LAGUNAS	RURAL	106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000142/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	AMPLIACION																						
51150	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA JOSEFINA GARCIA Y AVENIDA PANTALEON DOMINGUEZ) BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ 2A. SECCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	42,324	42,324	42,324	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000683/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDA DA Y SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
77133	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (10A. AVE. PTE. NTE. ENTRE 1A. Y 3A. CALLE NTE. PTE.) BARRIO CANDELARIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	229,271	229,271	229,271	229,271	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000141/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	MODERNIZACION																						
97545	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DEL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ (SUR PONIENTE), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	130,000	130,000	130,000	65,000	50.0%	0	0	DOCUMENTO		1.00	0.50	50.0%	BENEFICIANDO 141 013 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000420/2011 LA DIFERENCIA DE \$65,000.00 QUEDA REFRENDA DA Y SERA CUBIERTO EN EL EJERCICIO 2012. RECURSO EJERCIDO EN EL 1ER TRIMESTRE 2012
	MANTENIMIENTO																						
53174	DESAZOLVE DE ARROYO PLUVIAL (EL CEDRO CAMINO VIEJO ENTRE 11A. OTE. NTE. Y 5A. CALLE NTE. OTE.) BARRIO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,000	50,000	50,000	8,072	16.1%	0	0	METRO LINEAL		300.00	150.00	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-0001321/2011. LA DIFERENCIA DE \$41,928.00, QUEDA REFRENDA DA Y SERA CUBIERTO EN EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
75730	DESAZOLVE DE ARROYO PLUVIAL NIGUANUCUM ENTRE 11A. Y 15A. CALLE SUR PTE. FRACCIONAMIENTO 28 DE AGOSTO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	139	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		250.00	0.00	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-0001317/2011. LA OBRA QUEDA REFRENDA DA PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
52110	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	107	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	621,000	621,000	621,000	621,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-0001418/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	REHABILITACION																						
97921	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, EJIDO QUIJA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	QUIJA	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	45,516	45,516	45,516	39,691	87.2%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	BENEFICIANDO A 989 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/FAM-000422/2011. LA DIFERENCIA DE \$5,824.92 QUEDA REFRENDA DA Y SERA CUBIERTO EN EL EJERCICIO 2012. RECURSO EJERCIDO EN EL 1ER TRIMESTRE 2012

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
7204	REHABILITACION DE ESCENARIO EN TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38,512	38,512	38,512	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001482/2011. LA OBRA QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2012 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
48667	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,214,723	1,214,723	1,214,723	1,070,058	88.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000562/2011. LA DIFERENCIA DE \$144,664.88 QUEDA REFERENDADA Y SERA CUBIERTO EN EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
61508	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA FRAMBOYAN ENTRE 4A. Y 5A. CALLE SUR OTE) BARRIO LOS OLIVOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,016	19,016	19,016	14,993	78.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000562/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,021.84 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
75958	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	981,993	981,993	981,993	978,122	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001417/2011. EL IMPORTE DE \$3,871.43 QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
49197	REHABILITACION DEL PARQUE CERRITO CONCEPCION, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117,045	117,045	117,045	110,042	94.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000552/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7,003.33 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
47854	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA CASTALIA, BARRIO YALCHIVOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,334	159,334	159,334	159,196	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000682/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$137.72 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
77166	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12,328	12,328	12,328	12,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001474/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
36856	BANOBRAS PARQUE TEMATICO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,375,588	1,375,588	1,375,588	1,230,561	89.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	(PAGO PARCIAL DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 7884 BANOBRAS) SE BENEFICIA A 121,263 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000304/2011, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$145,026.97, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
36959	BANOBRAS TRADICIONAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	13	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,770,925	2,770,925	2,770,925	2,415,748	87.2%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	(PAGO PARCIAL DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) BENEFICIANDO A 121,263 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000303/2011, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$365,176.84, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																					
37242	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL (CONTRACION DE PERSONAL)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,515,290	19,515,290	19,515,290	19,189,789	98.3%	0	0	OTROS	224.00	224.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000558/2011, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$325,501.03 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
68033	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ROTULACION DE PATRULLAS Y ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	126	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,288,384	2,288,384	2,288,384	2,222,847	97.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000548/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$65,536.65 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
59241	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	112	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280,000	280,000	280,000	226,767	81.0%	0	0	EQUIPO	9.00	7.30	81.1%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000675/2011, LA OBRA QUEDA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$53,232.16 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
65616	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	125	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263,380	263,380	263,380	261,161	99.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000550/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$2,218.85 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
75060	EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	136	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,328,083	1,328,083	1,328,083	1,312,891	98.9%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001315/2011, LA OBRA QUEDA REFERENDADA POR LA CANTIDAD DE \$15,191.76 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
99564	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	113	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	199,720	99.9%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000676/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$279.87 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
37131	POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,106,473	1,106,473	1,106,473	953,456	86.2%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000549/2011, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$153,017.24 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
75818	PROYECTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	141	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000557/2011, LA OBRA QUEDA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$1,500,000.00 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
58622	SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	111	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88,666	88,666	88,666	88,666	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001314/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.43 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
60058	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	114	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	237,773	237,773	237,773	208,094	87.5%	0	0	EQUIPO	32.00	32.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000677/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$29,678.40 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
75621	ACCIONES PARA AYUDAR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	138	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000486/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
61133	ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000678/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado								
44885	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, RANCHERIA CASH	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CASH	RURAL	88	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	20,485	20,485	20,485	19,919	97.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1,429 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-00084/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$565.31, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
60475	AYUDA HUMANITARIA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	350,133	350,133	350,133	37,945	10.8%	0	0	LOTE	1.00	0.70	70.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001316/2011, LA OBRA QUEDA REFRENDADA, CON UN IMPORTE DE \$312,187.85 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
39603	CARRERA PEDESTRE, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	22,100	22,100	22,100	22,100	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA UNA CARRERA PEDESTRE PARA NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, BENEFICIANDO A 30 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000189/2011, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
49919	CLORACION DE AGUA (ZONA RURAL), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	38,378	38,378	38,378	36,288	94.6%	0	0	OTROS	360.00	360.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000194/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,090.00(RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
44551	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITE DE CUENCA RIO GRANDE - LAGUNAS DE MONTEBELLO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	500,000	500,000	500,000	190,028	38.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 9,249 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-00077/2011, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$309,971.15 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
44747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (UNIDAD DEPORTIVA), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	115,682	115,682	115,682	107,944	93.3%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	SE BENEFICIA A 141,013 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000296/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$7,737.36, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
37017	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	510,000	510,000	510,000	502,333	98.5%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	SE BENEFICIA A 121,263 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000156/2011, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$7,666.11, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
62069	CURSO DE CAPACITACION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	124	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000563/2011, QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
39466	CURSO DE MUSICA Y CURSO DE AEROBICS, BARRIO LOS CIPRECES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	40,850	40,850	40,850	40,850	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	SE REALIZARA UN CURSO DE MUSICA CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y UN CURSO DE AEROBIC S CON EL OBJETIVO DE PROMOVER ACTIVIDADES DEL GUSTO DE LA POBLACION, BENEFICIANDO A 60 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000189/2011, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
39188	DESARROLLO DE CAPACIDADES MUSICALES EN LA NIÑEZ, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	219,511	219,511	219,511	218,587	99.6%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 105 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001424/2011, (EL NUMERO DE OFICIO SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000252/2011 SE CANCELA POR MODIFICACION PRESUPUESTAL), QUEDANDO UN AHORRO DE \$24.00, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO.
73231	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTALES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	150,050	150,050	150,050	0	0.0%	0	0	HECTAREA	10.00	5.00	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000445/2011, LA OBRA QUEDARA REFRENDADA CON UN IMPORTE DE \$150,050.00 PARA EL EJERCICIO 2012, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
44651	ESTABLECIMIENTO DE PANADERIA, EJIDO PRIMERO DE MAYO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	PRIMERO DE MAYO	RURAL	78	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	31,206	31,206	31,206	30,642	98.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 5 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000197/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$964.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
85644	ESTIMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	BECA	160.00	160.00	100.0%	SE BENEFICIA A 160 ALUMNOS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001422/2011, POR UN ERROR EN CAPTURA SE CONSIDERO EL IMPORTE AUTORIZADO POR \$775,000.00 DEBIENDO SER \$800,000.00 (REPORADO EN EL 4TO. TRIMESTRE CON FOLIO NO. 141442) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
42330	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DEL BOULEVARD DR. BELSARIO DOMINGUEZ (SUR PONIENTE), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	130,000	130,000	130,000	65,000	50.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIANDO 141,013 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000420/2011, LA DIFERENCIA DE \$65,000.00 QUEDA REFRENDADA Y SERA CUBIERTO EN EL EJERCICIO 2012.
74432	EXTRACCION DE MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	480,181	480,181	480,181	479,012	99.8%	0	0	METRO CUBICO	8,841.00	8,841.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000131/2011, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$1,168.86 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
69922	MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	CABEZA	19.00	19.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-00048/2011, (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
39889	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	330.00	330.00	100.0%	SE BENEFICIA A 300 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000192/2011, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
40375	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	83,794	83,794	83,794	82,643	98.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA LA ADQUISICION DE MARMIBAS, UNA REQUINTA, JUEGO DE BOCLETAS, GANCHOS PARA CONGA, 1 TRAIL PARA GOLF ELECTRICO, BENEFICIANDO A 13 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-0001423/2011 (EL OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000195/2011, SE CANCELA POR MODIFICACION PRESUPUESTAL) QUEDANDO UN AHORRO DE \$1,151.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO
43363	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, EJIDO QUIJA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	QUIJA	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	45,516	45,516	45,516	39,691	87.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIANDO A 889 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000422/2011, LA DIFERENCIA DE \$5,824.92 QUEDA REFRENDADA Y SERA CUBIERTO EN EL EJERCICIO 2012.
36689	REHABILITACION DE ENMALLADO EN PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	14,601	14,601	14,601	13,467	92.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	POR UN ERROR EN CAPTURA SE CONSIDERO AL 100% EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,134.49) BENEFICIANDO A 1,200 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000152/2011, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
44427	REHABILITACION DE ENMALLADO EN PARQUE LOS CIPRECES, BARRIO LOS CIPRECES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	20,232	20,232	20,232	20,232	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIANDO A 4,800 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRPF/AFM-000421/2011, RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011, CIERRE DEL EJERCICIO